Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

# PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

## RZGW W Gliwicach

Stan na koniec marca 2026

**Liczba ogłoszonych postępowań**

**W marcu 2026 r. ogłoszono 102 zadania**

**Liczba zakończonych postępowań**

**Do końca marca 2026 r. zakończono realizację 0 zadań**

tab. 1 wykaz postępować ogłoszonych do marca 2026 roku
tab. 2 wykaz prac zakończonych do marca 2026 roku

**OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA**
**do marca 2026 roku**

| Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Racibórz | Wykonywanie badań oleju hydraulicznego napędów hydraulicznych Budowli Przelewowo Spustowej (BPS) zbiornika Racibórz Dolny wraz z jego oczyszczaniem | Badanie klasy czystości oleju hydraulicznego na Budowli Przelewowo Spustowej zbiornika Racibórz Dolny - wymagane co kwartał (4 razy w roku) wraz z ewentualnymi działaniami pielęgnacyjnymi (filtracja) | 30.01.2026 | 11.12.2026 | nie | nie |
| 2 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Utrzymanie systemu ASTKZ piezometrów zbiornika Racibórz Dolny (utrzymanie komunikacji - 525 kart SIM) | Utrzymanie komunikacji GSM w 2026 r. (transmisja dla kart SIM w rejestratorach) systemu ASTKZ piezometrów w podłożu i korpusie zapór zbiornika - 524 piezometry | 23.01.2026 | 31.12.2026 | nie | nie |
| 3 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Racibórz | Transport koparki gąsienicowej Liugong 925E na lawecie niskopodwoziowej na obszarze zbiornika Racibórz Dolny i polderu Buków | Transport koparki gąsienicowej | 30.01.2026 | 30.11.2026 | nie | nie |
| 4 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Uporządkowanie terenu z dzikich wysypisk śmieci z czaszy zbiornika Racibórz Dolny | Odbiór odpadów zmieszanych oraz opon samochodowych z dzikich wysypisk z czaszy zbiornika Racibórz Dolny | 05.02.2026 | 30.11.2026 | nie | nie |
| 5 | Gliwice | ZZ Gliwice | Gliwice, Zabrze | Gliwice, Zabrze | Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Gliwice | Wykonanie dokumentacji | 06.02.2026 | 06.07.2026 | nie | nie |
| 6 | Gliwice | ZZ Gliwice | Zabrze, gliwicki | Zabrze, Gierałtowice | Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 57+590-57+900 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału | Wykonanie dokumentacji | 11.02.2026 | 12.07.2026 | nie | nie |
| 7 | Gliwice | ZZ Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle | Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Kędzierzyn-Koźle | Wykonanie dokumentacji | 06.02.2026 | 09.07.2026 | nie | nie |
| 8 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Krzyżanowice, Racibórz | Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji na terenie Nadzoru Wodnego Racibórz - wał rzeki Odry w km 20+000-21+570 w m.Chałupki, w km 51+500-52+212 w m. Racibórz, w km 52+000-54+252 w m. Racibórz obręb Ostróg | Wykonanie dokumentacji | 06.02.2026 | 26.07.2026 | nie | nie |
| 9 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Rudnik | Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w administracji PGW WP na terenie Nadzoru Wodnego Racibórz - K-2 w km 5+565, K-3 w km 4+000, K-5 w km 1+760 na terenie gminy Rudnik | Wykonanie dokumentacji | 06.02.2026 | 26.07.2026 | nie | nie |
| 10 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, gliwicki | Nędza, Knurów | Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Rybnik | Wykonanie dokumentacji | 06.02.2026 | 26.07.2026 | nie | nie |
| 11 | Gliwice | ZZ Gliwice | Zabrze, gliwicki | Zabrze, Gierałtowice | Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 57+072÷57+406 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału | Wykonanie dokumentacji | 11.02.2026 | 12.07.2026 | nie | nie |
| 1 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice | 24.02.2026 | | | |
| 2 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Ilownicy na łącznej dł. 24,972 km m.Landek, Ilownica, Roztropice, gm.Jasienica, m.Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm.Czechowice-Dziedzice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Ilownicy na łącznej dł. 24,972 km m.Landek, Ilownica, Roztropice, gm.Jasienica, m.Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm.Czechowice-Dziedzice | 24.02.2026 | | | |
| 3 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice | 24.02.2026 | | | |
| 4 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Harbutowice gm. Skoczów | Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | 13.07.2026 | | |
| 5 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Kiczyce gm. Skoczów | Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | 13.07.2026 | | |
| 6 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Wisła gm. Wisła | Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | 13.07.2026 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Wiśle w m. Drogomyśl gm. Strumień wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | | | |
| 8 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Wiśle w m. Wiślical gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | | | |
| 9 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Wilamowice | Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Mała Wisełka w m. Górki Małel gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 24.02.2026 | | | |
| 10 | Gliwice | ZZ Katowice | pszczyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III, IV w km rz. 29+850-30+400, 34+750-36+400, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 2,025 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 11 | Gliwice | ZZ Katowice | pszczyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III w km rz. 28+900-29+850, m. Rudoltowice, gm. Pszczyna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,650 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 12 | Gliwice | ZZ Katowice | pszczyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III w km rz. 26+400-26+800, m. Grzawa, Rudoltowice, gm. Miedźna, Pszczyna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,398 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 13 | Gliwice | ZZ Katowice | pszczyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy IV w km rz. 9+770-10+580, m. Wola, gm. Miedźna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,816 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 14 | Gliwice | ZZ Katowice | bieruńsko-lędziński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Pszczynki klasy III w km rz. 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,788 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 15 | Gliwice | ZZ Katowice | pszczyński | Wilamowice | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego i prawego wału cieku Goczałkowickiego klasy IV (wał lewy w km cieku 0+000-0+750, wał prawy w km cieku 0+000-0+590), m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 1,340 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie | 27.02.2026 | 29.09.2026 | | |
| 16 | Gliwice | ZZ Katowice | Tychy | Wilamowice | Wykonanie oceny stanu technicznego jazu na rzece Gostynce w km 12+969 w m. Tychy, gm. Tychy | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzór Wodny w Bieruniu | 23.02.2026 | | | |
| 17 | Gliwice | ZZ Katowice | oświęcimski | Wilamowice | Ocena stanu technicznego prawostronnego obwałowania: rzeki Wisy w km 6+680-7+340, 0+000-1+435 z wałem zamykającym; cieku Pławianka: lewy 0+000 - 0+716, prawy 0+000-0+650 w gm. Oświęcim - kl. III | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzór Wodny w Bieruniu | 23.02.2026 | 06.07.2026 | | |
| 18 | Gliwice | ZZ Katowice | Sosnowiec | Wilamowice | Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m. Sosnowiec, gm. Sosnowiec, pow. Sosnowiec, woj. Śląskie | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpwodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni Katowice - obszar działania Nadzór Wodny Olkusz | 23.02.2026 | 26.09.2026 | | |
| 19 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński | Wilamowice | Wykonanie wymiany mechanizmów wyciągowych zasuw z włączeniem do istniejącej sieci AKPiA w budynku upustów dennych zapory czołowej zb. Przeczyce w m. Przeczyce, gm. Mierzęcice, pow. będziński, woj. śląskie | Niedostateczny stan techniczny powoduje konieczność wymiany mechanizmów i włączenia w wymienioną AKPiA | 20.02.2026 | 19.11.2026 | | |
| 20 | Gliwice | ZZ Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Kędzierzyn-Koźle | Naprawa poszycia dachu na budynku gospodarczym wraz z utylizacją azbestu Śluza Sławięcice, m. Kędzierzyn-Koźle | Wymiana poszycia dachu | 16.03.2026 | 10.07.2026 | nie | nie |
| 21 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Naprawa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi | Odbudowa uszkodzonych reperów wraz z pomiarami geodezyjnymi | 16.03.2026 | | | |
| 22 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Krzyżanowice | Demontaż nieczynnego fragmentu linii średniego napięcia w czaszy polderu Buków, m. Roszków | Demontaż nieczynnego fragmentu linii średniego napięcia długości ok. 200 m oraz 2 słupów znajdujących się w czaszy polderu Buków (od słupa 1290 - rozłącznik GLR ALY11, w stronę czaszy polderu) | 16.03.2026 | | | |
| 23 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Krzyżanowice | Montaż 2 słupów z oświetleniem i kamerą na rozdziale wód rzeki Psiny zasilanych przez akumulator i panel PV - Zbiornik Racibórz | Montaż oświetlenia wraz z kamerą - zasilanych przez akumulator i panel PV - rozdział wód rzeki Psiny zbiornik Racibórz | 16.03.2026 | 20.10.2026 | nie | nie |
| 24 | Gliwice | ZZ Gliwice | wodzisławski | Lubomia | Naprawa drogi z płyt ażurowych na polderze Buków - droga przy stopie skarpy odpowietrznej zapory prawobrzeżnej w km 8+050 do 8+700 | Naprawa nawierzchni drogi z płyt ażurowych - przełożenie płyt na podbudowie z kruszywa wraz z wymianą płyt uszkodzonych oraz poprawa poboczy | 16.03.2026 | | | |
| 25 | Gliwice | ZZ Gliwice | wodzisławski | Lubomia | Naprawa drogi serwisowej na koronie wału działowego polderu Buków | Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi serwisowej wraz z zagęszczeniem | 16.03.2026 | 20.10.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, wodzisławski | Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia | Wymiana lat wodowskazowych na obiektach zbiornika Racibórz Dolny w związku z zmianą układu odniesienia z PL-KRON86-NH na PL-EVRF 2007-NH | Dostosowanie lat wodowskazowych do obowiązującego układu wysokościowego - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (dziennik ustaw 2019 r. poz. 2494) | 16.03.2026 | 20.10.2026 | | |
| 27 | Gliwice | ZZ Gliwice | gliwicki | Pyskowice | Prace utrzymaniowe z udrożnieniem wlotu rzeki Drama do zbiornika wodnego Dzierżno Małe w km 2+700 - 2+900, m. Pyskowice | koszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, hakowanie roślinności, wycinka zakrzaczeń, usuwanie zatorów | 16.03.2026 | 25.05.2026 | nie | nie |
| 28 | Gliwice | ZZ Gliwice | gliwicki | Rudziniec, Toszek | Remont oraz konserwacja zasuw budowli przelewowo upustowej ZW Słupsko | Remont oraz konserwacja zasów | 16.03.2026 | 06.07.2026 | nie | nie |
| 29 | Gliwice | ZZ Gliwice | gliwicki | Rudziniec, Toszek | Remont rowu opaskowego na zaporze czołowej ZW Słupsko | Remont rowu opaskowego | 16.03.2026 | 24.05.2026 | nie | nie |
| 30 | Gliwice | ZZ Gliwice | Katowice, Ruda Śląska, gliwicki, mikołowski | Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowice, Mikołów | Dwukrotne usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryta rzeki Kłodnicy i cieku Promna w m. Katowice, Ruda Śląska, Paniówki, Mikołów, gm. Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowice, Mikołów | Usuwanie Barszczu Sosnowskiego | 05.03.2026 | 28.08.2026 | nie | nie |
| 31 | Gliwice | ZZ Gliwice | Gliwice | Gliwice | Prace utrzymaniowe wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice (2) | Koszenie wałów, wycinka drzew i zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 32 | Gliwice | ZZ Gliwice | Zabrze, Ruda Śląska | Zabrze, Ruda Śląska | Prace utrzymaniowe wałów rzeki Bytomki w km 9+282-10+160 - m. Zabrze, 10+773-12+291 - m. Ruda Śląska (2) | Koszenie wałów, wycinka zakrzaczeń, zabudowa lokalnych wyrw w korpusie wału | 09.03.2026 | | | |
| 33 | Gliwice | ZZ Gliwice | głubczycki | Branice | Koszenie wałów rz. Opawy w km 0+000-8+200 (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 34 | Gliwice | ZZ Gliwice | kędzierzyńsko-kozielski | Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle | Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe prawostronne na dł. 11,0 km; lewostronne na dł. 17,8 km) wraz z oczyszczeniem przepustów wałowych w gm. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 35 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski, kędzierzyńsko - kozielski | Racibórz, Rudnik, Cisek | Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+700-57+052 w m. Racibórz, w km. 58+000-59+100 w m. Brzeźnica, w km. 59+100-63+300 w m. Łubowice, Grzegorzowice, w km. 63+300-66+500 w m. Grzegorzowice, Lasaki, w km 66+500-67+000 w m. Miejsce Odrzańskie, w km 67+000-71+000 w m. Podlesie, w km 71+000-77+000 w m. Przewóz, w km 77+000-80+300 w m.Roszowicki Las wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 36 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Racibórz | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+000-54+252 na obrębie Ostróg oraz lewostronnego wału Kanału ULGA w km. 1+000-7+547 na obrębie Płonia i Ostróg oraz wałów szczątkowych na terenie miasta Racibórz o dł.3,085 km wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 37 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału ULGA w km. 4+000-7+500 na obrębie Markowice oraz rzeki Odry w km. 55+000-65+250 w m. Łęg, Ciechowice, w km. 65+250-66+000 w m.Turze, w km. 66+000-71+600 w m.Turze, Ruda oraz wału zamykającego rz. Odry na dł. 118 m wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 38 | Gliwice | ZZ Gliwice | kędzierzyńsko - kozielski | Bierawa | Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 71+500-72+000 w m. Księża Łąka, w km.76+000-78+000 w m. Lubieszów, w km. 78+000-82+000 w m. Bierawa wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 39 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Nędza | Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy, km 0+000-3+040, m. Turze, Nędza, gm. Kuźnia Raciborska, Nędza (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 40 | Gliwice | ZZ Gliwice | raciborski | Nędza, Kuźnia Raciborska | Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudy, wał lewy w km 0+000-3+455, wał prawy w km 0+000-3+255 (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 41 | Gliwice | ZZ Gliwice | gliwicki | Knurów | Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000-0+970, m. Knurów (2) | Koszenie wałów, zakrzaczeń | 09.03.2026 | | | |
| 42 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice, Bestwiona | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dł.6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy dł.6,000 km) | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dł.6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy dł.6,000 km) | 11.03.2026 | | | |
| 43 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | 11.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Jasienica, Czechowice-Dziedzice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Ilownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Ilownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzi ce, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Ilownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Ilownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzi ce, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | 11.03.2026 | | | |
| 45 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dł. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dł. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | 11.03.2026 | | | |
| 46 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,998 km) | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,998 km) | 11.03.2026 | | | |
| 47 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski, oświęcimski | Bestwina, Wilamowice, Brzeszcze, Oświęcim | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały cieku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały cieku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | 11.03.2026 | | | |
| 48 | Gliwice | ZZ Katowice | oświęcimski, bielski | Brzeszcze, Wilamowice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Dankówka na łącznej dł. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Dankówka na łącznej dł. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dł. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku | 11.03.2026 | | | |
| 49 | Gliwice | ZZ Katowice | oświęcimski | Brzeszcze | Remont korpusu wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze | Remont korpusu wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze | 25.03.2026 | 31.07.2026 | | |
| 50 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Czechowice-Dziedzice | Ocena techniczna stanu technicznego przepustu w km 0+767 prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w miejscowości Czechowice-Dziedzice, pow.bielski, województwo śląskie | Ocena techniczna stanu technicznego przepustu w km 0+767 prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w miejscowości Czechowice-Dziedzice, pow.bielski, województwo śląskie | 04.03.2026 | 08.05.2026 | | |
| 51 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Strumień | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 57+200-59+668, m. Zabłocie, gm. Strumień wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 2,468 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 52 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Strumień, Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 63+285-73+744, m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice, gm. Strumień, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 10,459 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 53 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna, Ustroń | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 74+059-80+594, m. Górki Wielkie, Lipowiec, Hermanice, gm. Brenna, Ustroń wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 6,490 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 54 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 70+376-71+903, m. Skoczów, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 1,527 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 55 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 69+343-70+005, m. Wiślica, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 0,662 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 56 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 63+085-68+890, m. Ochaby, Wiślica, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 6,052 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Skoczów, Ustroń | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 72+292-79+770, m. Harbutowice, Lipowiec, Hermanice, gm. Skoczów, Ustroń wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 7,478 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 58 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna, Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 0+040-2+403, m. Górki Wielkie, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 2,323 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 59 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna, Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 3+310-7+200, m. Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 3,890 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 60 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna, Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 7+830-12+070, m. Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 4,240 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 61 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna, Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Brennicy klasy III w km rz. 0+064-12+070, m. Górki Małe, Górki Wielkie, Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 12,003 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 62 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Strumień, Dębowiec | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów potoku Knajka klasy IV w m. Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Dębowiec w gm. Strumień, Dębowiec wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 10,227 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 63 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Skoczów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów potoku Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka klasy IV w m. Ochaby Wielkie w gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 0,870 km) | Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie | 17.03.2026 | | | |
| 64 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Wschodnica w km. 0+640 w m. Górki Wielkie gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 65 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Brenna | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Wschodnica w km 1+030 w m. Górki Wielkie gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 66 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 67 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+365 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 68 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+510 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 69 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+575 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 70 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+795 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+980 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 72 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Cisówka w km 0+430 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 73 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Cisówka w km 2+550 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 74 | Gliwice | ZZ Katowice | cieszyński | Goleszów | Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Holcyna w km 0+814 w m. Brenna gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego | Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie | 05.03.2026 | | | |
| 75 | Gliwice | ZZ Katowice | bieruńsko-lędziński, Katowice Mysłowice, Tychy | Bieruń, Imielin, Katowice, Mysłowice, Tychy, | Wycinka drzew na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu | Wycinka drzew na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Bieruniu z rzeki Mlecznej, z cieku Kosztowskiego oraz z cieku Imielinka w m. Katowice, Imielin, Mysłowice | 25.03.2026 | | | |
| 76 | Gliwice | ZZ Katowice | Tychy | Tychy | Wykonanie konserwacji wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie rzeki Gostynki w km: lewy wał 13+011 - 14+322, prawy wał 12+926-14+243 wraz z rzeką w km 13+065-14+415 w gm. Tychy - (rozmiar rzeczowy: wał 2,628 km, rzeka: 1,35) | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu | 26.03.2026 | | | |
| 77 | Gliwice | ZZ Katowice | bieruńsko-lędziński, oświęcimski | Bieruń, Bojszowy, Oświęcim | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym w km 0+000-0+380 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 17,155 km) - I koszenie | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu | 26.03.2026 | | | |
| 78 | Gliwice | ZZ Katowice | bieruńsko-lędziński, oświęcimski | Bieruń, Chełmek | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000-4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek (rozmiar rzeczowy: 5,470 km) - I koszenie | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu | 26.03.2026 | | | |
| 79 | Gliwice | ZZ Katowice | bieruńsko-lędziński | Bieruń | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie cieku Goławieckiego w km 0+000-1+100 wraz z ciekiem w km 0+000-1+557 w m. Bieruń - Czarnuchowice, gm. Bieruń (rozmiar rzeczowy: ciek 1,557 km, wał 2,200 km) - I koszenie | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu | 26.03.2026 | | | |
| 80 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński, Dąbrowa Górnicza | Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Psary, Będzin | Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Przemszy poniżej Zb. Przeczyce wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice | Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane | 20.03.2026 | | | |
| 81 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński, tarnogórski, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec | Bobrowniki, Piekary Śląskie, Wojkowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec | Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Brynicy poniżej Zb. Kozłowa Góra wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice | Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane | 20.03.2026 | | | |
| 82 | Gliwice | ZZ Katowice | Dabrowa Górnicza, będziński | Dąbrowa Górnicza, Siewierz | Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Trzebyczki wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice | Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane | 20.03.2026 | | | |
| 83 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński | Wojkowice, Bobrowniki | Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Jaworznik wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice | Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane | 20.03.2026 | | | |
| 84 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński | Wojkowice, Psary | Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Wielonka wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice | Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane | 20.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Gliwice | ZZ Katowice | będziński, chrzanowski, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, olkuski, zawierciański | Sławków, Chrzanów, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno, Bolesław, Trzyciąż, Łazy | Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenie działania NW w Olkuszu wraz z odwozem drewna na plac składowy oraz nasadzeniami zastępczymi | Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu | 17.03.2026 | 01.07.2026 | | |
| 86 | Gliwice | ZZ Katowice | bielski | Jasienica, Czechowice-Dziedzice | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Międzyrzecki w km 0+000 – 0+200, 0+650 – 1+510, 1+600 - 2+280, 2+340 – 2+700 oraz 3+000 -3+583 m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica (rozmiar rzeczowy 2,683 km) | Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Międzyrzecki w km 0+000 – 0+200, 0+650 – 1+510, 1+600 - 2+280, 2+340 – 2+700 oraz 3+000 -3+583 m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica (rozmiar rzeczowy 2,683 km) | 31.03.2026 | 31.10.2026 | | |
| 87 | Gliwice | ZZ Opole | Opole, Opolski | Opole, Prószków | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał lewy rz. Odry w km 135+000- 148+000 (km wału 0+000-13+700), m. Zimnice Wielkie, Opole-Wójtowa Wieś , gm. Opole, Prószków | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej | 09.03.2026 | | | |
| 88 | Gliwice | ZZ Opole | Opole, Opolski | Dobrzeń Wielki | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał prawy rz. Odry w km 162+800- 170+000 (km wału 0+000-6+400), m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej | 09.03.2026 | | | |
| 89 | Gliwice | ZZ Opole | Opole, Opolski | Popielów | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał prawy rz. Odry w km 169+500- 179+000 (km wału 0+000-8+100), m. Rybna- Stare Siołkowice, gm. Popielów | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej | 09.03.2026 | | | |
| 90 | Gliwice | ZZ Opole | Brzeski | Lewin Brzeski | Zabudowa nor zwierzęcych na wałach na terenie ZZ Opole | Zabudowa nor zwierzęcych w konstrukcji wału | 19.03.2026 | 30.04.2026 | nie | nie |
| 91 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wau przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km rz. 18+000-18+800, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 92 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi na rz. Osobłogi w km 1+500-3+200, m. Kierpień-Pisarzowice, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 93 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 4+200-5+300, m. Kierpień-Leśniki, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 94 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 6+300-8+000, m. Leśniki-Głogówek, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 95 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Złoty Potok w km 1+800-2+800, m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 96 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego Lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+430-3+820, m. Łąka Prudnicka, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 97 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+820-4+700, m. Łąka Prudnicka, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 98 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 4+500-6+000, m. Kierpień-Leśnik, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 99 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 6+000-8+000, m. Leśnik-Mochów, gm. Głogówek, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 100 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km 18+200-18+800, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 101 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km 19+465-19+650, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 102 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 0+000-0+650, m. Prudnik, gm Prudnik, ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 1+800-2+900, m. Prudnik-Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 104 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Prudnik | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+470-4+240, m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 105 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 17+000 - 17+800, m. Rzepce, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 106 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 14+000-19+000, m. Kierpień, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 107 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 22+000-23+500-19+000, m. Dzierżysławice, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 108 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 19+500-20+500m. Mochów, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 109 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 31+700-32+500, m. Racławice Śląskie, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 110 | Gliwice | ZZ Opole | prudnicki | Głogówek | Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 18+600-21+000, m. Głogówek, gm. Głogówek ZZ Opole | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 111 | Gliwice | ZZ Opole | strzelecki, opolski, Opole | Kolonowskie, Ozimek, M. Opole | Kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Strzelce Opolskie | Kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Strzelce Opolskie | 09.03.2026 | | | |
| 112 | Gliwice | ZZ Opole | tarnogórski | Kalety | Ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego Zielona - zbiornika wodnego Zielona I i zbiornika wodnego Zielona II | Wykonanie oceny stanu technicznego | 09.03.2026 | | | |
| 113 | Gliwice | ZZ Opole | lubliniecki | Koszęcin | Ocena stanu technicznego zbiornika Dąbrowa | Wykonanie oceny stanu technicznego | 09.03.2026 | | | |
| 114 | Gliwice | ZZ Opole | kędzierzyńsko-kozielski | Zdzieszowice | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Januszkowice (jaz) | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz - OH Januszkowice | 09.03.2026 | | | |
| 115 | Gliwice | ZZ Opole | opolski | Opole | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Wróblin (jaz) | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz - OH Wróblin | 09.03.2026 | | | |
| 116 | Gliwice | ZZ Opole | opolski | Opole | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Groszowice (śluza mała) | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała- OH Wróblin | 09.03.2026 | | | |
| 117 | Gliwice | ZZ Opole | opolski | Popielów | Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Zawada (śluza mała i pociągowa) | Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała i pociągowa - OH Zawada | 09.03.2026 | | | |
| 118 | Gliwice | ZZ Opole | Opolski | Popielów | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz. Stobrawa w km 0+000 - 2+800 (L=3,09 km) w m. Nowe Kolnie | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 119 | Gliwice | ZZ Opole | Opolski | Popielów | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz.Stobrawa w km 2+800 - 8+400 (L=6,07 km) w m. Stobrawa, Stare Kolnie, gm. Popielów | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |
| 120 | Gliwice | ZZ Opole | Opolski | Popielów | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz.Stobrawa w km 6+100-8+300 (L=3,3 km) w m. Stare Kolnie - Rybna, gm. Popielów | Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej | 09.03.2026 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Gliwice | ZZ Opole | Kluczborski | Kluczbork | Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w m. Ligota Górna, gm. Kluczbork | Przeprowadzienie kontroli 5 letniej | 09.03.2026 | | | |

**ZADANIA ZAKOŃCZONE**
**do marca 2026 roku**

| Lp. | Jednostka RZGW | ZZ | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |