Identyfikator odcinka	Nazwa inwestycja *1	Nazwa odcinka *2	Oddział GDDKiA *3	Stan realizacji Umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót (nie aneksowana)*6	Umowna data zakończenia robót (po aneksach) *7	Data wystawienia Świadectwa Wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji należytego wykonania zabezpieczenia finansowego *9	Wykonawca robót *10	NIP *11	Data podpisania Umowy z Wykonawcą *12	Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty [zł] *15	Maksymalna Wartość Zobowiązania (roboty) [tys. zł] *16	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy *17	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca [%] *18	Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca [%] *19	Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy [%] *20
451	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	Łódź	Okres Gwarancji	2014-10-03	2016-08-03	2016-08-03			Strabag Sp. z o.o.; Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD				353 208,10272 tys. zł	10%	100,00		brak wymaganych danych
453	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000	Łódź	zakończona	2014-10-06	2016-08-06	2016-08-06			Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD				375 176,95689 tys. zł	10%	100,00		brak wymaganych danych
450	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	2014-09-30	2016-07-30	2016-07-30			Budimex SA; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD				340 123,29000 tys. zł	10%	100,00		brak wymaganych danych
34	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	2018-12-12	2021-09-30	2022-05-12		2026-11-12	Budimex SA; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-30	2019-04-03, Aneks nr 1, Wykonanie odcinka autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu, 2019-04-03, Aneks nr 2	Projekt : Budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800	478873944,87000	708 951,87900 tys. zł	10%	91,07	96,09	96
553	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	2019-09-28	2022-09-18	2022-09-18			Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-04-18		Projekt : Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez	857000000,00000	916 990,00000 tys. zł	10%	79,26	74,50	85
48	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	2018-09-14	2021-11-14	2021-11-14		2022-01-11	Strabag Sp. z o.o.; Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-09-14		Projekt : Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez	573143150,11000	642 349,49128 tys. zł	10%	84,93	90,00	111
63	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2018-08-30	2021-10-30	2021-10-30		2026-12-13	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-08-30		Projekt : Budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D –od km 392+720,00 do km 399+742,51	338250000,00000	361 927,50000 tys. zł	10%	97,23	100,00	112
158	0010. Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji	2018-12-03	2022-06-23	2022-06-23		2027-07-23	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-23	2018-07-23, Aneks nr 1 do umowy nr D.KA.D-3.2411.40.2017/2018, , 2020-05-15, Aneks nr 2 do umowy nr D.KA.D-3.2411.40.2017/2018, , 2020-11-09, Aneks nr 3 do umowy nr D.KA.D-3.2411.40.2017/2018	Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła)	596515897,28000	638 272,01009 tys. zł	10%	110,19	94,51	93
120	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	ARCHIWALNY: Odcinek F [w. Rząsawa (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem)]	Katowice	rozwiązana	2019-07-24	2019-11-15	2019-11-15		2024-01-30	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2018-04-04, Aneks nr 2, Zamówienie dodatkowe polegające na wykonaniu prac związanych z likwidacją	Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek F: węzeł "Rząsawa" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	703281570,14000	752 511,28005 tys. zł	10%	66,60	58,25	157
572	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Gwarancji	2019-07-24	2019-11-15	2019-12-23	2021-03-24		Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Budimex SA; Budpol Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-07-24	2019-11-13, Aneks nr 1, Zmiana terminu Czasu na Ukończenie , , 2020-04-01, Aneks nr 2, Zmiana Maksymalne Wartości Zobowiązania ,	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	434402991,17000	477 843,29029 tys. zł	5%	108,78	100,00	640
119	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek G [w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)]	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2015-08-31	2018-11-02	2019-05-15	2022-01-05	2024-01-30	Berger Bau Polska Sp. z o.o.; Berger Bau GmbH	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-08-31	2018-05-24, Aneks nr 1 , , 2018-05-24, Aneks nr 2, Zamówienie uzupełniające do Zamówienia podstawowego p.n.: „Budowa zatoki przy łącznicy BC	"Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem)"	219382321,53000	234 739,08404 tys. zł	10%	99,64	100,00	177
122	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek H [w. Zawodzie (bez węzła) - w. Wolnики (z węzłem)]	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2016-03-04	2019-06-16	2019-08-06	2021-10-21	2024-10-18	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-03-04	2018-04-04, Aneks nr 1, Dostosowanie brzmienia klauzuli waloryzacyjnej (Subklauzula 13.8 SWK) do aktualnych przepisów ogłoszonych przez GUS, 2018-04-04, Aneks nr 2, Zmiana zapisów dot. klauzuli waloryzacyjnej, 2017-03-13, Aneks nr 2, Zamówienie uzupełniające, 2018-04-04, Aneks nr 3	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H: węzeł "Zawodzie" (bez węzła) - węzeł "Wolniki" (z węzłem)	574466949,36000	632 867,41428 tys. zł	10%	109,17	100,00	176
133	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek I [w. Wolniki (bez węzła) - w. Pyrzowice (bez węzła)]	Katowice	Okres Gwarancji	2015-08-26	2018-11-26	2019-08-05	2021-08-19	2024-01-30	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-08-26	2017-03-14, Aneks nr 1 do Umowy nr 48/2017 z dnia 25.07.2017r., Zmiana NIP i Regon w Umowie, 2018-05-17, Aneks nr 2 do Umowy nr 48/2017 z dnia 25.07.2017r.,	Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek I: węzeł "Wolniki" (bez węzła) - węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)	609501183,07000	756 649,20072 tys. zł	10%	121,53	100,00	166
65	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-10-16	2020-06-25	2020-08-14		2025-07-25	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-07-25	2017-12-04, Aneks nr 1 do Umowy nr 48/2017 z dnia 25.07.2017r., , Zmiana NIP i Regon w Umowie, 2018-05-17, Aneks nr 2 do Umowy nr 48/2017 z dnia 25.07.2017r.,	Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie :	200207091,62000	214 221,58803 tys. zł	10%	101,41	100,00	152
77	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	Warszawa	w trakcie realizacji	2017-11-14	2020-06-25	2020-07-27		2025-07-20	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-07-25	2017-12-04, 1, Aneks zmiana nr NIP i Regon Zamawiającego,, , 2018-05-17, 2, Aneks podpisany w związku z wejściem w życie RODO,, 2019-12-17, 3, Aneks podpisany w związku z wejściem rozporządzenia	Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie	302316480,18000	323 478,63379 tys. zł	10%	101,31	100,00	155
363	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek" (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzeł „Grosik" (z węzłem) w km 536+065,00	Warszawa	w trakcie realizacji	2021-12-16	2023-09-05	2023-09-05		2028-11-20	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-03-05		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce", Odcinek	499759123,99000	534 742,26267 tys. zł	10%	10,81	0,10	58
581	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Grosik" (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Grądów" (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	2024-07-28	2024-07-28	2024-07-28		2026-02-18	Stecol Corporation	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-01-28		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek" (koniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) - Siedlce,	530816290,75000	567 973,43110 tys. zł	10%	4,91	0,00	32
582	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzeł „Grądów" (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swobodzie" (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	2022-01-03	2023-10-07	2023-10-07		2028-11-22	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-07		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)-Siedlce. Odcinek V	559163350,57000	598 302,64511 tys. zł	10%	13,36	0,61	56
692	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węzeł „Swobodz" (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	2024-07-14	2024-07-14	2024-07-14		2026-04-30	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-14		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z	699894878,60000	748 887,52010 tys. zł	10%	0,00	0,00	28
693	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. km 580+190 – węzeł „Łukowisko" (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji	2024-07-01	2024-07-01	2029-08-30		2029-08-30	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-01		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z	528900000,00000	565 923,00000 tys. zł	3%	0,00		30
694	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	3. węzeł „Łukowisko" (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	2024-07-14	2024-07-14	2029-08-30		2029-08-30	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-14		394830,00125	369000001,17000	394 830,00125 tys. zł	3%	0,00		28
695	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	4. km 610+722 – węzeł „Cicibór" (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji		2024-07-01	2024-07-01		2029-08-30	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-01		Projekt : Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z	467661011,65000	500 397,28247 tys. zł	10%	0,00		30
449	0060. Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Korczowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna)	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami	Rzeszów	Okres Gwarancji	2014-09-30	2016-05-16	2016-10-20	2018-02-23	2021-12-03	Budimex SA; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD				985 709,82888 tys. zł	10%	134,82	140,63	brak wymaganych danych
128	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olszyna - do km 11+860	Zielona Góra	w trakcie realizacji	2020-09-07	2023-10-24	2023-10-24			PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-24			185877900,17000	148 184,99867 tys. zł	10%	24,65	17,99	54
515	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	w trakcie realizacji	2020-03-16	2022-09-14	2022-09-14		2032-09-14	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-11-14	2022-01-13, 1, Wzmocnienie podłoża na dojazdach i pod obiektem WA-25,	Budowa autostrady A 18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254146408,87000	271 936,65749 tys. zł	10%	88,73	88,30	83
516	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji	2021-02-08	2023-10-16	2023-10-16			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-01-21		Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175145228,85000	187 405,39487 tys. zł	10%	23,14	29,09	42
130	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	4. gr. województwa - w. Golnice	Zielona Góra	w trakcie realizacji	2021-03-16	2023-10-16	2023-10-16			Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-01-27			258700000,01000	276 809,00001 tys. zł	10%	20,01	20,01	42
507	1008. Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2018-11-26	2021-04-26	2021-05-29	2021-11-16	2026-06-16	Rubau Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-11-26		Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko" – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu	121769949,10000	130 293,84554 tys. zł	10%	100,00	100,00	132
324	1012. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	2020-12-10	2023-12-11	2023-12-11		2028-10-22	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-09-11		Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282122728,58000	301 871,31955 tys. zł	10%	17,20	19,88	47

734	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	1.2.Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Barcuł" (z wpętem) – węzeł „Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	Katowice	w trakcie realizacji		2024-12-15	2024-12-15		2026-12-01	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-11-30		Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł "Barcuł" (z wpętem) - węzeł "Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	2127016633,08000	227 590,74737 tys. zł	10%	0,00	0,00	10
587	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	2.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim" (z wpętem) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji		2023-08-14	2023-08-14		2028-08-30	PORR SA; Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-05-14		Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z wpętem) - Dankowice	989751443,10000	1 059 034,04412 tys. zł	10%	7,16	7,16	57
588	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	3.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok" (z wpętem)	Katowice	w trakcie realizacji		2023-11-03	2023-11-03			Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-08-03		Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z wpętem)	586710000,00000	627 779,70000 tys. zł	10%	6,64	0,00	50
169	1020. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Katowice	w trakcie realizacji	2020-05-11	2023-08-10	2023-08-10			Mirbud SA; Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudimontaż; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-10-10		Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	1378952702,84000	1 475 479,39204 tys. zł	10%	25,16	15,42	64
22	3028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	Warszawa	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2017-03-01	2020-08-11	2021-08-13		2026-04-14	Webuild S.p.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-12-11	2017-11-09, Aneks nr 1, dot. Porozumienia ws. skrzyżowania ulic Płaskowickiej i Gandhi, 2018-05-21, Aneks nr 1.2, dot. umów przyłączeniowych INNOGY-infrastrukturalne	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła Lubelska z podziałem na trzy zadania: Zadanie A od węzła	1222236392,51000	1 307 792,93999 tys. zł	10%	100,00	100,00	110
35	3028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z wpętem)- w. Wal Miedzeszyński (z wpętem)	Warszawa	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2017-06-07	2020-08-11	2020-11-19		2025-09-22	GP Mosty	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-12-11	2020-05-25, Aneks nr 2, wydłużenie terminu na ukończenie robót oraz zwiększenie kwoty umowy podstawowej, 2020-10-26, Aneks nr 3,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy	757643100,00000	810 678,11700 tys. zł	10%	100,00	100,00	127
43	3028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie C: w. Wal Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2017-08-21	2020-08-11	2020-12-22		2025-09-22	Warbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-12-11	2018-04-04, Aneks nr 1, Ustawy sieci - regulacja płatności faktur, 2018-08-01, Aneks nr 2, Gestor sieci - innogy w związku z Umową NDS/KD/2462/2018-ND-RIAKD/0001/0.2018 z 27.07.2018r.	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy	561660312,21000	600 976,53406 tys. zł	10%	105,41	106,88	124
251	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądz /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	2022-01-27	2024-04-18	2024-04-18		2029-07-13	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-08-28		Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądz"	688811618,14000	737 028,43141 tys. zł	10%	5,77	6,19	43
560	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	2. Dargobądz /z wepłem/ - Troszyn	Szczecin	w trakcie realizacji	2022-01-10	2024-05-18	2024-05-18		2029-07-14	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Intop Skarżyminerpex Sp. z o.o.; Intop Warszawa Sp. z o.o.; PRD Nowogard SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-08-28		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądz (z węzłem) – Troszyn"	679353473,78000	726 908,21694 tys. zł	10%	5,73	5,73	42
12	1040. Budowa drogi S3 Mirjkowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Mirjkowo - Rąpinca	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Mirjkowo	Szczecin	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2019-04-26	2021-04-18	2021-04-18	2022-02-21	2026-06-03	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-12-18	2020-08-13, Aneks nr 1, Uwlaszczenie zbiornika asenizacyjnego znajdującego się w km 48+640, 2020-08-13, Aneks nr 2, Uwlaszczenie nielegalnego grzązowiska odpadów	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy	360544586,98000	385 782,70807 tys. zł	10%	106,66	100,00	127
18	1040. Budowa drogi S3 Mirjkowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Mirjkowo - Rąpinca	2. Mirjkowo (koniec obwodnicy Mirjkowa) – węzeł Rąpinca (z wepłem)	Szczecin	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2019-04-17	2021-04-18	2021-04-18		2026-06-03	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-12-18	2021-02-26, Aneks nr 1, Rozstrzyganie sporu poza Komisją Rozjemczą w Sporach, 2021-11-18, Aneks nr 1, wykonania warstwy ścieralnej z SMA z	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających	126275875,48000	135 115,18676 tys. zł	10%	106,03	100,00	127
696	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	2020-06-15	2022-07-18	2022-07-18		2032-07-29	Strabag sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz; Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			rozbudowa węzła drogowego Kijewo		7 601,40000 tys. zł	10%	55,85	57,17	brak wymaganych danych
680	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	2. Węzeł Kijewo /bez węzła/ Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/ - kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	2020-03-30	2021-06-22	2021-06-22		2031-04-30	PRD Nowogard SA; Budimex SA; Tioman sp. z o.o. sp. k.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		0015-07-20, aneks nr 2 , ,	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica"-Węzeł „Kijewo" wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą A6		3 100,00000 tys. zł	10%	98,00	98,00	brak wymaganych danych
399	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 1. Rozbudowa węzła Kijewo	Szczecin	rozwiązana	2018-10-12	2020-07-08	2020-07-08			Energopol Szczecin SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-09-08		Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę w niezbędnym zakresie, wykonanie	56622693,30000	60 586,28183 tys. zł	10%	29,20	17,00	160
400	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 2. Węzeł Kijewo /bez węzła/- Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/	Szczecin	rozwiązana	2020-03-30	2020-04-08	2020-04-08			Energopol Szczecin SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-09-08		Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica"-Węzeł „Kijewo" wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą A6	35413778,92000	39 131,48643 tys. zł	10%	73,40	80,00	175
238	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Krzusyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	1. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	Zielona Góra	zakończona	2014-09-30	2017-04-30	2017-10-03	2019-11-08	2022-10-24	Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-09-30	2017-09-27, 1, zamówienie uzupełniające - usunięcie kolizji zasilania bramownic viaTolL, 2017-05-26, 2, aneks czasowy wydłużający czas na ukończenie o 4 miesiące	Budowa drugiej jezdni Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - km 11+660,00	289111320,53000	309 349,11297 tys. zł	10%	101,17	101,17	248
173	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Krzusyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	2. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	Zielona Góra	Okres Gwarancji	2014-11-17	2017-06-16	2017-06-16	2019-07-31	2022-06-28	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-17		Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 - km 6+370,00	102888256,70000	110 090,43767 tys. zł	10%	97,35	100,32	284
234	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Krzusyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	3. Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ	Zielona Góra	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-04-10	2017-08-10	2019-12-14	2021-03-16	2027-10-18	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-04-10	2015-11-24, ANEKS NR 1 DO UMOWY KPA/41/2015, , 2017-10-02, Aneks nr 2 do Umowy nr KP-4/41/2015, Dodatkowe prace polegające na wykonaniu prac	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - pierwszy odcinek od km 272+850 do km 286+043	298979494,92000	319 908,09556 tys. zł	10%	100,66	100,66	148
257	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Krzusyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	4. węzeł Zielona Góra Północ- węzeł Niedoradz	Zielona Góra	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-10-20	2018-05-21	2018-11-22	2020-10-13	2024-02-01	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-20	2017-05-30, Aneks nr 1 do Umowy nr KP-4/189/2015, , 2018-04-27, Aneks nr 2, , 2019-05-24, Aneks nr 3 do Umowy nr KP-4/189/2015, Naprawa	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350	194293222,94000	220 891,71711 tys. zł	10%	100,41	100,00	207
259	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Krzusyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	5. węzeł Niedoradz - DW nr 283	Zielona Góra	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2016-02-05	2018-07-16	2018-12-14	2020-07-20	2024-02-25	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-02-05	2017-05-30, Aneks nr 1 do Umowy nr KP-4/13/2016 z dnia 05.02.2016, , 2018-04-24, Aneks nr 2 do Umowy nr KP-4/13/2016, Naprawa spękań	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640	188464927,47000	220 769,49270 tys. zł	10%	102,58	102,58	214
437	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie I „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400"	Zielona Góra	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2015-03-06	2018-06-19	2018-06-19	2019-11-14	2023-08-02	Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-19	2016-02-17, Aneks nr 1, aneks dot. wskaźników GUS, 2017-02-15, Aneks nr 2, aneks dot. KM,	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400"	355134434,62000	379 993,84505 tys. zł	10%	100,78	100,00	207
438	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300"	Zielona Góra	Okres Przegląd
Rozliczenia Kontraktu	2015-03-04	2018-06-19	2018-09-30	2018-12-28	2023-07-18	Mirbud SA; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-19	2016-02-01, Aneks nr 1, aneks dot. wskaźników GUS, 2017-02-15, aneks nr 2, aneks dot. KM,	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300"	447999000,00000	479 358,93000 tys. zł	7%	105,87	100,00	192
165	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	ARCHIWALNY: Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08"	Wrocław	rozwiązana	2014-12-22	2018-06-15	2018-06-15		2024-05-15	Todini Costruzioni Generali S.p.A.; Webuild S.p.A.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Eupart Pribex Sp. z o.o.; Salini Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-22	2015-09-29, aneks nr 1, ,	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	561037901,99000	600 310,55513 tys. zł	10%	77,92	75,50	208
567	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08"	Wrocław	w trakcie realizacji	2019-11-20	2021-05-06	2022-01-13		2026-06-22	Mota Engil Central Europe SA; Marfalt Sp. z o.o.; Drogomex Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-11-20	2020-10-14, 1, zamówienie dodatkowe "Usunięcie z Placu Budowy i utylizacja odpadów pozostawionych przez pierwotnego Wykonawcę	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	228352748,00000	299 105,04289 tys. zł	10%	80,32	98,79	108
315	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 "	Wrocław	Okres Gwarancji	2015-01-26	2018-06-15	2018-06-15	2019-05-15	2023-08-28	Mota Engil Central Europe SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-01-26		Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 tj od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75	260903266,70000	279 166,49537 tys. zł	3%	100,00	100,00	211
162	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie V „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4) z wepłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i wepeł Legnica II "	Wrocław	Okres Gwarancji	2015-02-27	2018-06-15	2018-06-15	2019-06-28	2023-07-03	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-02-27		Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości	785556812,25000	840 545,78911 tys. zł	3%	100,00	100,00	214
180	1064. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie I, S3 odcinek od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z wepłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	2015-10-06	2018-10-06	2018-10-06	2019-12-10	2024-12-31	Eurovia Polska SA; Warbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-06	2018-05-25, 1, aneks sporządzony w związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018r. w krajach UE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ze 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z wepłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 0+000 do km 19+730,00	295579567,42000	316 270,13714 tys. zł	3%	101,39	100,00	215
270	1064. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie II, S3 odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z wepłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	2015-09-30	2018-09-30	2018-09-30	2019-03-27	2023-12-13	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-09-30	2017-12-14, 1, zamówienie objęte subklauzulą 14.6 Dane Kontraktowe (poprawa omyłki pisarskiej), 2017-08-28, 2, zamówienie uzupełniające - zabezpieczenie	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z wepłem) o długości ok. 18,105 km tj. od km 19+730,00 do km 38+300,00	322878396,02000	345 479,88374 tys. zł	3%	100,33	100,00	215
191	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie III: węzeł Bolków (bez węzła) - węzeł Kamienna Góra Północ (bez węzła)	Wrocław	w trakcie realizacji	2020-08-27	2023-06-17	2023-09-13		2028-10-29	PORR SA; PORR Bau GmbH	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-17	2019-04-14, 1, aneks nr 1 - wynagrodzenie za wydłużony okres inwentaryzacji przyrodniczej, 2019-10-01, 2, aneks nr 2 - zlecenie Wykonawcy Zadania IV	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 20,1 km	1536856988,60000	1 644 436,97780 tys. zł	10%	51,94	58,88	69
271	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie IV: węzeł Kamienna Góra Północ (z wepłem) - granica państwa	Wrocław	w trakcie realizacji	2020-09-03	2021-10-28	2022-06-01		2027-01-02	Mosty Łódź SA; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-17	2019-04-14, 1, aneks nr 1 - wynagrodzenie za wydłużony okres inwentaryzacji przyrodniczej, 2019-09-16, 2, wykonanie PB na budowę kabla SN 20kV na odcinku od słupa z nadzorem III do	zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z wepłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km	879696969,70000	941 275,75758 tys. zł	10%	64,04	70,45	94

105	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	3. S5 Aleksandrowo - Tryszczyn	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-06-01	2019-05-02	2020-06-30			2025-09-12	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Trakcja PRKII SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2020-12-28, Aneks nr 9, ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) do węzła „Tryszczyn" (z węzłem) o długości około 14,7 km	369000000,00000	460 046,34537 tys. zł	10%	99,90	99,31	136
329	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	4. S5 Tryszczyn - Białe Błota	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2017-11-08	2019-05-02	2020-12-02			2021-10-31	Polaqua Sp. z o.o.; Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-22, 4, Aneks zmieniający wskaźnik waloryzacyjny, 2018-05-25, 2, Aneks w związku z RODO, , 2018-09-10, 3, Aneks w związku z Rozporządzeniem Ogólnym,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części	328476590,77000	410 298,30756 tys. zł	10%	97,44	99,87	125
103	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	rozwiązana	2017-07-06	2019-07-30	2019-12-10			2024-07-01	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-14, 5, aneks nr 4 wn. waloryzacji, 2018-05-24, 2, aneks nr 2 o powierzenie danych osobowych (RODO), , 2018-11-16, 3, Aneks nr 3 wn. zmiana terminu zakończenia robót,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części	374722113,70000	400 952,66166 tys. zł	10%	39,10	23,12	154
104	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	rozwiązana	2017-07-13	2019-08-01	2019-11-18			2024-07-01	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-11, 1, Aneks nr 1 dotyczący waloryzacji, 2018-05-24, 2, Aneks nr 2 dotyczący RODO, , 2018-11-16, 3, Aneks nr 3 w zakresie zmiany terminu zakończenia robót,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km	409760779,95000	438 444,03455 tys. zł	10%	39,58	29,38	157
575	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2020-05-04	2022-08-27	2022-08-27			2032-08-26	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-27	2021-07-16, Aneks nr 2, dot. zwiększenia zbywanych nadmiarów zwiększenie zbywanych nadmiarów	Kontynuacja przygotowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części. Część 1	566786115,60000	595 125,42138 tys. zł	10%	63,78	67,07	81
577	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2020-04-30	2022-08-23	2022-08-23			2032-08-23	Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-23	2021-07-16, Aneks nr 1, dot. konieczności zlecenia przewiezienia materiałów (pierwotnego Wykonawcy) wskazanych przez Zamawiającego z	Kontynuacja przygotowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części. Część 2	583377261,00000	612 546,12405 tys. zł	10%	61,42	62,81	82
107	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	6. S5 Szubin - Jaroszewo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2017-04-19	2019-05-02	2020-03-25			2027-02-15	Trakcja PRKII SA; Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-21, Aneks nr 4, dostosowanie brzmienia klauzul waloryzacyjnej, , 2018-05-20, Aneks nr 2, RODO, 2018-12-05, Aneks nr 3, przedłużenie Czas na zgłoszenie	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części	351971806,20000	379 997,46787 tys. zł	10%	99,12	99,80	144
108	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	7. S5 Jaroszewo-w.Mielno	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	2017-04-19	2019-08-01	2020-04-13	2020-09-23		2024-07-12	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-02, 4, Aneks dot. zmiany nazw pozycji w biuletynie GUS niezbędnych do wyliczenia waloryzacji, , 2018-05-25, Aneks nr 2, RODO, 2018-11-16, Aneks nr 3 wn. zmiana	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo" (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km	421818666,51000	451 345,97317 tys. zł	10%	102,07	100,00	143
330	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	ARCHIWALNY: 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	rozwiązana	2017-09-01	2018-10-02	2019-07-29			2024-11-11	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-12	2017-08-11, Aneks nr 1 dot. zmiany dotyczy waloryzacji, 2018-05-24, Aneks nr 2, RODO, 2018-11-16, Aneks nr 3, Koszty ogólne oraz ChU, 2019-06-11, ODCZASOWE	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota" (bez węzła) do węzła „Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km	259926113,82000	278 120,94179 tys. zł	10%	49,49	39,00	169
576	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2020-03-20	2021-11-13	2021-11-13			2026-12-29	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-03-13		Kontynuacja przygotowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na	359434109,35000	377 405,81482 tys. zł	10%	83,89	88,56	121
323	1084. S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Lubowo)	ARCHIWALNY: S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Lubowo)	Poznań	Okres Gwarancji	2014-12-03	2017-07-03	2017-07-03	2018-10-01		2022-07-18	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-03	2015-12-22, 1, , 2017-04-28, 2, Maksymalna Wartość Zobowiązania 116%, , 2018-05-24, 3, RODO,	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno, Odcinek węzeł „Mielno" – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21	476356082,98000	552 573,05623 tys. zł	3%	112,25	100,00	282
46	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	ARCHIWALNY: Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	rozwiązana	2015-07-30	2017-11-30	2019-06-01			2024-06-30	Toto S.p.A. Costruzioni Generali	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-07-30	2016-06-02, 1, aneks waloryzacyjny - zmiana wskaźników GUS - łączna wartość korekt limitowana do 1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,	Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odcinek Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	529242724,26000	566 289,71496 tys. zł	10%	82,15	82,15	173
578	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-06-14	2019-12-29	2021-12-13			2024-06-30	Colas Polska Sp. z o.o.; Budimex SA; Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. sp. k.; Saferoad Grawil Sp. z o.o.; Euroformat EU Sp. z o.o.; Zakład Wykonawstwa Sieci Komunikacyjnych Poznań South Sp. z	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2019-07-31, 2, Aneks do Umowy nr 3.2411.30.2019, 1. Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 2 realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław odcinek Poznań	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn		580 515,52929 tys. zł	5%	98,00	98,00	brak wymaganych danych
163	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	2017-12-22	2019-06-13	2020-01-04	2021-01-11		2025-01-05	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-04-13	2018-08-09, 1, Przedłużenie ChU o 127 dni, tj. do 18.10.2019 r., 2019-07-24, 2, Przedłużenie ChU o 78 dni, tj. do 04.01.2020,	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359285460,00000	384 435,44220 tys. zł	3%	106,10	100,00	159
340	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	2. S5 Kościan Płd.-Radomicko	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2018-02-27	2019-06-12	2020-07-17			2025-08-29	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-04-12	2018-12-20, 1, Przedłużenie ChU o 128 dni, tj. do 18.10.2019 r., 2019-09-03, 2, Przedłużenie ChU o 273 dni, tj. do 17.07.2020, 2019-10-21, 3, zamówienie uzupełniające	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko	303067324,77000	327 963,57647 tys. zł	10%	103,35	100,00	139
215	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	1. S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-05-16	2018-09-17	2018-11-05			2023-11-27	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-05-16	2018-07-12, 1, Przedłużenie ChU na odc. I i II. Odc. II: Zamówienie uzupełniające - MOP "Willkowice". ChU dla odc. II: 11.05.2019 r., 2018-09-12, 2, Odc. I - Wydłużenie ChU o 12 dni, tj. do 28.09.2018 r.,	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd.	443254788,43000	474 282,62362 tys. zł	3%	98,96	100,00	236
339	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	2. S5 odc. Leszno Płd.-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	2016-05-05	2018-07-06	2018-10-03	2020-04-30		2023-08-17	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-05-05	2018-07-04, 2, Przedłużenie nr 2 - Dodatek nad linią kolejową ES9. Wydłużenie ChU o 90 dni, tj. do 03.10.2018 r., 2018-12-14, 2, Rozszerzenie nr 32 -	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. - Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo	232647957,30000	248 993,31431 tys. zł	3%	99,36	100,00	243
113	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	2014-07-31	2017-10-31	2017-10-31	2018-09-28		2022-12-15	Budimex SA; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-07-31	2017-01-27, 1, zamówienie uzupełniające - elementy BRD, 2017-05-15, 2, zamówienie uzupełniające, , 2017-07-28, 3, zamówienie	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania,	576255000,00000	616 592,85000 tys. zł	3%	100,00	100,00	235
127	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	2014-09-12	2017-12-12	2017-12-12	2019-03-22		2023-02-24	Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-09-12		Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania,	310479941,90000	332 213,53783 tys. zł	3%	99,15	100,00	231
172	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2014-09-10	2017-12-10	2017-12-10			2023-02-22	Astaldi S.p.A	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-09-10	2016-08-12, 1, , 2016-08-12, 2, , 2017-02-10, 3, zamówienie uzupełniające,	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania,	597604698,18000	639 427,02703 tys. zł	3%	97,43	100,00	231
14	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	01. Budowa drogi S6 w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-04-29	2019-04-29	2020-12-23		2024-05-15	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-09-29	2016-02-15, Aneks Nr 1, Aneks zmieniający tytuł inwestycji, 2018-05-22, Aneks Nr 2, Aneks dotyczący przetwarzania danych osobowych,	budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard	343910460,00000	367 984,19220 tys. zł	3%	100,00	100,00	181
316	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)	Szczecin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-03-25	2019-10-07	2021-08-31		2025-06-16	Mosty Łódź SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-23	2016-02-15, Aneks Nr 1, Aneks zmieniający tytuł inwestycji, 2018-05-10, Aneks nr 2, Aneks dotyczący przetwarzania danych osobowych,	budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty	390246867,54000	417 564,34827 tys. zł	10%	100,00	100,00	162
317	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	03. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-05-05	2019-05-05	2020-12-18		2024-05-21	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-05	2016-02-15, Aneks Nr 1, Aneks zmieniający tytuł inwestycji, 2018-03-22, Aneks nr 2, Aneks zwiększający MWZ, 2018-10-24, Aneks nr 3, Aneks zmieniający MWZ	budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)	253995000,00000	284 690,06594 tys. zł	3%	100,00	100,00	180
318	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	04. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	2016-12-27	2019-05-09	2019-09-27	2021-09-27		2020-09-30	Dragados SA; Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-09	2016-02-15, Aneks Nr 1, Aneks nazwy zadania, 2018-05-17, 2, zmiana w zakresie dot. przetwarzania danych osobowych,	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" - węzeł "Kołobrzeg Zachód"	455042180,12000	486 895,13273 tys. zł	10%	100,00	100,00	162
319	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11	Szczecin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-07-22	2019-10-11	2021-12-22		2021-04-30	PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-11-19	2016-02-15, 1, Zmiana tytułu umowy, , 2017-12-06, 2, Zgody indywidualne na powieszę przy ul. Bolesława Krzywoustego 44 w Kołobrzegu, 2017-11-06, 3, Brak decyzji	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód - węzeł "Ustronie Morskie"	342921540,00000	366 926,04780 tys. zł	10%	100,00	100,00	162
320	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-03-16	2019-03-29	2019-10-25				Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-29	2016-02-15, Aneks nr 1, , 2018-12-17, Aneks nr 2, , 2019-07-23, Aneks nr 3, ,	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	436844659,80000	467 123,78599 tys. zł	10%	102,95	99,80	160
356	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-03-16	2018-07-16	2019-11-08			2024-01-15	PORR SA; Polbud-Pomorze Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-03-03	2016-03-11, Aneks Nr 1, , 2017-07-07, Aneks nr 2, , 2017-10-26, Aneks nr 3, , 2017-11-24, Aneks nr 4, , 2018-10-16, Aneks nr 5, Przedłużenie Czasu Ukończenia	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód"	645522977,68000	764 622,61446 tys. zł	10%	93,44	100,00	164
547	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	w trakcie realizacji	2021-08-15	2023-08-20	2023-08-20			2033-08-30	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o.; Witra Infrastruktura Sp. z o.o. sp. k.; Colas Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-07-20		Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448877889,58000	480 299,34185 tys. zł	10%	6,86	8,20	32
326	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 1: Droga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-04-28	2025-04-28				Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-05-28		Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Droga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska	128440271,21000	137 431,09000 tys. zł	10%	1,55	0,54	20
137	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-08-29	2025-08-29				NDI SA; NDI Sopot S.A.; Limited Liability Partnership "Todini Central Asia"	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-12-29		Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)	548743636,72000	587 155,69129 tys. zł	10%	0,00	0,00	6

139	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-05-29	2025-05-29			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-29	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)"	283199309,17000	3 030,23260 tys. zł	10%	4,23	3,64	18
144	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-05-15	2025-05-15		2030-06-27	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-15	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem)	344400000,00000	368 508,00000 tys. zł	3%	3,09	2,71	19
492	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-06-16	2025-06-16			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-07-29	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	718669944,83000	768 976,80007 tys. zł	10%	1,52	1,80	16
491	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	2020-01-31	2021-07-11	2022-08-31		2026-08-26	PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-11	2018-06-11, Aneks nr 1, dot. przetwarzania danych osobowych, 2019-01-15, Porozumienie, wprowadzenie tożsamej nazwy Kontraktu zgodnej z	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LEBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA	337981735,78000	361 640,45728 tys. zł	10%	77,46	73,49	89
159	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	2019-11-12	2021-10-11	2022-04-24		2026-11-24	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-11	2018-06-11, Aneks nr 1, dot. w s. powierzenie przetwarzania danych osobowych, 2020-03-26, Aneks nr 2, Przedłużenie dodatkowej,	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LEBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA	335873785,14000	359 384,95010 tys. zł	10%	104,52	99,76	97
160	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	2019-09-24	2021-07-26	2022-06-24		2026-12-15	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-03-26	2018-03-26, Aneks nr 1, dot. w s. powierzenie przetwarzania danych osobowych, 2019-09-09, brak, Porozumienie ws. zmiany nazwy Kontraktu	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LEBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA	817110153,92000	874 307,86469 tys. zł	10%	83,45	71,91	94
109	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-03-17	2025-03-17			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-16		Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - Węzeł	715169700,63000	0,00000 tys. zł	10%	1,80	2,27	23
118	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji		2025-03-17	2025-03-17			Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-16		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776999999,91000	831 389,99990 tys. zł	10%	4,71	4,00	23
138	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	Gdańsk	Okres Przegląd0w i Rozliczenia Kontraktu	2015-10-09	2018-10-09	2019-04-27	2020-02-28	2028-10-09	Metrostav a.s.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-09	2015-10-25, 1, Waloryzacja, 2017-11-20, 2, Przebudowa linii elektroenergetycznych SN 15 kV zlokalizowanych w Cedrach Małych,	BUDOWA DROGI S7 GDAŃSK (A1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr	1642440982,07000	1 757 411,85081 tys. zł	10%	102,83	104,71	181
142	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 2. Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	Gdańsk	Okres Gwarancji	2015-10-09	2018-10-09	2018-12-14	2019-09-17	2024-08-14	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-09	2015-10-22, Aneks nr 1, Aneks dot. określenia wskaźników do waloryzacji, 2018-05-25, aneks nr 2, Aneks dot. umowy w powierzenie	BUDOWA DROGI S7 GDAŃSK (A1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr	1576393866,42000	1 686 741,43706 tys. zł	10%	104,10	100,00	202
30	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"A" Miłomłyn - Ostróda Północ	Olsztyn	Okres Gwarancji	2014-11-05	2017-04-05	2017-03-22	2017-12-18	2022-04-20	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-05	2015-10-21, 1, Aneks terminowy, 2015-08-07, 2, Aneks finansowy - waloryzacja na kontrakcie, 2016-12-22, 3, Roboty uzupełniające polegające na	Budowa drogi ekspresowej S7, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn- Ostróda Północ	292291844,58000	312 752,27368 tys. zł	10%	104,98	100,00	310
32	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16	Olsztyn	Okres Gwarancji	2015-06-18	2017-08-15	2018-07-16	2019-07-30	2024-08-15	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-06-15	2015-07-21, 1, Aneks terminowy, waloryzacja na kontrakcie, 2017-03-14, 2, Roboty uzupełniające, 2017-07-21, 3, Roboty	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16	1318200354,97000	1 410 474,37982 tys. zł	10%	102,77	100,00	219
72	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	Olsztyn	Okres Gwarancji	2015-04-22	2017-06-22	2017-08-10	2019-01-14	2024-01-14	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-04-22	2015-07-28, Aneks nr 1, Waloryzacja, 2017-06-14, Aneks nr 2, Zamówienie uzupełniające, 2017-09-27, Aneks nr 3, CrUz do 30.10.2017r.,	"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1)"	299204865,24000	341 901,39951 tys. zł	10%	112,21	112,21	300
255	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztynek	Olsztyn	Okres Gwarancji	2015-04-22	2017-06-22	2017-10-31		2024-10-13	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-04-22	2015-07-28, Aneks nr 1, Waloryzacja, 2017-09-27, Aneks nr 2, CrUz do 30.10.2017r., 2017-12-19, Aneks nr 3, Zamówienie uzupełniające,	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2)	388528160,19000	427 963,76845 tys. zł	10%	110,03	110,03	273
473	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	S5 Ornowo-Wirwajdy	Olsztyn	w trakcie realizacji	2020-04-28	2023-05-28	2023-05-28		2028-10-10	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-28	2022-05-31, 1, Przedłużenie terminu wykonania wymaganej ilości wykonania (Kamień Milowy nr 1), 2021-07-01, 2, Zaprojektowanie i	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203692436,61000	217 950,90717 tys. zł	10%	70,46	72,30	61
277	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	1. Nidzica Północ- Nidzica Południe wraz z węzłem	Olsztyn	Okres Przegląd0w i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-01-22	2017-05-16	2018-05-31	2019-04-25	2023-06-15	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-01-22	2015-10-28, Aneks nr 1, Dostosowanie brzmienia klauzuli waloryzacyjnej, 2017-03-14, Aneks nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robót w	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ to węzeł Nidzica -	229372086,65000	251 665,85187 tys. zł	10%	104,40	100,00	213
278	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	2. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki	Olsztyn	Okres Przegląd0w i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-01-22	2017-05-16	2017-09-24	2019-06-25	2023-05-30	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-01-22	2015-10-28, Aneks nr 1, Dostosowanie brzmienia klauzuli waloryzacyjnej, 2017-02-08, Aneks nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robót w	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez	263128737,81000	282 633,34366 tys. zł	10%	100,75	100,00	268
263	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	Olsztyn	w trakcie realizacji	2019-02-28	2021-04-20	2022-04-25			Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-12-20	2018-09-17, Aneks nr 1 do Umowy nr OJ/DL.D-3.2410.1.2015.1-4, Przetwarzania danych osobowych - RODO, 2020-12-04, Aneks nr 2 do Umowy	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława"	294758191,72000	337 469,88576 tys. zł	10%	80,84	75,70	97
354	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	2019-10-14	2021-04-20	2021-11-05			PORR SA; PORR Bau GmbH	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-12-20	2018-05-25, Aneks nr 1 do Umowy nr OJ/DL.D-3.2410.1.2015.1-4, Przetwarzania danych osobowych - RODO, 2020-07-01, Aneks nr 2 do Umowy	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo"	446164736,81000	494 708,52965 tys. zł	10%	95,01	90,05	109
352	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pierlki	Olsztyn	w trakcie realizacji	2019-09-18	2021-05-12	2021-10-07		2026-05-27	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-01-12	2019-07-22, 1, Aneks zmiany w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk	51616734\5,04000	552 299,05919 tys. zł	10%	84,38	91,58	112
353	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pierlki-Płońsk	Olsztyn	w trakcie realizacji	2019-09-18	2021-05-12	2021-10-06		2026-05-27	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-01-12	2019-07-22, 1, Aneks zmiany w związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 04 2016 r. w	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pierlki-Płońsk"	311712089,49000	333 531,93575 tys. zł	10%	83,33	90,48	112
94	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Załuski" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		2025-04-16	2025-04-16		2025-09-30	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-09-30		„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin" (bez węzła) do węzła „Załuski" (bez węzła)"	692491669,11000	740 966,08595 tys. zł	10%	5,67	5,67	32
568	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		2025-04-11	2025-04-11		2025-07-09	Mostostal Warszawa SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-07-09		Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła)"	635056154,84000	679 510,08568 tys. zł	10%	5,10	5,24	35
569	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		2023-11-13	2023-11-13		2028-12-25	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-05-12		Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	598797880,35000	640 713,73197 tys. zł	10%	7,50	7,50	53
566	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	1. Kontynuacja w Lotnisko (bez węzła) - w. Leszmowola (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	2020-02-27	2022-10-14	2022-10-14		2027-11-27	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-02-14		Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do	457327407,33000	489 340,32584 tys. zł	10%	90,16	86,68	79
718	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kontynuacja w. Leszmowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	2021-06-29	2024-09-23	2024-09-23		2029-09-23	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-23		Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do	510533942,16000	100,00000 tys. zł	10%	13,90	11,58	23
299	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca	Warszawa	Okres Gwarancji	2018-12-14	2021-03-17	2021-07-01		2026-04-16	Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-08-17		Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do	203449067,60000	217 690,50233 tys. zł	10%	101,28	99,98	118
295	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 1. w. Lotnisko (bez węzła) - w. Leszmowola (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana		2023-04-15	2023-04-15		2027-11-27	Rubau Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-08-17	2019-05-16, O.WA.I-4.KP-15.41.1a.2019.250.mcj, Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu ,	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do	221395096,61000	236 892,75337 tys. zł	10%	7,62	100,00	81
296	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 2. w. Leszmowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	2019-10-07	2021-03-17	2022-05-14		2026-04-16	IDS Bud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-08-17	2020-10-02, O.WA.KP-15.41.1b.2020.680.mcj, Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od kontraktu,	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do	388680000,00000	415 887,60000 tys. zł	10%	13,45	2,76	97
298	1172. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Kielce	Okres Przegląd0w i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-08-13	2018-10-29	2019-04-30	2021-10-08	2024-07-01	Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-07-29	2015-09-24, 1, Dotyczy zmiany numerów kont bankowych Wykonawcy, 2016-02-18, 2, Dotyczy zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy	729437374,58000	791 478,72220 tys. zł	10%	99,46	100,00	177

297	1176. Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Kielce	Okres Gwarancji	2014-08-04	2017-05-04	2017-05-04		2022-06-15	Dragados SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-07-03	2014-04-04, Aneks nr 4, Dot. nr konta bankowego, 2016-02-10, Aneks nr 2, Dot. nr konta bankowego, 2017-03-20, Aneks nr 3, Dot.	Wykonanie robót pozegzaminacyjnych na: Budowie drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa	682240503,48000	731 865,31936 tys. zł	5%	99,86	100,00	272
123	1180. Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Kielce	Okres Gwarancji	2017-10-10	2020-05-09	2020-05-09	2021-02-01	2025-09-30	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-10	2018-07-05, 1, , 2018-10-29, 2, , 2018-12-20, 3, , 2020-07-24, 4, ,	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województw mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej	259835846,88000	278 024,35616 tys. zł	10%	100,00	100,00	172
143	1184. Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (poza obwodnicy)	Budowa drogi 57 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (poza obwodnicy)	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2015-07-15	2017-10-15	2018-11-20		2025-06-14	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-06-15	2015-12-28, Aneks nr 1, , 2017-09-18, Aneks nr 2, , 2017-09-19, Aneks nr 3, , 2017-10-10, Aneks nr 4, , 2018-03-16, Aneks nr 5, ,	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów	585697761,29000	621 696,60458 tys. zł	10%	97,03	100,00	197
177	1188. Budowa drogi 57 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi 57 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Okres Gwarancji	2014-10-24	2017-05-16	2017-09-22	2018-06-27	2022-10-07	Budimex SA; Ferrovial Agroman S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-10-16	2014-09-18, 1, , 2017-02-21, 2, , 2017-05-16, 3, , 2017-06-23, 4, , 2017-07-27, 5, ,	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego	348593515,30000	427 355,27454 tys. zł	10%	100,00	100,00	253
151	1192. Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	Kraków	w trakcie realizacji	2020-06-10	2023-05-16	2023-05-16		2023-09-27	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-04-16		Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek:	752929281,15000	805 634,33083 tys. zł	10%	51,04	44,20	62
580	1196. Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Miechów - Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji		2024-08-08	2024-08-08		2026-02-08	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-02-08		Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez	162440189,84000	173 811,00313 tys. zł	10%	4,74	2,91	32
176	1200. Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	1. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-08-28	2021-05-08	2021-08-18		2026-12-10	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-01-08	2018-10-25, 1, Konieczność sporządzenia aneksu do umowy w powierzeniu przetwarzania danych osobowych (w związku z RODO), , 2018-09-05, Porozumienie,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa Świętokrzyskiego – Kraków odc. południowy węzeł	508135507,00000	536 779,57221 tys. zł	10%	90,11	98,80	116
721	1200. Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	2. Kontynuacja - Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji	2021-07-19	2024-11-15	2024-11-15			Gülermak Sp. z o.o.; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mosty Łódź SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-07-15		Przedmiotem zadania jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja w zakresie rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie Budowlanym)	1489959639,00000	1 594 256,81373 tys. zł	10%	5,18	1,21	20
179	1200. Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	ARCHIWALNY: 2. Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	2020-07-27	2022-04-26	2022-04-26		2027-08-27	Webuild S.p.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-09-26			1072497254,94000	1 147 572,06278 tys. zł	10%	7,35	0,00	97
192	1204. Budowa drogi 57 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Budowa drogi 57 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Kraków	zakończona	2014-08-18	2017-07-22	2017-07-22	2018-12-05	2022-09-05	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-07-22	2017-06-14, (/270/2/0/-4/2017, Aneks nr 1, 2017-07-05, (/271/2/0/04/2017, Aneks nr 2, 2017-07-17, (/274/2/-4/2017,	Budowa drogi ekspresowej S-7, odc. Kraków w. Igołomska – w. Christo Botewa	528898852,41000	565 921,77208 tys. zł	10%	100,00	100,00	255
175	1208. Budowa drogi 57 Lubień – Rabka	ARCHIWALNY: 57 Lubień - Naprawa	Kraków	rozwiązana	2016-06-29	2018-10-29	2020-10-30		2020-11-30	IDS Bud SA; Korporacja Altis-Holding	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-06-29	2019-01-17, 1, Aneks na zamówienie dodatkowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na Zabezpieczenie osuwiska na działkach nr 10501,	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170	521519095,35000	558 025,43202 tys. zł	10%	103,53	87,99	132
722	1208. Budowa drogi 57 Lubień – Rabka	Kontynuacja: 57 Lubień - Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji	2021-03-16	2021-11-18	2022-03-19		2027-04-03	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-22	2021-12-08, (/342/0/KP-1/2021, , 2021-11-12, SLG70130IN20;SLG70133IN20, Aneksy do Gwarancji Należytego Wykonania Umowy,	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170	74531170,01000	79 750,49191 tys. zł	5%	55,59	61,18	101
344	1208. Budowa drogi 57 Lubień – Rabka	57 Naprawa - Skomielna Biała	Kraków	w trakcie realizacji	2016-06-29	2020-12-29	2022-02-07		2026-01-13	Webuild S.p.A Oddział w Polsce	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-06-29	2018-05-14, (/100/2/0/-4/2018, Zmiana Wykonania Kamienia Milewego nr 1 (6,17%), 2018-05-15, (/100/2/0/-4/2018, zmiana załącznika do umowy-	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku: Naprawa- Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu	968835650,13000	1 036 654,14561 tys. zł	10%	74,94	80,53	102
345	1208. Budowa drogi 57 Lubień – Rabka	57 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój - Chabówka	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2016-03-31	2018-07-31	2019-09-19		2025-10-15	Webuild S.p.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-03-31	2018-06-22, 1, Dokument finansowy wynikający z umarzych roszczeń., , 2019-05-12, 4, aneks terminowy i finansowy wynikający z umarzych roszczeń,	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała - Chabówka od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 wraz od km	615068976,27000	658 123,80461 tys. zł	10%	102,76	100,00	172
284	1216. Przebudowa drogi 58 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Pasków	1. Radziejowice-Przesuszka	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-02-20	2019-07-15	2019-07-15		2024-10-02	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-02-08	2017-05-26, 1, zmiana rozstaw wskaźników cen obiektów drogowych oraz obiektów mostowych, , 2018-10-09, 2, przetworzenie danych osobowych RODO,	Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła	306919824,99000	341 904,21274 tys. zł	10%	99,79	100,00	178
286	1216. Przebudowa drogi 58 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Pasków	2. Przesuszka-Pasków	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-08-19	2018-10-03	2019-08-05		2025-03-15	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-06-03		Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła	436650177,51000	467 215,68993 tys. zł	10%	99,02	100,00	163
294	1228. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	2. Kobyłka (bez węzła) - Radzymin Płd.	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-02-08	2017-11-28	2019-04-03		2023-05-02	Astaldi S.p.A; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-28	2015-12-08, Aneks nr 2, Aneks nr 2 w zakresie waloryzacji, , 2016-04-25, Aneks nr 2, Aneks nr 2 w zakresie waloryzacji, , 2017-07-12, Aneks nr 3, Aneks nr 2	Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd." w podziale na zadania: Zadanie II - Projekt i budowa drogi	405895217,76000	434 307,88300 tys. zł	3%	100,00	100,00	168
563	1228. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2019-11-20	2021-03-18	2021-03-18		2026-05-03	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-11-18	2020-06-09, Aneks nr 1, wydłużenie Gwarancji Jakości na łączniku LO2L na węźle Marki, , 2020-08-05, Aneks nr 2, wykonanie prac polegających na usunięciu	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	166034140,97000	177 656,53084 tys. zł	10%	100,00	100,00	176
1	1232. Rozbudowa drogi S8 Wysyłków - Białystok, odc. Wysyłków - granica woj. podlaskiego	1a. Wysyłków - węzeł Poręba (z węzłem)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-02-22	2018-07-15	2019-06-03		2023-12-16	Skanska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-01-28	2018-12-21, 1, próbne obciążenia dynamiczne obiektów mostowych, , 2018-12-21, 2, rów S-22, , 2019-12-12, 3, wydłużenie Cntr.I dodatkowe płatności, , 2020-06-22, 4, wydłużenie Cntr.I	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysyłków - granica województwa podlaskiego", , Wykonanie „Rozbudowy drogi	334787721,74000	358 222,86226 tys. zł	10%	90,14	95,06	183
327	1232. Rozbudowa drogi S8 Wysyłków - Białystok, odc. Wysyłków - granica woj. podlaskiego	1b. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-02-22	2018-07-15	2019-05-06		2024-10-16	PORR SA; Unibep SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-02-17	2017-04-25, 1, Wydłużenie Zamówienia uzupełniającego do Zamówienia podstawowego p.n.: "Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Rejonu GODNIA w Ostrowi	krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysyłków – granica województwa	404469276,90000	473 229,05397 tys. zł	3%	113,24	113,24	189
225	1232. Rozbudowa drogi S8 Wysyłków - Białystok, odc. Wysyłków - granica woj. podlaskiego	2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Okres Gwarancji	2016-02-02	2018-07-15	2018-10-04	2021-01-18	2023-12-24	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-02-02		Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysyłków – granica województwa podlaskiego,	248894162,03000	266 316,75337 tys. zł	10%	99,48	100,00	229
385	1236. Przebudowa drogi S8 Wysyłków - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów	ARCHIWALNY: gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	Białystok	Okres Gwarancji	2015-03-10	2017-07-15	2018-08-15	2019-09-17	2024-06-12	Rubau Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-01-28	2015-12-28, Aneks nr 1, ,	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego - do	454908790,35000	486 752,40567 tys. zł	10%	101,72	101,72	201
383	1240. S8 Wysyłków - Białystok, odc. Wólniewo – Mężenin	ARCHIWALNY: Wólniewo - Mężenin	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2014-08-07	2016-12-15	2017-08-07	2020-02-04	2021-12-22	Astaldi S.p.A	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-08-07	2016-06-22, 1, , 2016-06-22, 2, , 2016-10-19, 3, zmiana terminu ukończenia (23.11.2016), , 2019-06-05, 4, zmiana terminu ukończenia (22.12.2016),	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Wólniewa za	434833187,91000	465 271,50000 tys. zł	10%	100,67	100,00	254
384	1244. Przebudowa drogi S8 Wysyłków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo	Mężenin - Jeżewo	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2015-03-15	2017-07-15	2020-05-27		2025-01-15	Astaldi S.p.A	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-22	2016-06-22, 1, , 2016-06-22, 2, , 2018-07-06, 3, Aneks dot. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa,	440681137,81000	471 528,80000 tys. zł	10%	105,34	101,73	133
203	1260. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zduńowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zduńowo w ciągu drogi S10	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2019-03-18	2020-10-12	2020-11-28	2021-08-06	2026-01-12	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-09-12	2020-04-29, 2, zwiększenie MWZ - 62075415,04, , 2020-07-13, 3, zwiększenie MWZ - 48424,08,	Aktualizacja planu B.I.O. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki,	57224454,82000	69 854,76239 tys. zł	10%	100,00	100,00	141
41	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10	Szczecin	rozwiązana	2015-11-18	2018-06-18	2019-05-26			Energopol Szczecin SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-11-18	2017-12-21, aneks nr 1, przebudowa gazociągu, , 2018-07-12, aneks nr 2, powierzenie przetwarzania danych osobowych,	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10	430488192,00000	460 622,36544 tys. zł	10%	89,30	85,40	180
697	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2020-09-18	2020-10-31	2021-04-15			Budimex SA; PORR SA; Pol-Drog; Drewsko Pomorskie SA; Saferoad Grawil Sp. z o.o.; Grid sp. z o.o. sp. komandytowa; MGM Business Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2020-12-21, aneks nr 1, do umowy 59/KP/2020 z PORR S.A. - roboty dodatkowe (zwiększenie zakresu robót), , 2020-11-27, aneks nr 2, do umowy 40/KP/2020 z PORR S.A. - roboty	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10		131 598,02171 tys. zł	10%	89,30	85,40	brak wymaganych danych
249	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	2021-07-05	2023-09-04	2023-09-04		2033-09-04	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-03-04	2021-04-30, 1, Aneks do umowy 05.08.221 r. na rozbiórkę 6 budynków w dniu 511 na nieruchomościach: 257/13, 257/14, 257/15, 257/17, 257/18, 257/19 ob. Stare Bielice,	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	579819540,00000	620 406,90780 tys. zł	10%	40,02	40,02	58
558	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	2021-07-05	2023-08-07	2023-08-07		2025-02-07	Mostostal Warszawa SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-02-07		zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin- Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w.	478301049,24000	511 782,12269 tys. zł	10%	36,16	27,85	60
559	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	2021-07-01	2023-09-04	2023-09-04		2028-10-21	Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-03-04		zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł	450000000,00000	481 500,00000 tys. zł	10%	19,58	20,00	58

360	1296. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-03-28	2019-04-15	2019-08-10			Eurovia Polska SA; Warbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-11-13	2017-11-22, Aneks nr 4, Wartość nielegalnych składowisk odpadów, 2018-10-09, Aneks nr 2, zmiana Crit2 oraz Wymaganej Minimalnej	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	322817734,32000	345 414,97572 tys. zł	10%	92,32	100,00	170
61	1324. S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pn. Złotkowo - A2 (węzeł Głuchowo)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) IIb etap	Poznań	zakończona		2014-06-06	2014-12-20	2015-08-19	2016-07-25	Skanska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2014-05-19, 1, zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania do 130% ZRK, 2014-09-26, 2, przedłużenie CrtU do 20.12.2014 r.,	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr 55 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrada A2		140 248,08226 tys. zł	5%	100,00	100,00	brak wymaganych danych
27	1332. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	2014-12-05	2017-08-18	2017-11-15	2019-04-10	2022-09-01	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-18	2016-02-16, Aneks nr 1, Aneks dot. waloryzacji kwot., 2017-08-29, Aneks nr 2, Aneks dot. przedłużenia Czasu na Ukończenie (rzeczzamienne nr 19),	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11".	293395835,75000	313 933,54425 tys. zł	3%	98,60	99,79	245
33	1336. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II	Poznań	Okres Gwarancji	2014-11-08	2017-07-10	2017-07-10	2018-01-31	2022-09-20	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-10-10	2016-01-22, Aneks nr 1, Aneks dot. waloryzacji, 2016-04-08, Aneks nr 2, Aneks dot. przesunięcie Kamienia Milowego nr 4,	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (II etap)".	284264227,07000	304 162,77296 tys. zł	3%	100,00	100,00	271
31	1344. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Poznań	Okres Gwarancji; zakończona	2016-11-03	2018-08-07	2018-08-07		2023-06-06	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-07	2017-02-20, Aneks nr 2, waloryzacja , 2018-11-21, Aneks nr 1, Maksymalna Wartości Zobowiązania wynosi 110,76%	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 - odcinek I GODKIA O/Oj-D-3/75-418-42/14	66022710,00000	73 126,75360 tys. zł	10%	110,69	100,00	228
332	1348. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-07-04	2021-05-02	2021-09-03		2026-10-19	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-02	2018-11-12, Aneks nr 1, Aneks nr 1 dot. sądów powszechnych , 2018-03-09, aneks nr 2, aneks nr 2 - łącznik, 2020-03-27, aneks nr 3,	Zaprojektowanie i wybudowanie "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II"	122606490,28000	149 223,09074 tys. zł	10%	99,84	100,00	114
365	1364. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Opole	w trakcie realizacji	2021-03-16	2022-11-20	2023-05-08			Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-05-20	2021-08-25, 1, zakładanie ekranów szczelin, 2021-08-25, 2, dodatkowe ekrany akustyczne, 2022-01-12, 3, przedłużenie CrtU do dnia 08.05.2023	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667692363,55000	694 400,05809 tys. zł	10%	54,18	38,00	71
462	1392. Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji		2025-04-16	2025-04-16			Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-14		Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12	441942911,46000	472 878,91526 tys. zł	10%	1,41	1,82	20
493	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów" (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	2018-10-05	2021-12-05	2021-12-05		2027-03-20	Budimex SA; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-05	2020-05-26, 1, Dodatkowe kanalizacje teletechniczne - aneks kosztowy, 2020-05-29, 2, Dodatkowa Prognoza Ruchu - aneks kosztowy, 2020-08-17, 3, Dodatkowe	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" – węzeł „Łódź – Teofilów". Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów"	561801101,49000	669 812,77459 tys. zł	10%	91,16	92,94	109
494	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	w trakcie realizacji	2019-08-22	2023-04-22	2023-04-22		2024-10-01	Stecol Corporation	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-08-22	2021-02-12, Nr 1, Dokumentacja projektowa na zamienne rozwiązanie Węzła Emilia,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik	724146051,21000	774 836,27479 tys. zł	10%	59,84	63,88	70
276	1408. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	2021-07-15	2023-11-28	2023-11-28		2025-05-28	PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-05-28		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S16 Olsztyn (S51)-Ełk (S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo"	625887983,37000	669 700,14221 tys. zł	10%	9,53	12,80	51
362	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-10-16	2020-10-25	2021-03-22		2025-11-24	PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-07-25	2017-11-24, 1, zmiana mikro kompensacji , 2018-05-24, 2, RODO, 2019-12-03, 3, Usunięcie zanieczyszczeń, 2020-02-14, 4, Kompensacja	Projekt i budowa węzła "Lubelska na przecięciu drogą ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	190392755,35000	203 703,24822 tys. zł	10%	99,00	100,00	127
361	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	2018-11-05	2021-04-30	2021-11-13		2026-04-30	Warbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-11-22	2018-11-12, 1, Zmiana tymczasowego systemu odwodnienia w celu przejęcia wód opadowych z sąsiedniego odcinka S17 węzeł Lubelska , 2019-06-26, 2, Usunięcie	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) – węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5 km	224861772,38000	240 602,09645 tys. zł	10%	59,69	77,00	109
10	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2018-04-13	2019-05-27	2020-08-31		2031-03-10	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-01-27	2019-10-07, Aneks nr 1 , 2020-03-04, Aneks nr 2 , 2020-05-19, Aneks nr 3 , 2020-08-12, Aneks nr 4 ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z	370482446,43000	396 416,21768 tys. zł	10%	95,43	99,30	133
68	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	2. obwodnica Kołbieli	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2018-08-20	2019-05-27	2020-10-31		2031-03-10	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-01-27	2018-11-13, Aneks nr 1 , 2020-03-31, Aneks nr 2 , 2020-02-28, Aneks nr 3 , 2020-09-21, Aneks nr 4 , 2020-09-21, Aneks nr 5 ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z	225489433,89000	386 952,94877 tys. zł	10%	97,83	98,80	129
71	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	3. koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2017-08-11	2019-05-27	2019-11-20	2021-10-08	2029-12-20	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-01-27	2018-06-27, Aneks nr 1 , 2018-08-31, Aneks nr 2 ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z	289972500,00000	362 146,11920 tys. zł	10%	100,00	100,00	161
20	1432. S17 Garwolin - Kurów	1. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc	Lublin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-04-23	2019-07-22	2020-12-08	2025-05-15	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-09-09	2016-09-05, Aneks nr 1 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mc/517_Garwolin-gr.woj./o.1/2015, , 2018-08-23, Aneks nr 2 do Umowy	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z	288577825,14000	308 778,27290 tys. zł	10%	100,00	100,00	169
57	1432. S17 Garwolin - Kurów	2. koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	Lublin	Okres Gwarancji	2017-03-16	2019-04-23	2019-07-09	2020-12-08	2025-05-15	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-09-09	2016-09-05, Aneks nr 1 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mc/517_Garwolin-gr.woj./o.2/2015, , 2017-03-31, Aneks nr 2 do Umowy	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z	313625595,57000	335 579,38726 tys. zł	10%	100,00	100,00	171
244	1432. S17 Garwolin - Kurów	3. granica województwa - w. Skrudki	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2017-04-06	2018-12-09	2020-05-26		2025-01-16	PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-11-09	2018-01-16, Aneks nr 1/2017, dot. umarzania roszczenia Wykonawcy (przedłużenie CrtU o 46 dni)), 2018-11-08, Aneks nr 2/2018, dot. robót wykraczających poza zakres	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Skrudki	608810147,96000	651 426,85832 tys. zł	10%	99,53	100,00	140
253	1432. S17 Garwolin - Kurów	4. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Świce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	Lublin	Okres Gwarancji	2017-01-11	2019-05-19	2019-07-20	2020-03-25	2024-07-15	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-10-19	2017-12-08, Aneks nr 1/2017, dot. robót wykraczających poza zakres umowy podstawowej (uzyskanie niezbędnych dokumentów i wykonanie prac budowlanych	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego - Świce	270821054,36000	289 778,52817 tys. zł	10%	100,00	100,00	171
254	1432. S17 Garwolin - Kurów	5. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2016-04-28	2018-04-30	2018-09-04	2020-12-29	2023-10-25	Energopol Szczecin SA; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. [w Zwołeniu]	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-30	2017-06-20, Aneks nr 2/2017, dot. robót wykraczających poza zakres umowy podstawowej (opracowanie projektu i budowa ronda i dróg pomiędzy	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy.	233082003,72000	249 397,74398 tys. zł	10%	97,52	100,00	196
279	1444. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Lublin	w trakcie realizacji	2019-03-16	2021-04-16	2022-10-23		2027-12-09	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-11-17	2018-12-14, Aneks nr 1 dotyczy zmian w powierzaniu przetwarzania danych osobowych, 2020-08-11, 2, Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zobowiązania	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, dł. ok. 10 km	193424134,62000	292 036,49386 tys. zł	10%	81,50	81,59	88
6	1448. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	1. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		2024-09-12	2024-09-12			PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-03-12		Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	526223250,63000	563 058,87817 tys. zł	10%	3,57		29
688	1452. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	2. Krynice (od istniejącej dk 65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		2024-11-19	2024-11-19		2030-04-04	PORR SA; Unibep SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-05-19		Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+008 (km roboczy wg DRV na granicy działek nr 224/4 i 257 –	405605136,15000	433 997,49568 tys. zł	10%	2,75	5,00	24
8	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	1a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) - węzeł Białystok Księżyno (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		2024-06-11	2024-06-11		2029-10-21	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-09		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)	577003174,56000	617 393,39678 tys. zł	10%	3,63	3,63	36
583	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	1b. węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) - węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	w trakcie realizacji		2024-06-11	2024-06-11			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-09		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok	456142253,64000	488 072,21139 tys. zł	10%	3,66	5,04	36
584	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	1c. węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Płoski	Białystok	w trakcie realizacji		2024-05-27	2024-05-27			Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-11-27		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok	396981704,99000	424 770,42434 tys. zł	10%	2,58	4,19	37
590	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	2a. Płoski - Hańki,	Białystok	w trakcie realizacji		2024-07-29	2024-07-29			Unibep SA; Budrex Sp. z o.o.; Value Engineering Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-01-29	2021-03-15, 1, Aneks w zakresie sprostowania omyłki pisarskiej w Umowie dotyczącej wskazania okresu gwarancji na Drogowe Obiekty Inżynierskie,	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski - Hańki	305415152,94000	326 794,21365 tys. zł	10%	3,12		32
9	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	2b-1. Hańki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do istn. DK19)	Białystok	w trakcie realizacji		2025-03-06	2025-03-06			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-09-06		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Hańki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19	325986900,00000	348 805,98300 tys. zł	5%	1,68	0,00	15
591	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bočki (z węzłem)	2c. węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Bočki (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		2025-04-15	2025-04-15			Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-10-15		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Bočki (z węzłem)	309350184,13000	331 004,69702 tys. zł	5%	0,00	6,00	12

711	1457. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. węzeł Bocki (bez węzła) – Chlebczyn	Malewice - Chlebczyn	Kielce	w trakcie realizacji		2025-04-16	2025-04-16		2026-10-08	KOLIN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-10-15		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn	665210000,00000	711 774,70000 tys. zł	10%	0,00	2,20	12
710	1457. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. węzeł Bocki (bez węzła) – Chlebczyn	węzeł Bocki (bez węzła) - Malewice	Kielce	w trakcie realizacji		2025-04-16	2025-04-16		2026-09-10	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-09-06		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bocki (bez węzła) – Malewice	343584035,95000	367 634,91847 tys. zł	10%	0,12	12,70	15
442	1462. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Kielce	w trakcie realizacji		2025-08-23	2025-08-23			Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2022-02-23		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec	391538155,38000	418 945,82626 tys. zł	10%	0,00		2
463	1468. Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji		2024-08-26	2024-08-26		2029-10-17	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-02-26		Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ" (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)	835660771,00000	894 157,02497 tys. zł	10%	2,48	6,06	30
281	1472. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Dąbrowica - w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"	Lublin	Okres Gwarancji	2014-11-19	2016-11-29	2016-12-01	2018-11-08	2021-12-14	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-10-29	2016-02-23, nr 1, aneks ws waloryzacji wartości robót, 2018-08-24, nr 2, aneks ws wydłużenia czasu na ukończenie,	Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 (wraz z	423880193,38000	453 551,80692 tys. zł	10%	97,08	100,00	353
283	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	1. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	Lublin	w trakcie realizacji	2019-08-26	2021-06-28	2021-09-07			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-02-28	2018-05-24, 1, Aneks RODO, 2021-01-29, 2, Aneks terminowy,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł	312298173,42000	334 159,04556 tys. zł	10%	96,80	99,10	115
390	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	Lublin	w trakcie realizacji	2019-12-27	2021-06-28	2022-05-04			Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-02-28	2018-07-30, 1, Aneks RODO, 2020-11-26, 2, Aneks terminowy, 2021-06-28, 3, Aneks terminowy, 2022-02-02, 4, do wykonania zamówienia dodatkowego,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł "Niedrzwica D." - obwodnica "Niedrzwica Duża" bez	498028294,99000	532 890,27564 tys. zł	10%	93,90	84,39	97
285	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodłów" obecnie "Kraśnik Południe" z węzłem)	Lublin	w trakcie realizacji	2019-10-22	2021-06-28	2021-11-29			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-02-28	2018-02-26, 1, Aneks RODO, 2021-01-27, 2, Aneks terminowy, 2021-02-25, 3, Aneks na zamówienie dodatkowe - rozbiórka zbiorników,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik	319457083,38000	341 819,07022 tys. zł	10%	100,14	98,57	108
412	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	1. Kraśnik (w. "Słodłów" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	Lublin	w trakcie realizacji	2019-06-26	2021-04-26	2022-08-01		2026-04-15	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-30	2018-05-25, 1/2018, RODO, 2020-06-30, aneks nr 2, ZRID, 2021-10-15, Aneks nr 3, Kraszy,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ"	389936041,56000	503 456,99217 tys. zł	10%	74,02	83,74	92
413	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ"- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłem)	Lublin	w trakcie realizacji	2019-07-10	2021-05-02	2021-12-10		2026-04-15	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-30	2018-05-25, 1/2018, RODO, 2020-08-06, aneks nr 2, WITD, 2020-08-06, aneks nr 3, ZRID, 2020-10-27, aneks nr 4, UM Janów Lub.,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ"	148543963,51000	210 094,09713 tys. zł	10%	99,99	97,59	106
414	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łąkek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" z węzłem)	Lublin	w trakcie realizacji	2019-08-05	2021-03-30	2021-11-19		2026-12-04	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-30	2018-05-25, 1/2018, RODO, 2020-08-06, Aneks nr 2, ZRID, 2020-10-02, Aneks nr 3, PZGeL, 2021-07-08, Aneks nr 4, Lasy Państwowe,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ"	183549848,37000	251 312,91434 tys. zł	10%	73,27	73,75	108
17	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łąnek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2020-02-28	2021-08-04	2021-10-27			Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-18	2021-09-08, aneks nr 1, wykonanie zabezpieczenia szczelin między obiektami inżynierskimi, 2021-09-08, aneks nr 2, aneks terminowy,	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie	236328298,82000	252 871,27974 tys. zł	10%	97,61	99,00	112
193	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji	2019-10-10	2021-10-18	2022-04-08			Mosty Łódź SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-18	2021-09-03, aneks nr 1, , 2021-09-03, aneks nr 2, ,	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie	286886390,59000	306 968,43793 tys. zł	10%	99,07	95,54	98
204	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2020-01-07	2021-10-18	2021-10-22			Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-18	2021-05-20, aneks nr 1, , 2021-09-24, aneks nr 2, , 2021-11-16, Aneks nr 3, ,	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie	196339975,77000	210 083,77407 tys. zł	10%	94,77	96,86	112
205	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji	2020-02-10	2022-04-27	2022-04-27		2027-04-29	Acciona Construcción SA; Mostostal Warszawa SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-11-14	2020-10-05, Aneks nr 1 do Umowy Nr 2410.4.2015.A z dnia 14.11.2018r , ,	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Młp.Południe Północ" (z węzłem) Zadanie „A" od	272457297,38000	291 529,30820 tys. zł	10%	92,00	95,28	97
206	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2020-03-11	2021-09-25	2021-09-25		2026-12-24	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-08-09	2020-09-28, 1, Aneks nr 1 dotyczy wykonania Robót dodatkowych dotyczących przebudowy sieci WAVE-NET, Dębaczem, Pilicka – kolidujących z przedmiotowym zadaniem S-19	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Młp.Południe Północ" (z węzłem) z podziałem na	333520613,12000	356 867,05604 tys. zł	10%	89,53	100,00	115
207	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	2020-07-13	2022-04-21	2022-04-21		2027-05-06	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-12-21	2021-10-04, Aneks nr 1 , Aneks dotyczy rezygnacji z powoływania Komisji Rozjemstwa w Sporach. , 2021-11-10, Aneks nr 2, Aneks	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na	286403716,49000	306 451,97664 tys. zł	10%	89,77	86,00	97
460	1492. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Rzeszów	Okres Gwarancji; zakończona	2015-07-23	2017-06-05	2017-08-31	2018-08-17	2022-09-15	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-06-05	2016-01-18, Aneks nr 1, Zmiana wskaźników w Sobl. 13.8 SWK, , 2017-08-03, Aneks nr 2, Zmiana Czasu na Ukończenie dla Odcinka Robót od km 448+537,76 do km	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna	289978814,48000	310 277,33147 tys. zł	10%	100,00	100,00	240
461	1496. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	ARCHIWALNY: Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okres Gwarancji	2015-06-02	2017-08-09	2017-08-09	2020-06-02	2018-07-31	Eurovia Polska SA; Warbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-04-09	2015-12-30, Aneks Nr 1, Zmiana wskaźników GUS,	„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"	342566799,40000	366 546,47536 tys. zł	10%	100,00	100,00	238
73	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	2022-03-01	2026-05-10	2026-05-10		2025-07-10	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA; Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-07-10		Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	223016568,48000	2 564 690,53715 tys. zł	10%	4,78	7,15	29
213	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	2. w. Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z tymczasowym łącznikiem S19 z DK 19)	Rzeszów	w trakcie realizacji		2026-09-14	2026-09-14		2027-02-14	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2022-02-14		Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik długości około 11,6 km	1253370000,00000	1 341 105,90000 tys. zł	10%	0,00		2
600	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	6. węzeł Iskrzynia (z węzłem) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		2025-06-30	2025-06-30		2026-09-13	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-09-13		Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	365074863,34000	390 630,10377 tys. zł	10%	1,34	2,00	13
486	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	7. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		2025-07-12	2025-07-12		2025-09-08	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-07-12		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok.	478907636,94000	512 431,17153 tys. zł	10%	0,94	2,61	17
13	1508. 551 Olsztyn - Olsztynek (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-03-29	2019-04-29	2019-07-04			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-03-29	2017-08-04, 1, , 2018-03-06, 2, , 2018-07-18, 3, , 2018-09-05, 4, , 2018-10-25, 5, Aneks RODO, 2019-09-26, 6, 2020-06-29, 7,	Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe	913017870,96000	1 094 974,97248 tys. zł	10%	99,81	100,00	183
328	1508. 551 Olsztyn - Olsztynek (S7)	2. Olsztyn Południe - Olsztynek	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2015-02-06	2017-05-12	2019-12-12		2022-06-27	Energopol Szczecin SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-02-06	2016-05-09, Aneks nr 1, zmiana nazwy wskaźników waloryzacyjnych, 2016-05-09, Aneks nr 2, zmiana % wykonania Kamienia Milowego,	Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek	394867895,34000	467 918,45598 tys. zł	3%	111,79	111,95	147
467	1516. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	Kraków	w trakcie realizacji	2020-07-10	2023-07-13	2023-07-13			Mosty Łódź SA; Gülermak A.Ş/ Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-11-13	2021-11-08, I/298/D/KP-3/2021, ,		1427968500,00000	1 542 205,98000 tys. zł	10%	37,79	37,79	72
574	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	1. Kontynuacja węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	2021-12-15	2023-07-08	2023-07-08		2028-11-19	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-01-08		Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze" (z węzłem) – węzeł „Śniadowo" (bez węzła), na	749962055,99000	802 459,39991 tys. zł	10%	12,16	7,60	63
45	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2019-08-19	2020-12-09	2021-07-08		2026-06-28	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-02-09	2020-10-16, 2, Wydłużenie Czasu na Ukończenie, zmiana terminów Kamieni Milowych, 2018-09-09, 1, RODO, 2022-07-13, Aneks nr 3, Zakończenie robót budowlanych ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo" (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe" (bez węzła), na długości około 18,900	380339782,88000	406 963,56766 tys. zł	10%	97,69	100,00	120
47	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	2020-03-16	2020-10-21	2022-03-16		2030-10-21	Mota Engil Central Europe SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-12-21	2020-07-29, Aneks Nr 1 - RODO, , aneks dotyczy RODO, 2020-06-16, Aneks nr 2 - oczyszczanie saperskie, aneks dotyczy wykonania oczyszczania	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód" (bez węzła), na długości około 9,5 km	218105688,58000	233 373,08676 tys. zł	10%	103,88	106,97	100
53	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-09-27	2020-10-14	2021-07-25		2023-12-09	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-31	2020-08-22, 1, Odszkodowanie rozstrzygnięcia roszczenia w zakresie terminów w sprawie procedury uzyskiwania ZRID, , 2020-06-22, 2, Dotyczący zawodzenia wykonania na	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła),	288323241,83000	317 155,56599 tys. zł	10%	103,57	100,00	117

55	1524. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-09-03	2020-10-14	2021-07-17		2026-10-29	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-10-31	2019-07-26, 1, Kalkpa Ha istniejącej obwodnicy Stawiski , 2020-03-31, 2, Zmiana terminu wykonania KM nr 1, KM nr 2 oraz zmiana CruJ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna,	342134196,09000	390 083,58982 tys. zł	10%	106,07	100,00	118
44	1524. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	ARCHIWALNY: 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana		2020-11-30	2020-11-30			Rubau Polska Sp. z o.o.; Construcciones Rubau S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-01-30		Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) – węzeł "Śniadowo" (bez węzła), na dłuższej części o km 19,463 km (S61 o	479116813,03000	512 654,98994 tys. zł	10%	7,92	4,20	146
331	1524. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	ARCHIWALNY: 4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana	2022-03-16	2021-11-03	2021-11-03			Toto S.p.A. Costruzioni Generali	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-11			525681936,24000	562 479,67178 tys. zł	10%	7,35	6,35	112
11	1528. Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	2014-08-11	2015-12-11	2015-12-11		2021-01-27	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Elk - Suwałki - Budzisko		151 599,45867 tys. zł	5%	102,64	102,64	brak wymaganych danych
444	1532. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	ARCHIWALNY: obw. Szczuczyna, II jezdnia	Białystok	Okres Gwarancji	2018-10-16	2020-03-26	2020-05-14	2021-01-20	2026-04-01	Polaqua Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-05-26	2018-09-07, 1, Aneks nr 1 dot. RODO, 2019-11-06, 2, Aneks nr 2 - terminowo-finansowy w związku z uznaniem Roszczeń Wykonawcy nr 1, 5, 8, 11, 13,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia	75080380,94000	80 336,00761 tys. zł	10%	106,49	100,00	162
381	1536. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	1. Budowa drogi 561 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Elk Południe (z węzłem)	Olsztyn	w trakcie realizacji	2020-03-16	2021-07-06	2022-05-31		2026-08-18	PORR SA; PORR Bau GmbH; Unibep SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-08-06	2021-07-12, 1, , 2021-11-05, 2, ,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc.Szczuczyn - Węgeł Elk Południe	699510021,67000	748 475,72319 tys. zł	10%	90,12	90,82	95
387	1536. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	2. Budowa drogi 561 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Elk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	Olsztyn	w trakcie realizacji	2020-10-02	2021-06-19	2022-03-16		2026-07-04	Trakcja PRKI SA; Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-19		Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Elk Południe – węzeł Wysokie (bez węzła) z węzłem w	685948284,67000	733 964,66460 tys. zł	10%	63,80	65,71	100
388	1536. Budowa drogi 561 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	3. Budowa drogi 561 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	w trakcie realizacji	2019-10-15	2021-06-04	2021-11-22		2026-07-30	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-04	2020-10-22, Aneks nr 1, Przedłużająca się procedura uzyskiwania decyzji ZRID, 2020-11-17, Aneks nr 2, Aneks porządkowy w zakresie	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki	484287713,04000	556 591,86860 tys. zł	10%	85,81	98,67	109
36	1540. Budowa drogi 561 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWALNY: obwodnica Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	2017-02-03	2019-04-14	2019-05-10	2019-12-18	2024-05-14	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-09-29	2017-07-11, Aneks Nr 1, , 2017-10-31, Aneks nr 2, , 2019-05-22, Aneks Nr 3, , 2019-05-09, Aneks nr 4, , 2019-05-09, Aneks nr 5, ,	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61 –Pelcinski A	299454570,00000	320 416,38990 tys. zł	10%	99,34	100,00	179
25	1544. Budowa drogi 561 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWALNY: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	rozwiązana		2022-11-06	2022-11-06			Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.; Pizzarotti SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-06-06	2018-06-26, 1, RODO,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	605580962,90000	647 971,63030 tys. zł	10%	2,42	2,90	88
573	1544. Budowa drogi 561 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	w trakcie realizacji	2020-01-15	2022-09-08	2022-09-08		2027-10-21	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-01-08	2021-07-29, 1, Roboty dodatkowe dot. zaprojektowania i wykonania zabezpieczenia przewiertów pomiędzy istniejącą rozsynyni obiektów ED-3,ED-9, PZDd-16, WS-	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	1037796621,93000	1 110 442,38546 tys. zł	10%	73,96	75,50	82
182	1556. Budowa drogi 574 Przełom/Mniów - Kielce	1. Przełom/Mniów - Kielce (574 węzeł Kielce Zachód)	Kielce	w trakcie realizacji		2025-09-09	2025-09-09			Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2022-03-09		Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn. Budowa drogi 574 Przełom/Mniów-Kielce	537699999,99000	575 338,99999 tys. zł	10%	0,00	0,00	1
436	1564. Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk9	Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk 9	Kielce	w trakcie realizacji		2025-03-17	2025-03-17		2026-06-16	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-17		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu 574 i DK 9"	403662229,39000	431 918,58540 tys. zł	10%	1,66	1,00	20
499	1564. Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dk9	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznika północnego)	Kielce	w trakcie realizacji		2024-11-30	2024-11-30		2029-11-28	Mostostal Warszawa SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-11-30		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą " Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 - Łącznik Północny "	57509068,94000	61 534,70377 tys. zł	10%	0,16	0,32	10
126	2016. Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Wrocław	Okres Gwarancji	2016-12-14	2020-04-15	2020-04-15	2020-10-19	2025-07-30	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-12-14	2017-03-31, Aneks Nr 4, zmiana Lidera na Partnera i Partnera na Lidera, 2018-05-25, Aneks nr 2, Zmiana przepisów w zakresie RODO,	Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5	73451216,23000	78 592,80137 tys. zł	3%	100,61	100,00	158
670	2064. Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji		2025-04-18	2025-04-18		2030-04-18	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-05-14		Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	249145911,98000	266 586,12580 tys. zł	10%	1,00	1,00	21
634	2068. Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu dk 8	obwodnica Sztabina	Białystok	w trakcie realizacji		2025-05-01	2025-05-01		2030-05-01	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-05-28		Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8	134825330,70000	144 263,10385 tys. zł	10%	1,00	1,00	20
309	2084. Budowa obwodnicy Iłży na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iłży	Warszawa	w trakcie realizacji	2020-09-23	2022-05-18	2022-08-18		2027-05-30	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-18	2020-04-30, 1, Aneks przedłużający KMS, KM2 i CruJ,	Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	184972461,35000	197 920,53364 tys. zł	10%	86,33	81,53	89
422	2088. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Kielce	w trakcie realizacji	2021-11-19	2024-04-09	2024-04-09		2029-05-24	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sime Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-07-09		Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9"	52921333,43000	56 625,82677 tys. zł	10%	9,50	31,70	45
650	2124. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji		2025-03-30	2025-03-30		2030-04-15	Mirbud SA; Kobylarnia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-30	2021-08-12, 1, Zmiana numeru konta,	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12	246832635,59000	264 110,92008 tys. zł	10%	2,66	2,66	19
708	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Helena do węzła "Siedlo Górne" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	2021-06-16	2024-03-29	2024-03-29			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-03-25		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Warzymic i Przecławia w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek1-od Ronda Helena do węzła "Siedlo Górne"	85972522,80000	91 990,59939 tys. zł	10%	12,25	40,00	33
392	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	Szczecin	rozwiązana	2019-11-08	2021-07-09	2021-07-09			Energopol Szczecin SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-03-09	2018-03-09, 1, Zmiana maksymalnej wartości zobowiązania ze 107 na 103%,	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13	140422950,00000	144 635,63850 tys. zł	10%	12,25	34,00	121
134	2198. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	2015-02-23	2017-07-26	2018-11-17		2024-06-30	Mirbud SA; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-05	2017-04-07, Aneks Nr 2, Skomunikowanie miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia, 2018-10-31, Aneks nr 3, Modyfikacja CruJ o 395 dni z tytułu	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 , Etap I od DK 15 do DK 25	359004597,86000	384 134,91971 tys. zł	3%	100,00	100,00	183
114	2214. Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	2014-11-13	2016-06-13	2016-06-13	2016-10-21	2021-02-26	Skanska SA; Skanska SA (Praga)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-11-13		Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00	47856726,84000	51 206,69772 tys. zł	10%	100,00	100,00	465
23	2218. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Olsztyn	w trakcie realizacji	2018-10-12	2021-06-02	2022-06-09		2026-07-16	PORR SA; PORR Bau GmbH	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-02-02	2018-05-25, Aneks nr 1, dot. zmian w załączniku Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, 2021-12-23, Aneks nr 2,	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: Budowa obwodnicy Nowego Miasta	318193128,00000	340 466,64696 tys. zł	10%	93,21	84,88	95
50	2234. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	1. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2015-08-18	2018-09-18	2018-09-18		2024-07-01	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Most Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-08-18	2015-11-16, 1, , 2019-05-15, 2, Przedłużenie CruJ, 2019-07-22, 3, Aneks nr 3 RODO, 2019-11-26, 4, Przedłużenie CruJ - klimatyczne,	Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16	387456124,05000	414 578,05273 tys. zł	3%	100,00	100,00	213
246	2250. Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Szczecin	zakończona	2019-04-01	2020-10-31	2020-10-31			PRD Nowogard SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD					13 818,11005 tys. zł	10%	100,00	100,00	brak wymaganych danych
607	2262. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji		2025-04-14	2025-04-14			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-07-14		Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	106634850,00000	114 099,28950 tys. zł	10%	1,00	0,00	18
135	2266. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	2015-10-21	2017-09-10	2017-09-10	2018-11-27	2027-09-10	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-09-10		Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	164645503,15000	176 170,68837 tys. zł	10%	95,42	100,00	251
394	2278. Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji		2024-11-27	2024-11-27		2030-01-15	Colas Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-05-27		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	78076361,12000	83 541,70640 tys. zł	10%	3,08	3,08	23

636	2334. Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	w trakcie realizacji	2021-08-19	2022-10-24	2022-10-24		2027-12-06	Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-24		Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25	31860138,76000	34 090,34847 tys. zł	10%	5,05	8,70	56
401	2350. Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2017-11-21	2019-09-10	2019-10-30		2020-12-09	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-08-10	2018-04-04, 1, zmiana zapisów umowy w związku obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia	Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km	93972000,00000	100 550,04000 tys. zł	3%	100,00	100,00	208
333	2394. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec	Kraków	w trakcie realizacji	2022-02-14	2023-07-31	2023-07-31		2026-12-31	Swietelsky AG; Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-12-21		Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	49718440,18000	53 198,73099 tys. zł	10%	0,00	0,00	15
21	2406. Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka	Rzeszów	Okres Gwarancji	2017-08-09	2019-05-09	2020-04-07	2021-03-01	2025-04-22	Max Bögl Polska Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-02-09	2018-05-24, Aneks nr 1, Do Umowy Nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016, 2019-03-14, Aneks nr 2, Do Umowy Nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016, 2019-09-10, Aneks nr 3, Do Umowy Nr 2410.4.2016 z dnia 09.02.2016	"Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km"	139909727,58000	171 581,45427 tys. zł	10%	100,00	100,00	147
102	2414. Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemyśl - Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemyśl - Medyka	Rzeszów	w trakcie realizacji	2020-08-05	2022-07-18	2022-07-18		2027-08-03	Eurovia Polska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+701,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlaną		106 435,79981 tys. zł	10%	29,86	32,60	brak wymaganych danych
247	2430. Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji		2024-10-27	2024-10-27		2029-12-16	Roverpol sp. z o.o.; Rover Infraestructras S.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-27		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31	74771700,00000	80 005,71900 tys. zł	10%	4,06	4,95	25
653	2446. Budowa obwodnicy Zodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Zodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		2024-01-27	2024-01-27		2029-09-27	Infrakom Koician Sp. z o.o. S.K.A.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-04-27	2021-11-30, 1, zmiana nazwy z "...Sp.k." na "...Sp.K.A.",	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Zodyń w ciągu drogi krajowej nr 32	32679870,00000	34 967,46090 tys. zł	2%	0,87	0,00	32
657	2450. Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		2024-07-31	2024-07-31			PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-10-26		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	65631500,23000	70 225,70525 tys. zł	10%	0,00		14
232	2454. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	Wrocław	Okres Gwarancji; zakończona	2016-03-22	2018-04-15	2018-05-29	2019-01-16	2023-05-28	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Trakt SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2015-01-23	2018-07-05, Aneks nr 2, , 2015-11-16, Aneks nr 1, , 2017-12-14, aneks nr 3, aneks na roboty uzupełniające związane z realizacją przebudowy skrzyżowania dk 8 i ul. Zwierzyńca w	Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	197101068,60000	210 898,14340 tys. zł	10%	100,00	100,00	214
141	2462. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pozamiejski)	Wrocław	w trakcie realizacji	2019-04-12	2021-06-04	2021-12-12			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2021-11-19, Aneks nr 1, Przedłużenie Cntj, 2022-01-04, Aneks nr 2, dot. zwiększeni MWZ, 2	Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego		30 626,25571 tys. zł	10%	86,30	92,00	brak wymaganych danych
106	2494. Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II	Opole	w trakcie realizacji	2020-06-09	2022-06-15	2022-11-06		2032-06-15	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-10-15	2020-04-03, Aneks nr 1, zamówienie dod. znaki aktywne i fala świetlna, 2020-07-09, Aneks nr 2 , zamówienie dod. znaki aktywne i fala świetlna	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"	220628748,49000	236 072,76088 tys. zł	10%	70,99	72,00	84
117	2498. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Opole	zakończona	2015-04-17	2017-10-06	2017-10-06	2018-12-18	2022-11-19	Mota Engil Central Europe SA; Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-08-06	2015-10-08, 1, Aneks dotyczył wskaźników waloryzacyjnych,	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".	307440393,64000	328 961,22119 tys. zł	10%	99,66	100,00	240
604	2510. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	2021-02-22	2024-11-21	2024-11-21		2025-12-31	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-21		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42"	283729291,97000	303 590,34241 tys. zł	10%	5,20	5,72	32
589	2522. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Oświęcimia	Kraków	w trakcie realizacji		2024-04-10	2024-04-10		2029-04-25	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-07-10		Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasa GP)	467674827,51000	500 412,06543 tys. zł	10%	6,45	6,82	45
465	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	rozwiązana		2017-11-22	2018-12-17			Eurovia Polska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD					4 091,61425 tys. zł	10%	9,50		brak wymaganych danych
464	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.	Kraków	Okres Gwarancji	2017-08-16	2017-10-31	2019-06-30		2029-06-27	Most Sp. z o.o.; Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Vistal Gdynia SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44		41 240,19565 tys. zł	10%	75,00	100,00	brak wymaganych danych
579	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	w trakcie realizacji	2021-07-14	2022-06-30	2022-06-30			Eurovia Polska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 105+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skotnicka i Obwodnica Skawiny)		10 370,38867 tys. zł	5%	0,00		brak wymaganych danych
348	2534. Budowa obwodnicy Prasoki	Budowa obwodnicy Prasoki w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	2020-12-12	2022-11-20	2023-04-24			Mostostal Warszawa SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-05-20	2020-05-13, Aneks nr 1, Zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 2020-07-13, Aneks nr 2, wydłużenie jezdni SL oraz	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Prasoki w ciągu drogi krajowej nr 45"	171500097,16000	177 502,60056 tys. zł	10%	71,50	57,98	72
131	2550. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Opole	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-08-01	2021-11-24	2021-11-24		2021-12-24	Mota Engil Central Europe SA; Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-05-24	2020-10-01, 1, Aneks na wykonanie dodatkowego zakresu ekranów chroniących nietoperze i ekranów akustycznych w lokalizacjach innych niż przewidywała to operatna Decyzja Środowiskowa	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46".	264162952,00000	274 729,47008 tys. zł	10%	100,70	100,70	109
132	2558. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46	Opole	Okres Gwarancji	2018-07-13	2019-10-22	2019-11-02	2020-06-19	2024-12-08	Drog-Bud Sp. z o.o.; Bitum Sp. z o.o.; Nowak-Mosty Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-06-22		Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46	40776841,86000	43 631,22079 tys. zł	10%	100,00	100,00	275
145	2566. Budowa dk nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Kraków	w trakcie realizacji	2020-06-25	2023-10-19	2024-06-12		2029-08-25	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-09-19	2019-11-06, 1, usunięcie błędnej pisaraskej, 2021-12-03, 2, usunięcie kolizji - ułożenia sieci TAURON Dystrybucja S.A. , 2022-01-18, 3, zmiana	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km	880100611,23000	1 056 120,73348 tys. zł	10%	55,87	46,00	61
386	2570. Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-10-17	2018-08-10	2018-11-30		2025-10-30	Eurovia Polska SA; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2018-05-22, O.KB.1-4.418.1.2018.18.rj, Pozytywna opinia GDDKiA dot. wydłużenia terminu o 03 dni,		43 868,99999 tys. zł	10%	99,00	100,00	brak wymaganych danych
301	2594. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2016-04-26	2019-12-04	2020-03-31		2025-11-14	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Planeta Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-04-04	2017-11-09, nr 1, Aneks strukturalny dotyczy kosztów usunięcia wysypiska śmieci, 2019-12-04, 2, Aneks terminowy i finansowy - dotyczy przedłużenia terminu i rozszerzenia kosztów z	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km.	313649999,99000	335 605,49999 tys. zł	10%	99,09	100,00	149
342	2598. Budowa obwodnicy Kolbieli DK 50	Budowa obwodnicy Kolbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Warszawa	w trakcie realizacji		2025-06-03	2025-06-03		2025-08-01	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-12-03		Projekt i budowa obwodnicy Kolbieli w ciągu dk nr 50. W ramach budowy Wykonawca wykona:	341940000,00000	365 875,80000 tys. zł	9%	1,20	4,00	8
622	2610. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajny w ciągu dk 51	Olsztyn	w trakcie realizacji	2021-01-21	2022-10-16	2022-10-16			Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-17		Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51	25848369,48000	27 657,75534 tys. zł	10%	42,21	35,97	69
542	2686. Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji		2024-06-18	2024-06-18		2029-07-31	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.; Torpol s.a.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-18		"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe".	194840229,92000	208 479,04601 tys. zł	10%	3,73	9,00	36
302	2688. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	2017-12-13	2020-08-25	2021-05-24		2026-05-25	Skanska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-07-25	2018-05-07, aneks nr 2, aneks dot. RODO, 2018-05-07, Aneks nr 3, zamówienie uzupełniające - projekt i budowa obiektu	Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.	45737368,92000	48 938,98474 tys. zł	10%	99,97	100,00	121
495	2690. Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji		2025-04-17	2025-04-17			Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-17		projekt i budowa obwodnicy Pułtuska	44220303,82000	100,00000 tys. zł	10%	10,00		20
16	2698. Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	2013-02-28	2014-11-28	2015-10-16		2021-01-06	PORR Polska Construktion SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2015-09-29, Aneks nr 1, , 2016-03-25, Aneks nr 2, ,	Budowa obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 232+363) do km		191 225,47881 tys. zł	5%	98,65	100,00	brak wymaganych danych
651	2762. Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	w trakcie realizacji		2024-03-28	2024-03-28		2029-04-12	Polimex Mostostal SA; Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2021-06-28		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszewe w ciągu drogi krajowej nr 72	18865254,61000	20 185,82243 tys. zł	10%	0,00	3,00	26

171	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-02-05	2022-04-26	2022-04-26		2027-05-25	Mostostal Warszawa SA; Masfalt Sp. z o.o.; Drogomex Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-27	2018-12-04, 1, dot. numeru konta bankowego, 2020-04-02, 2, dot. usunięcia odpadów,	Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek I (Kielce - m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektu i budu	77910055,84000	83 363,75975 tys. zł	10%	96,80	99,50	97
136	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	2017-01-02	2019-06-23	2017-10-19			Vistal Gdynia SA; Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2016-11-23		Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79734244,79000	85 315,64193 tys. zł	10%	9,88	12,66	590
502	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	w trakcie realizacji	2018-07-10	2020-04-10	2020-06-30		2026-06-22	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o.; Aút-Bud Sp. z o.o.; Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Kft.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-07-10	2020-04-10, aneks nr 1 do umowy U/174/Z/I-4/2018, Wydłużenie CHU o 81 dni kalendarzowych z uwagi na uznanie roszczeń: R1, R2, R3, 2020-06-30, aneks nr 2 do umowy U/174/Z/I-4/2018, na uznanie	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102071363,02000	106 154,21754 tys. zł	10%	95,50	100,00	187
83	2798. Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	2014-12-19	2017-04-01	2017-03-31	2017-11-17	2022-04-17	Strabag Sp. z o.o.	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-01	2015-11-12, 1, Zmiana wskaźników cen obiektów drogowych (Wdl) i mostowych (Wmj), 2016-01-28, 2, Zwiększenie Maksymalnej Wartości	Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177880253,76000	215 331,87152 tys. zł	10%	120,71	100,00	313
62	2802. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	2015-02-02	2017-04-15	2016-12-23	2018-07-30	2022-05-02	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2014-12-31		Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145651197,27000	155 846,78108 tys. zł	10%	105,65	105,65	365
415	2840. Budowa dk 75 klasa GP na odc. Branisko - Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „Brzeskiego"	Odc. I - II etap łącznika "Brzeskiego"	Kraków	w trakcie realizacji		2024-05-23	2024-05-23		2029-09-05	Eurovia Polska SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-11-23		Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku branisko- Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika Brzeskiego"	98321280,00000	105 203,76960 tys. zł	10%	3,47	14,00	38
216	2852. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik- Przemyśl	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl	Rzeszów	w trakcie realizacji	2019-05-10	2021-03-30	2021-05-22			Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2017-08-30		„zaprojektowanie i wykonanie Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi	199189315,22000	213 132,56729 tys. zł	10%	101,64	101,64	122
337	2860. Budowa obwodnicy Porąby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz - Porąba - Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500	1. Obwodnica Porąby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Porąba - Zawiercie (Kromołów)	Katowice	w trakcie realizacji		2023-04-23	2023-04-23		2028-07-01	Kobylarnia SA; Mirbud SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2019-12-23		„Budowa obwodnicy Porąby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Porąba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500".	414708742,10000	443 738,35405 tys. zł	10%	8,67	0,00	67
513	2892. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji		2024-05-10	2024-05-10		2029-06-22	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2020-12-10		Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109937810,82000	117 633,45758 tys. zł	10%	3,47	0,00	37
252	2950. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu dk. 3	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Szczecin	w trakcie realizacji	2019-11-12	2022-09-17	2022-09-17		2027-11-02	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Energopol Szczecin SA, PORR Bau GmbH; PORR SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-09-17		Zaprojektowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu	793186390,32000	864 573,16545 tys. zł	10%	80,50	77,52	87
101	2976. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2019-12-20	2021-09-18	2021-09-18		2026-11-01	Budimex SA	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	2018-05-18	2021-03-17, 1, Wystąpienie HZT - wykonanie prac polegających na usunięciu oraz utylizacji odpadu i skażonego terenu,	Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z budową obwodnic miejscowości	115847768,51000	127 457,11231 tys. zł	10%	99,36	98,50	115