1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Identyfikator CZD	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział GDDKiA *3	Stan realizacji umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót nie aneksowana *6	Umowna data zakończenia robót po aneksach *7	Data wydania świadectwa wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji należytego wykonania zabezpieczona finanasowo *9	Wykonawca robót *10	Wykonawca robót NIP *11	DataPodpisaniaUmowyZWykonawca *12	Aneks do umowy z wykonawcą robót (data, nr, komentarz) *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty *15	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodna z ostatnim aneksem zł *16	Maksymalna wartość zobowiązania roboty *17	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy *18	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *20	Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy *21
451	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	Łódź	Okres Gwarancji	3.10.2014	3.08.2016	3.08.2016	21.11.2018		Strabag sp. z o.o.; Budimex SA	5210421928; 5261003187		—	Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850,00 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850,00 do km 310+000,00.			353 208,10	10	100		brak wymaganych danych
453	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000	Łódź	Okres Gwarancji	6.10.2014	6.08.2016	6.08.2016			Duna Polska SA	6750001573		—	Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - wezel "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000		360 747,07	375 176,96	10	100	100,76	brak wymaganych danych
450	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	Okres Gwarancji	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016		15.08.2021	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		—	Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850,00 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010,00 do km 335+937,62 [bez odcinka od km 322+150,00 do km 324+950,00].		338 050,13	340 123,29	10	100		brak wymaganych danych
34	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	Łódź	Okres Gwarancji	12.12.2018	30.09.2021	10.08.2022	23.11.2023	13.01.2029	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	30.07.2018	—	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51. Część nr 1: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00”.	478 873 944,87	675 430,70	709 971,08	10	99,99	100	99
63	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	30.08.2018	30.10.2021	30.06.2022	7.12.2022	18.10.2027	Intercor sp. z o.o.	6492086506	30.08.2018	—	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D –od km 392+720,00 do km 399+742,51”	338 250 000,00	349 360 111,05	369 189,38	3	100	100	85
48	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.09.2018	14.11.2021	30.07.2022	6.11.2023	15.07.2022	Strabag sp. z o.o.; Budimex SA	5210421928; 5261003187	14.09.2018	—	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00”.	573 143 150,11	621 268,67	683 395,53	10	122,05	99,9	100
553	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.09.2019	18.09.2022	20.04.2023			Mirbud SA	8361702207	18.04.2019	—	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”.	857 000 000,00	933 881,75	1 064 617,74	10	99,88	99,5	100
158	0010. Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	3.12.2018	23.06.2022	30.08.2022	20.11.2023	29.03.2028	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	23.07.2018	—	Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła)	596 515 897,28	625 466,01	663 597,74	10	100	100	95
119	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek G [w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)]	Katowice	Okres Gwarancji	31.08.2015	2.11.2018	15.05.2019	5.01.2022	30.01.2024	Berger Bau Polska sp. z o.o.; Berger Bau GmbH	8981011638; (DE) DE161889626	31.08.2015	—	"Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem)"	219 382 321,53	234 739,08	234 739,08	10	100	100	100
120	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	ARCHIWALNY: Odcinek F [w. Rząsawa (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem)]	Katowice	rozwiązana	24.07.2019	15.11.2019	15.11.2019		30.01.2024	Salini Polska sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A	7010289738; (IT) 02895590962; (IT) 08105460581	12.10.2015	—	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek F: węzeł "Rząsawa" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	703 281 570,14		752 511,28	10		58,25	270
122	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek H [w. Zawodzie (bez węzła) - w. Woźniki (z węzłem)]	Katowice	Okres Gwarancji	4.03.2016	16.06.2019	6.08.2019	21.10.2021	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	4.03.2016	—	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H: węzeł "Zawodzie" (bez węzła) - węzeł "Woźniki" (z węzłem)	574 466 949,36	574 466,95	632 976,00	10	6,32976E+13	100	100
133	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek I [w. Woźniki (bez węzła) - w. Pyrzowice (bez węzła)]	Katowice	Okres Gwarancji	26.08.2015	26.11.2018	5.08.2019	19.08.2021	30.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	26.08.2015	—	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek I: węzeł "Woźniki" (bez węzła) - węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)	609 501 183,07		756 649,20	10		100	100
572	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Gwarancji	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021		Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Budimex SA; Budpol sp. z o.o.	5260038485; 5261003187; 5730108267	24.07.2019	—	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	434 402 991,17		477 843,29	3	100	100	100
903	0022. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	odcinek D węzeł "Grodzisk Mazowiecki" (z węzłem) - węzeł "Konotopa" (bez węzła) – od km 436+917 do km 454+100	Warszawa	w trakcie realizacji		3.12.2027	2.12.2027		30.06.2031	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	„Przebudowa autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu. Odcinek D od km 436+917 do km 454+100, realizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu”	230 875 744,33	230 875,74	258 580,83	10	0,25	55	24
905	0022. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	odcinek B węzeł "Łowicz" (bez węzła) - granica woj. łódzkiego / mazowieckiego - od km 389+678 do km 411+466	Łódź	w trakcie realizacji		3.12.2027	3.12.2027		31.07.2031	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Przebudowa autostrady A2na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu. Odcinek B od km 389+678 do km 411+466, realizowana w ramach przedięwzięcia pn.: Poszerzenie autostrady A2na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu	295 355 755,26	295 355,76	330 798,45	10	0	0	15
904	0022. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	odcinek C granica woj. łódzkiego / mazowieckiego - węzeł "Grodzisk Mazowiecki" (bez węzła) - od km 411+466 do km 436+917	Warszawa	w trakcie realizacji		2.01.2028	2.01.2028		11.09.2031	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Przebudowa autostrady A2 na odcinku granica województwa łódzkiego i mazowieckiego - węzeł Konotopa (bez węzła)o dodatkowy pas ruchu. Odcinke C od km 411+466 do km 436+917, realizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego imazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu	304 563 129,17	304 563,13	341 110,70	10	0		10
557	0022. Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł „Łódź Północ” (z węzłem) – węzeł „Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu	odcinek A0/A węzeł "Łódź Północ" (z węzłem) - węzeł "Łowicz" (z węzłem) - od km 361+800 do km 389+678	Łódź	w trakcie realizacji		4.04.2028	4.04.2028		22.10.2036	Budimex SA	5261003187		—	Przebudowa autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica wpjewództwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu. Odcinek A od km 365+261 do km 389+678, realizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu oraz Remont autostrady A2 na odcinku A0 od km 361+800 do km 365+261	433 914 073,34	433 914,07	485 983,76	10	0		1
65	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.06.2020	14.08.2020	18.12.2020	15.10.2025	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	—	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w zakresie : Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km”.	200 207 091,62		214 221,59	10		100	100
77	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.11.2017	25.06.2020	27.07.2020	20.09.2021	15.07.2026	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	—	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” w zakresie Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego”, odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km."	302 316 480,18		323 478,63	10		100	127
363	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek” (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzeł „Groszki” (z węzłem) w km 536+065,00	Warszawa	Okres Gwarancji	16.12.2021	5.09.2023	29.08.2024		20.11.2028	Intercor sp. z o.o.	6492086506	5.03.2020	—	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce", Odcinek III od węzła "Ryczołek" (bez węzła) do węzła "Groszki"(z węzłem) o długości około 12,06 km".	499 759 123,99	500 745,32	634 694,09	10	99,99	99,99	104
582	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzeł „Gręzów” (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	Okres Gwarancji	3.01.2022	7.10.2023	7.08.2024	12.10.2026	15.05.2030	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	7.04.2020	—	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)-Siedlce. Odcinek V od węzła "Gręzłów" (z węzłem) do węzła "(Swoboda" (z węzłem) o długości około 12,49km"	559 161 350,57	559 161,35	710 134,92	10	99,75	99,99	100
581	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Groszki” (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Gręzów” (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	Okres Gwarancji	15.12.2022	28.07.2024	6.06.2025		18.02.2026	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000	28.01.2021	—	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) - Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o długości około 12,89 km”.	530 816 290,75	531 237,57	674 136,69	10	99,38	99,38	100
693	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	2. km 580+190 – węzeł „Łukowisko” (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji	12.07.2023	1.07.2024	17.08.2026		14.10.2026	Intercor sp. z o.o.	6492086506	1.04.2021	—	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km”.	528 900 000,00	774 777,00	671 703,00	10	94,88	94,19	103
695	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	4. km 610+722 – węzeł „Biała Podlaska” (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.09.2022	1.07.2024	23.01.2025		30.12.2025	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	1.04.2021	—	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km”.	467 661 011,65	554 880,01	601 646,11	10	99,99	99,99	100
692	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	1. węzeł „Siedlce Południe” (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	23.05.2023	14.07.2024	16.03.2026		15.12.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	14.04.2021	—	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem "Borki" o długości około 18,750 km.	699 894 878,60	701 985,88	915 853,24	10	97,74	99,11	112
694	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	3. węzeł „Łukowisko” (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	20.09.2023	14.07.2024	16.06.2025		28.08.2026	Intercor sp. z o.o.	6492086506	14.04.2021	—	394830,00125	369 000 001,17	300 000,00	468 630,00	10	97,65	99,24	128
714	0042. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odcinek Biała Podlaska – gr. państwa	2. km 641+011 – węzeł „Dobryń” (z węzłem) w km 650+287 (odc. XI)	Lublin	w trakcie realizacji		10.08.2029	10.08.2029		7.10.2029	Mirbud SA; Budpol sp. z o.o.	8361702207; 5730108267		—	„Projekt i budowa autostrady A2 od węzła "Biała Podlaska" do gr. państwa; odcinek XI od km ok. 641+011 do węzła „Dobryń” (z węzłem) w km ok. 650+287”	457 769 100,00	457 769,10	512 701,39	10	0,43	0,43	12
449	0066. Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Korczowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi",	Rzeszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	23.02.2018	3.12.2021	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		—	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi		985 709,83	985 709,83	10	100	140,63	brak wymaganych danych
515	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	Okres Gwarancji	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022	6.04.2023	14.09.2032	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	14.11.2019	—	Budowa autostrady A 18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 408,87	254 146,41	311 189,05	10	107,18	100	100
128	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olszyna - do km 11+860	Zielona Góra	Okres Gwarancji	7.09.2020	24.10.2023	24.10.2023	11.09.2024	8.12.2028	PORR SA	5221054994	24.04.2020	—		185 877 900,17	138 490,65	162 034,06	10	100	100	90
516	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	Okres Gwarancji	8.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	12.12.2024		Budimex SA	5261003187	21.01.2021	—	Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85	175 145,23	218 458,67	10	114,21	100	98
130	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	4. gr. województwa - w. Golnice	Zielona Góra	Okres Gwarancji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	6.09.2024		Kobylarnia SA; Mirbud SA; Budpol sp. z o.o.	9532234789; 8361702207; 5730108267	27.01.2021	—		258 700 000,01	258 700,00	330 540,83	10	113,98	100	100
507	1008. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Katowice	Okres Gwarancji	26.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	16.11.2021	16.06.2026	Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	26.11.2018	—	Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość odcinka objętego zamówieniem - 9,722 km.	121 769 949,10		130 293,85	3		100	100
324	1012. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.12.2020	11.12.2023	24.06.2024		12.02.2030	Budimex SA	5261003187	11.09.2020	—	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56	282 122,73	358 295,87	10	99,49	100	112
587	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	2.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.09.2022	14.08.2023	28.07.2025		21.06.2030	PORR SA; Duna Polska SA	5221054994; 6750001573	14.05.2020	—	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice	989 751 443,10	831 351,39	1 313 400,16	10	99,98	100	100
588	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	3.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	3.10.2022	3.11.2023	23.10.2024		14.12.2030	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	3.08.2020	—	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)	586 710 000,00	586 710,00	686 450,07	10	98,98	100	126
734	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	1.2.Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Bieruń” (z węzłem) – węzeł „Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	20.08.2024	15.12.2024	19.09.2026		1.12.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	30.11.2021	—	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł "Bieruń" (z węzłem) - węzeł "Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	212 701 633,06	212 701,63	371 334,51	10	101,61	101,61	99
735	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	1.1.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II” (z węzłem) – węzeł „Bieruń (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji	7.02.2025	3.10.2025	27.09.2027		18.11.2030	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła)	489 175 059,00	491 132,76	696 193,94	10	77,9	77,9	82
169	1020. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	11.05.2020	10.08.2023	20.10.2025			Mirbud SA; Kobylarnia SA; Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż	8361702207; 9532234789; (UA) 30963768	10.10.2019	—	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	1 378 952 702,84	216 081,89	1 691 561,28	10	100,03	100	100
22	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	1.03.2017	11.08.2020	13.08.2021	30.08.2023	14.04.2026	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	11.12.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła Lubelska z podziałem na trzy zadania: Zadanie A od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km	1 222 236 392,51		1 307 792,94	10		100	106
35	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem)- w. Wał Miedzeszyński (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	7.06.2017	11.08.2020	19.11.2020	29.02.2024	22.12.2025	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	1000032151; 8220010022	11.12.2015	—	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km"	757 643 100,00	792 289,62	810 678,12	10		100	101
43	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie C: w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	21.08.2017	11.08.2020	22.12.2020	20.11.2023	22.09.2025	Warbud SA	5260152146	11.12.2015	—	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km"	561 660 312,21	564 073,61	600 976,53	10	99,99	104,8	99
251	1036. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądz /bez węzła/	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.01.2022	3.05.2024	3.05.2024		13.07.2030	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	28.08.2020	—	Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądz"	688 811 618,14	688 811,62	884 782,30	10	99,69	99,9	143
560	1036. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście	2. Dargobądz /z węzłem/ - Troszyn	Szczecin	w trakcie realizacji	10.01.2022	18.05.2024	2.04.2025		14.07.2029	PRD Nowogard SA; Intop Skarbimierzyce sp. z o.o.; Intop SA; Polbud-Pomorze sp. z o.o.	8561609079; 8513197644; 5213425602; 5562351032	28.08.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa dogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądz (z węzłem) – Troszyn”	679 353 473,78	679 353,47	887 146,25	10	97,96	97	134
12	1040. Budowa drogi S3 Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	Szczecin	Okres Gwarancji	26.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	21.02.2022	3.06.2026	Budimex SA	5261003187	18.12.2017	—	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo- Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część 1 zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica”.	360 544 586,98	360 544,59	385 782,71	10	100	100	99
18	1040. Budowa drogi S3 Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica	2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	17.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	28.07.2022	3.06.2026	Budimex SA	5261003187	18.12.2017	—	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)– Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część drugiego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica”.	126 275 875,48		135 115,19	10	100	100	98
399	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 1. Rozbudowa węzła Kijewo	Szczecin	rozwiązana	12.10.2018	8.07.2020	8.07.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	8.09.2017	—	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę w niezbędnym zakresie, wykonanie rozbudowy węzła drogowego „Kijewo” w ciągu autostrady A6 krzyżującej się z drogą krajową nr 10 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie węzła „Kijewo” oraz oddanie do użytkowania węzła „Kijewo”.	56 622 693,30		60 586,28	10		17	323
400	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/	Szczecin	rozwiązana	30.03.2020	8.04.2020	8.04.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	8.09.2017	—	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica”-Węzeł „Kijewo” wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostrada A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	35 413 778,92		39 131,49	10		80	354
680	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/ - kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	31.03.2020	22.06.2021	22.06.2021		30.04.2031	PRD Nowogard SA; Budimex Budownictwo sp. z o.o.; Tioman Group sp. z o.o.; Maldrobud sp. z o.o. sp. k.	8561609079; 5272630924; 8792050063; 5971652742		—	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica”-Węzeł „Kijewo” wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostrada A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.		-	14 597,65	10	100	100	brak wymaganych danych
696	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.06.2020	18.07.2022	18.07.2022			Budimex SA; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 6442852849; 9542795271; 5210421928		—	rozbudowa węzła drogowego Kijewo			102 056,51	10	100	100	brak wymaganych danych
257	1052. S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	4. węzeł Zielona Góra Północ- węzeł Niedoradz	Zielona Góra	Okres Gwarancji	20.10.2015	21.05.2018	22.11.2018	13.10.2020	1.02.2024	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	20.10.2015	—	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350	194 293 222,94	211 177,06	220 891,72	10		100	100
238	1052. S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	1. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	Zielona Góra	Okres Gwarancji	30.09.2014	30.04.2017	3.10.2017	8.11.2019	24.10.2022	Dragados SA	(ES) A15139314	30.09.2014	—	Budowa drugiej jezdni Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - km 11+660,00	289 111 320,53	292 479,17	309 349,11	10		101,17	100
259	1052. S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	5. węzeł Niedoradz - DW nr 283	Zielona Góra	Okres Gwarancji	5.02.2016	16.07.2018	14.12.2018	20.07.2020	25.02.2024	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	5.02.2016	—	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640.	188 464 927,47	212 288,57	220 769,49	10		102,58	100
173	1052. S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	2. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	Zielona Góra	Okres Gwarancji	17.11.2014	16.06.2017	16.06.2017	31.07.2019	28.06.2022	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	17.11.2014	—	Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 - km 6+370,00	102 888 256,70	102 888,26	110 090,44	10	100	100,32	100
234	1052. S3 Gorzów Wielkopolski – Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) – Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	3. Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ	Zielona Góra	Okres Gwarancji	10.04.2015	10.08.2017	14.12.2019	16.03.2021	18.10.2027	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	10.04.2015	—	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043	298 979 494,92	311 030,66	319 908,06	10		100,66	99
437	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe – węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie I „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400”	Zielona Góra	Okres Gwarancji	6.03.2015	19.06.2018	19.06.2018	14.11.2019	2.08.2023	Dragados SA	(ES) A15139314	19.12.2014	—	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400”	355 134 434,62	355 134,43	379 993,85	10		100	106
438	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe – węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”	Zielona Góra	Okres Gwarancji	4.03.2015	19.06.2018	30.09.2018	28.12.2018	18.07.2023	Mirbud SA; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim sp. z o.o.	8361702207; 7712202407	19.12.2014	—	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”	447 999 000,00	451 229,07	479 358,93	7		100	98
165	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	ARCHIWALNY: Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”	Wrocław	rozwiązana	22.12.2014	15.06.2018	15.06.2018		15.05.2024	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export Pribex sp. z o.o.; Salini Polska sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A	5242719950; 7010289738; (IT) 02895590962; (IT) 08105460581	22.12.2014	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	561 037 901,99		600 310,56	10		75,5	340
315	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 ”	Wrocław	Okres Gwarancji	26.01.2015	15.06.2018	15.06.2018	15.05.2019	9.05.2024	Duna Polska SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573; (PT) 500197814	26.01.2015	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)	260 903 266,70		264 091,09	3		100	100
162	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie V „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4)(z węzłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II ”	Wrocław	Okres Gwarancji	27.02.2015	15.06.2018	15.06.2018	28.06.2019	23.05.2024	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	27.02.2015	—	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420”	785 556 812,25	799 854,88	840 545,79	3		100	100
567	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”	Wrocław	Okres Gwarancji	30.11.2019	6.05.2021	5.10.2022	26.09.2023	22.06.2026	Duna Polska SA; Masfalt sp. z o.o.; Drogomex sp. z o.o.	6750001573; 7350026179; 5840201424	20.11.2019	—	Kontynuacja inwestycji Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	228 352 748,00	308 623,64	308 623,64	10	96,37	100	100
180	1064. S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Legnica – w. Bolków	Zadanie I, S3 odcinek od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	6.10.2015	6.10.2018	6.10.2018	10.12.2019	31.12.2024	Warbud SA; Eurovia Polska SA	5260152146; 6350000127	6.10.2015	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00	295 579 567,42		316 270,14	3		100	114
270	1064. S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Legnica – w. Bolków	Zadanie II, S3 odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	30.09.2015	30.09.2018	30.09.2018	27.03.2019	13.12.2023	Duna Polska SA	6750001573	30.09.2015	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00	322 878 396,02		345 479,88	3		100	99
191	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – Lubawka (granica państwa)	Zadanie III: węzeł Bolków (bez węzła) - węzeł Kamienna Góra Północ (bez węzła)	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.08.2020	17.06.2023	31.07.2024		31.07.2029	PORR SA; PORR Bau GmbH	5221054994; (AT) ATU36891100	17.10.2018	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek Bolków – granica państwa	1 536 856 988,60	1 841 140,89	1 841 140,89	10	114,87	100	100

271	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, odc. Bolków – Lubawka (granica państwa)	Zadanie IV: węzeł Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa	Wrocław	Okres Gwarancji	3.09.2020	28.10.2021	29.09.2023	29.02.2024	15.03.2029	Mosty Łódź SA; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA	7270126890; 8792070054	17.10.2018	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km	879 696 969,70	884 273,93	1 058 458,58	3	100	100	100
104	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	rozwiązana	13.07.2017	1.08.2019	18.11.2019		1.07.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4 km	409 760 779,95		438 444,03	10		29,38	269
103	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	rozwiązana	6.07.2017	30.07.2019	10.12.2019		1.07.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części. Część nr 1 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy" (bez węzła) do węzła „Dworzysko" (z węzłem) o długości około 23.3 km	374 722 113,70		400 952,66	10		23,12	265
105	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	3. S5 Aleksandrowo - Tryszczyn	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	1.06.2017	2.05.2019	30.06.2020	21.12.2023	3.10.2025	Intercor sp. z o.o.; Trakcja SA	6492086506; 5250002439	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) do węzła „Tryszczyn" (z węzłem) o długości około 14,7 km	369 000 000,00	460 046,35	460 046,35	10	100	100	89
329	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	4. S5 Tryszczyn - Białe Błota	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	8.11.2017	2.05.2019	2.12.2020	18.11.2024	16.12.2028	Polaqua sp. z o.o.; Dragados SA	7750001125; (ES) A15139314	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 2: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn" (bez węzła) do węzła „Białe Błota" (bez węzła) o długości około 13,5 km	328 476 590,77	328 476,59	410 298,31	10	99,19	100	133
575	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	5.05.2020	27.08.2022	27.08.2022	15.09.2023	31.08.2028	Budimex SA	5261003187	27.04.2020	—	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Nowe Marzy" (bez węzła) do węzła "Dworzysko" (z węzłem) o długości około 23,3 km"	566 786 115,60	566 786,12	640 468,31	10	100	99,5	100
577	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	30.04.2020	23.08.2022	10.12.2022	18.06.2024	30.06.2028	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	23.04.2020	—	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,5 km"	583 377 261,00	604 428,31	734 162,29	10	100	100	100
330	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	ARCHIWALNY: 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	rozwiązana	1.09.2017	2.10.2018	29.07.2019		11.11.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota" (bez węzła) do węzła „Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km	259 926 113,82	265 384,56	278 120,94	10		39	291
107	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	6. S5 Szubin - Jaroszewo	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.04.2017	2.05.2019	25.03.2020		16.02.2029	Trakcja SA; Intercor sp. z o.o.	5250002439; 6492086506	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 4 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin" (z węzłem) do węzła „Jaroszewo" (z węzłem) o długości około 19,3 km	351 971 806,20	351 971,81	379 997,47	10	100	100	132
108	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	7. S5 Jaroszewo-w.Mielno	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	14.04.2017	1.08.2019	13.04.2020	23.09.2020	29.05.2025	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	12.10.2015	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo" (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km	421 818 666,51	421 818,67	451 345,97	10	100	100	99
576	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	20.03.2020	13.11.2021	1.10.2022	21.06.2023	17.01.2028	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	13.03.2020	—	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła "Białe Błota" 9bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km"	359 434 109,35	359 434,11	416 188,76	10	99,71	99,62	99
323	1084. S5 Żnin – Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem – Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	ARCHIWALNY: S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	Poznań	Okres Gwarancji	3.12.2014	3.07.2017	3.07.2017	1.10.2018	18.07.2022	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	3.12.2014	—	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno, Odcinek węzeł „Mielno" – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21	476 356 082,96	552 573,06	552 573,06	3	100	100	100
46	1088. S5 Poznań – Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn	ARCHIWALNY: Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	rozwiązana	30.07.2015	30.11.2017	1.06.2019		30.06.2024	Toto S.p.A. Costruzioni Generali; Vianini Lavori S.p.A.	(IT) 02208250692; (IT) 03873930584	30.07.2015	—	Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odcinek Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	529 242 724,26	276 673,08	566 289,71	10		82,15	293
578	1088. S5 Poznań – Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	Okres Gwarancji	14.06.2019	29.12.2019	13.12.2021		24.07.2024	Colas Polska sp. z o.o.; Budimex SA; Impel Safety Security Partner sp. z o.o. sp. k.; Saferoad Grawil sp. z o.o.; Euroformat EU sp. z o.o.; Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo-Tech sp. z o.o.; Nowbal Kinga Płócieniak; Krzysztof Ziemek P.W. Kado; Polwar SA; Mbs Budownictwo sp. z o.o.; ERPLAST sp. z o.o.; Primost Południe sp. z o.o.; Transpol Lider sp. z o.o. sp. k.; Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o.; KTM Infrastruktura sp. z o.o.; ANW sp. z o.o.	7861395883; 5261003187; 8992786975; 8670012216; 7831762176; 7842490600; 7831515590; 7831259141; 5830007838; 7792507697; 5542922856; 6252468929; 5562762249; 6572911869; 7831771608; 7511774083		—	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn		634 995,43	690 331,54	5	100	98	brak wymaganych danych
163	1092. S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	4.01.2020	11.01.2021	30.04.2026	Budimex SA	5261003187	13.04.2016	—	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 285 460,00	381 214,18	384 435,44	3	100	100	100
340	1092. S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko	2. S5 Kościan Płd.-Radomicko	Poznań	Okres Gwarancji	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020	16.09.2024	29.08.2025	Duna Polska SA	6750001573	12.04.2016	—	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko	303 067 324,77	327 963,58	327 963,58	10	100,6	100	100
215	1096. S5 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo	1. S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	16.05.2016	17.09.2018	5.11.2018	28.02.2023	26.04.2030	Duna Polska SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573; (PT) 500197814	16.05.2016	—	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd.	443 254 788,43	463 841,03	474 282,62	3	101,17	100	120
339	1096. S5 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo	2. S5 odc. Leszno Płd.-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	5.05.2016	6.07.2018	3.10.2018	30.04.2020	24.07.2024	Budimex SA	5261003187	5.05.2016	—	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. - Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo	232 647 957,30	236 867,75	248 993,31	3	124,34	100	101
113	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex SA; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5261003187; 5260038485	31.07.2014	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00		616 592,85	3	100	100	99
127	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Dragados SA	(ES) A15139314	12.09.2014	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km	310 479 941,90		332 213,54	12	100	100	100
172	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017		15.09.2024	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	10.09.2014	—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km	597 604 698,16		639 427,03	12	97,66	100	113
740	1112. S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina	Odcinek 1 Kołbaskowo – Dołuje	Szczecin	w trakcie realizacji		16.06.2029	16.06.2029			PORR SA	5221054994		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina - Odcinek 1 Kołbaskowo - Dołuje (od km 1+900 do km 15+484"	776 762 544,72	776 762,54	869 974,05	10	7,19	9	23
483	1112. S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina	Odcinek 2 Dołuje - Police	Szczecin	w trakcie realizacji	21.10.2026	13.07.2029	13.07.2029			NDI SA	5851451923		—	Zaprojektowanie i wykoananie zadania pod nazwą: S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina - odcinek 2 Dołuje - Police (od km 15+484 do km 27+403).	694 787 343,61	694 787,34	778 161,82	10	1,05		16
741	1112. S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina	Odcinek 3 Police - Goleniów	Szczecin	w trakcie realizacji		27.11.2033	27.11.2033			NDI SA; Doğuş İnşaat ve Ticaret AS; Dogus Construction Poland sp. z o.o.	5851451923; (TR) 3080447250; 5273136439		—		5 311 582 608,10	5 311 582,61	5 948 972,52	10	0,07	1	6
720	1112. S6 Zachodnie drogowe obejście Szczecina	Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu dk 10 (odc. Dołuje - Szczecin)	Szczecin	w trakcie realizacji	24.09.2026	24.04.2029	24.04.2029			Budimex SA	5261003187		—	Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 (odcinek Dołuje-Szczecin)"	153 402 436,48	153 402,44	171 810,73	10	0		4
356	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2016	16.07.2018	8.11.2019	31.05.2021	15.01.2024	PORR SA; Polbud-Pomorze sp. z o.o.	5221054994; 5562351032	3.03.2016	—	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód"	645 522 977,66	764 622,61	764 622,61	10	99,31	100	100
319	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	22.07.2019	11.10.2019	22.12.2021	30.04.2021	PORR SA	5221054994	19.11.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód - węzeł "Ustronie Morskie"	342 921 540,00		366 926,05	10	100	100	99
320	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.03.2019	25.10.2019	17.08.2022	29.10.2021	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	29.10.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	436 844 659,80		467 123,79	10	97,88	100	125
318	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	04. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	27.12.2016	9.05.2019	27.09.2019	27.09.2021	30.09.2020	Polaqua sp. z o.o.; Dragados SA	7750001125; (ES) A15139314	9.10.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" - węzeł "Kołobrzeg Zachód"	455 042 180,12	459 533,40	486 895,13	10	100	100	99
317	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	03. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	5.05.2019	5.05.2019	18.12.2020	21.05.2024	Budimex SA	5261003187	5.10.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)	253 995 000,00	284 690,07	284 690,07	3	100	100	100
14	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	01. Budowa drogi S6 w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.04.2019	29.04.2019	23.12.2020	15.05.2024	Budimex SA	5261003187	29.09.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard	343 910 460,00		367 984,19	3	100	100	99
316	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	25.03.2019	7.10.2019	31.08.2021	16.06.2025	Mosty Łódź SA	7270126890	23.10.2015	—	budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty	390 246 867,54	394 766,76	417 564,15	10	100	100	100
547	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	Okres Gwarancji	15.08.2021	20.08.2023	7.08.2024	22.12.2025	20.08.2033	Polbud-Pomorze sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.; Wibra Infrastruktura sp. z o.o. sp. k.	5562351032; 8130334353; 6772373885	20.07.2021	—	Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448 877 889,58	448 877,89	617 890,05	10	93,5	99,8	100
552	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	09. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska" do węzła „Kołobrzeg Wschód"	Szczecin	Okres Gwarancji	24.08.2022	8.04.2024	8.04.2024	13.09.2024		PORR SA	5221054994		—	Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód"	56 327 206,12	63 086,47	63 086,47	10	106,23	107,84	100
357	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	1. koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Sławno Zachód"/	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	1.08.2023	31.08.2025	12.12.2025		30.09.2030	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/	657 935 862,92	659 785,16	769 784,96	10	96,13	99,9	116
358	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	2. budowa obwodnicy m. Sławno /bez w. "Sławno Zachód"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2023	17.10.2025	15.05.2026		19.11.2027	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		—	Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno/ bez w. "Bobrowice" - poczatek obwodnicy w. Słupsk / bez w. " Słupsk Zachód")	701 635 369,87	701 635,37	820 913,38	10	99,75	99,9	100
326	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	Gdańsk	Okres Gwarancji	14.03.2023	28.04.2025	28.08.2025	31.07.2026	13.02.2031	Strabag sp. z o.o.	5210421928	28.05.2021	—	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska	128 440 271,21	128 440,27	181 763,68	10	98,22	99,66	99
144	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2.08.2023	15.05.2025	7.07.2026		27.06.2030	Intercor sp. z o.o.	6492086506	15.06.2021	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem).	344 400 000,00	437 388,00	437 388,00	10	98,84	96,7	100
139	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	17.07.2023	29.05.2025	5.06.2026		29.05.2027	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	29.06.2021	—	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)." o długości Trasy Zasadniczej ok 13,152 km.	283 199 309,17	284 497,94	359 663,12	10	96,36	98	101
492	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	16.03.2023	16.06.2025	29.04.2026		21.11.2030	Budimex SA	5261003187	29.07.2021	—	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła)"	718 669 944,83	867 787,71	1 018 151,27	10	92,53	91,96	98
137	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.10.2023	29.08.2025	8.09.2026		17.10.2031	NDI SA; NDI Sopot SA; Limited Liability Partnership Todini Central Asia	5851451923; 5830007531; (KZ) 040240000053	29.12.2021	—	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)	548 743 636,72	548 743,64	708 641,73	10	89,65	91,84	103
160	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	24.09.2019	26.07.2021	24.06.2022	26.06.2025	7.08.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	26.03.2018	—	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 4: W. SZEMUD (BEZ WĘZŁA) – W. GDYNIA WIELKI KACK (Z WĘZŁEM)	817 110 153,92	943 975,45	955 324,60	10	99,8	99,74	129
159	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	12.11.2019	11.10.2021	6.05.2022	18.11.2022	21.05.2027	Budimex SA	5261003187	11.06.2018	—	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 3: W. LUZINO (BEZ WĘZŁA) – W. SZEMUD (Z WĘZŁEM).	335 873 785,14	343 107,29	379 537,38	10		100	100
491	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	31.01.2020	11.07.2021	17.09.2022	31.10.2024	5.01.2028	PORR SA	5221054994	11.06.2018	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)".	337 981 735,78		418 048,70	10	99,98	100	100
118	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	6.02.2023	16.03.2025	30.05.2026		29.12.2026	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	16.04.2021	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776 999 999,91	992 808,35	1 144 120,91	10	97,11	97,11	99
109	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	Okres Gwarancji	13.10.2022	17.03.2025	21.06.2025	17.04.2026	14.05.2025	Budimex SA	5261003187	16.04.2021	—	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - Węzeł Żukowo (bez węzła).	715 169 700,63	728 155,17	955 410,65	10	99,99	100	105
142	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 2. Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	Gdańsk	Okres Gwarancji	9.10.2015	9.10.2018	14.12.2018	17.09.2019	14.08.2024	Budimex SA	5261003187	9.10.2015	—	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	1 576 393 866,42		1 686 741,44	10		100	100
138	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	9.10.2015	9.10.2018	27.04.2019	28.02.2020	9.10.2028	Metrostav a.s.	0200000001	9.10.2015	—	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (a-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański	1 642 440 982,07		1 757 411,85	10		104,71	100
32	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2015	15.08.2017	16.07.2018	30.07.2019	15.08.2024	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	15.06.2015	—	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B").	1 318 200 354,97	1 318 200,35	1 410 474,38	10	100	100	100
30	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"A" Miłomłyn - Ostróda Północ	Olsztyn	Okres Gwarancji	5.11.2014	5.04.2017	22.03.2017	18.12.2017	20.04.2022	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	5.11.2014	—	Budowa drogi ekspresowej S7, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ	292 291 844,56	292 291,84	312 752,27	10	100	100	100
72	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	10.08.2017	14.01.2019	14.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	22.04.2015	—	"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1)"	299 204 865,24	341 901,40	341 901,40	10		112,21	100
255	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztynek	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	31.10.2017	28.01.2020	13.10.2024	Strabag sp. z o.o.	5210421928	22.04.2015	—	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2)	388 528 160,19	427 963,77	427 963,77	10		110,03	103
473	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	S5 Ornowo-Wirwajdy	Olsztyn	Okres Gwarancji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	26.09.2023	10.10.2028	Budimex SA	5261003187	28.04.2020	—	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203 692 436,61	204 721,26	230 376,15	10		100	96
277	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki	1. Nidzica Północ- Nidzica Południe wraz z węzłem	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	31.05.2018	25.04.2019	15.06.2023	Strabag sp. z o.o.	5210421928	22.01.2015	—	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) - długość około 9,1 km	229 372 086,65	235 390,25	251 665,85	10	100	100	100
278	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki	2. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	24.09.2017	25.06.2019	30.05.2023	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	22.01.2015	—	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki - długość około 13,6km	263 128 737,81	264 214,33	282 633,34	10		100	100
263	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	Olsztyn	Okres Gwarancji	28.02.2019	20.04.2021	23.12.2022	17.03.2025	13.07.2028	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	20.12.2017	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława"	294 758 191,72	356 872,59	356 872,59	10	100	100	100
354	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	Olsztyn	Okres Gwarancji	14.10.2019	20.04.2021	28.03.2023	29.04.2025	1.01.2030	PORR SA; PORR Bau GmbH	5221054994; (AT) ATU36891100	20.12.2017	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo"	446 164 736,81	535 868,59	535 868,59	10	98,33	100	100
352	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki	Olsztyn	Okres Gwarancji	18.09.2019	12.05.2021	8.10.2022	30.12.2024	22.10.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki"	516 167 345,04	516 167,35	571 655,33	10	100	100	99
353	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk	Olsztyn	Okres Gwarancji	18.09.2019	12.05.2021	29.12.2022	30.12.2024	21.10.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk"	311 712 089,49	311 712,09	362 591,72	10	100	100	99
569	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	Warszawa	Okres Gwarancji	7.09.2022	13.11.2023	24.10.2025		8.05.2031	Budimex SA	5261003187	12.05.2020	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	598 797 880,35	806 015,90	806 015,90	10	100,33	100	100
568	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	13.01.2023	11.04.2025	23.05.2027		15.01.2032	Mostostal Warszawa SA	5260204995	9.07.2020	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła)"	635 056 154,84	831 881,85	834 882,04	10	97,45	99,1	91
94	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Załuski" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	11.05.2023	2.05.2025	21.03.2026		22.03.2027	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	30.09.2020	—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin" (bez węzła) do węzła „Załuski" (bez węzła)"	692 491 669,11	763 519,82	883 110,32	10	97,41	96,28	111
403	1164. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Czosnów – Warszawa	S7 Płońsk - Warszawa, odc. Czosnów - Kiełpin	Warszawa	w trakcie realizacji	16.03.2026	16.05.2027	16.05.2027		29.07.2037	Yörük Yapi İnşaat Anonim Şirketi; Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o.	5252893916; 9591969133; (KZ) 060340007296		—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła „Czosnów" (z węzłem) do miejscowości Kiełpin"	536 313 784,41	536 313,78	600 671,44	10	24,52	19,37	84
295	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 1. w. Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana		15.04.2023	15.04.2023		27.11.2027	Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	17.08.2017	—	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca" – Odcinek „A" od węzła „Lotnisko" (bez węzła) do węzła „Lesznowola" (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	221 395 096,61		236 892,75	10		100	162
296	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 2. w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	7.10.2019	17.03.2021	14.05.2022		16.04.2026	IDS Bud SA	8921459849	17.08.2017	—	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Lesznowola" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 14,80 km.	388 680 000,00		415 887,60	10		2,76	194
299	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca	Warszawa	Okres Gwarancji	14.12.2018	17.03.2021	29.09.2021	19.09.2023	10.10.2026	Duna Polska SA	6750001573	17.08.2017	—	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C" od węzła „Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,89 km.	203 449 067,60		217 690,50	10	99,35	99,98	100
566	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	1. Kontynuacja w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z wezłem)	Warszawa	Okres Gwarancji	27.02.2020	14.10.2022	14.10.2022	19.01.2024	27.11.2027	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	14.02.2020	—	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca" – Odcinek „A" od węzła „Lotnisko" (bez węzła) do węzła „Lesznowola" (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	457 327 407,33	457 327,41	512 206,70	10	106,11	100	99
718	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kontynuacja w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	Okres Gwarancji	29.06.2021	12.11.2024	12.11.2024		22.11.2029	Intercor sp. z o.o.	6492086506	23.06.2021	—	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Lesznowola" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 14,80 km.	510 533 942,16	519 298,07	607 535,39	10	114,62	99,86	99
298	1172. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Obwodnica Radomia	Warszawa	Okres Gwarancji	13.08.2015	29.10.2018	30.04.2019	8.10.2021	1.07.2024	Dragados SA	(ES) A15139314	29.07.2015	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej".	729 437 374,58	786 064,19	791 478,72	10		100	100
297	1176. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – gr. woj. mazowieckiego	Radom – gr. woj. mazowieckiego	Warszawa	zakończona	4.08.2014	4.05.2017	4.05.2017		15.06.2022	Dragados SA	(ES) A15139314	3.07.2014	—	Wykonanie robót polegających na: Budowie drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego.	682 240 503,48	731 053,47	731 865,32	5		100	100
123	1180. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna	Granica woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna	Kielce	Okres Gwarancji	10.10.2017	9.05.2020	9.05.2020	1.02.2021	30.09.2025	Budimex SA	5261003187	10.10.2017	—	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województw mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna	259 835 846,88	268 535,69	278 024,36	10	100	100	100
143	1184. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. w. Chęciny – Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Węzeł Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Kielce	Okres Gwarancji	15.07.2015	15.10.2017	20.11.2018	2.05.2023	16.11.2025	Salini Polska sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A	7010289738; (IT) 02895590962; (IT) 08105460581	15.06.2015	—	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów	585 697 761,29	599 323,61	633 749,34	10	100	100	161

177	1188. Budowa drogi S7 Jędrzejów – gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) – gr. woj. świętokrzyskiego	Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) – gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Okres Gwarancji	24.10.2014	16.05.2017	22.09.2017	27.06.2018	7.10.2022	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	16.10.2014	—	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego	348 593 515,30	427 420,25	427 355,27	10		100	100
151	1192. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) – węzeł Miechów	odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	Kraków	Okres Gwarancji	10.06.2020	16.05.2023	19.09.2023	26.06.2026	31.12.2023	Intercor sp. z o.o.	6492086506	16.04.2020	—	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)	752 929 281,15	869 381,24	907 027,70	10	97,04	102,3	102
580	1196. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Miechów – Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	3.10.2022	8.08.2024	15.10.2024		8.02.2026	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce	9591969133; 1080025645	8.02.2021	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła)	162 440 189,83	170 498,73	216 169,58	10	117,18	100	100
176	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, odc. węzeł Szczepanowice – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	1. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma	Kraków	Okres Gwarancji	28.08.2019	8.05.2021	18.08.2021	28.04.2023	10.12.2026	Duna Polska SA	6750001573	8.01.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa Świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km	508 135 507,00	508 135,51	540 850,00	10	99,88	99,29	103
179	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, odc. węzeł Szczepanowice – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	ARCHIWALNY: 2. Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022		27.08.2027	Webuild S.p.A.	(IT) 02895590962	26.09.2018	—		1 072 497 254,94		1 147 572,06	10		0	226
721	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, odc. węzeł Szczepanowice – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	2. Kontynuacja - Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji	19.07.2021	15.11.2024	30.11.2026		31.01.2032	Gülermak SA; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mosty Łódź SA	5272741322; 1000032151; 7270126890	15.07.2021	—	Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja w zakresie rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie Budowlanym) i budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa (z włączeniem do węzła Nowa Huta) na odcinku od km 640+600 do km 658+896,30. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa - Rabka - Chyżne - Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie: krakowskim, na terenie gmin Iwanowice, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.	1 489 959 639,00	1 489 959,64	2 201 530,35	10	94,54	97	98
192	1204. Budowa drogi S7 Bieżanów – Christo Botewa – Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) – Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	ARCHIWALNY: Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Kraków	Okres Gwarancji	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	5.12.2018	5.09.2022	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	22.07.2014	—	Budowa drogi ekspresowej S-7, odc. Kraków w. Igołomska – w. Christo Botewa	528 898 852,41	536 254,31	565 921,77	10		100	100
175	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	ARCHIWALNY: S7 Lubień - Naprawa	Kraków	rozwiązana	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020		30.11.2020	IDS Bud SA; Korporacja Altis-Holding	8921459849; 0485326572	29.06.2016	—	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170	521 519 095,35		558 025,43	10		87,99	238
345	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój - Chabówka	Kraków	Okres Gwarancji	31.03.2016	31.07.2018	19.09.2019	7.04.2022	15.04.2026	Webuild S.p.A.	(IT) 02895590962	31.03.2016	—	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała - Chabówka od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22	615 068 976,27	643 479,75	658 123,80	10	100	100	129
344	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Naprawa - Skomielna Biała	Kraków	Okres Gwarancji	29.06.2016	29.12.2020	2.11.2022	7.01.2025	16.08.2029	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	29.06.2016	—	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków- Rabka Zdrój na odcinku Naprawa - Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu	968 835 650,11	968 835,65	1 195 996,02	10	107,64	100	130
722	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	Kontynuacja: S7 Lubień - Naprawa	Kraków	Okres Gwarancji	16.03.2021	18.11.2021	28.09.2022	6.03.2023	15.09.2027	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	22.12.2020	—	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00	74 533 170,01	74 533,17	83 477,15	5	100	100	100
848	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 2 odc. węzeł Kobierzyce Południe (bez węzła) - węzeł Jordanów Śląski (z węzłem)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.10.2025	14.09.2027	14.09.2027		14.12.2028	PORR SA	5221054994		—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 2 od węzła Kobierzyce Południe (bez węzła) do węzła Jordanów Śląski (z węzłem) o długości ok. 13,8 km	401 110 124,16	401 110,12	449 243,34	10	35,58	38,69	76
847	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 1 odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) - węzeł Kobierzyce Południe (z węzłem)	Wrocław	w trakcie realizacji	22.09.2025	14.09.2027	14.09.2027		30.12.2028	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485		—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 1 od węzła Kobierzyce Północ (z węzłem) do węzła Kobierzyce Południe (z węzłem) o długości ok. 7,5 km	309 777 961,23	316 755,28	346 951,32	10	35,86	39,14	76
475	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 3 odc. węzeł Jordanów Śląski (bez węzła) - węzeł Łagiewniki Zachód (z węzłem)	Wrocław	w trakcie realizacji	18.08.2025	14.09.2027	14.09.2027		29.09.2033	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 3 od węzła Jordanów Śląski (bez węzła) do węzła Łagiewniki Zachód (z węzłem) o długości ok. 11,2 km	355 614 315,90	398 288,03	398 288,03	10	49,71	52,5	76
728	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 6 odc. węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) - węzeł Bardo (z węzłem Bardo)	Wrocław	w trakcie realizacji		31.07.2028	31.07.2028			Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) do węzła Bardo (z węzłem) o długości ok. 13,96 km"	378 471 000,00	378 471,00	423 887,52	3	8,5	8,5	57
867	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 5 odc. węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem)	Wrocław	w trakcie realizacji		13.10.2028	13.10.2028			Mostostal Warszawa SA	5260204995		—	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 5 - odc. węzeł Niemcza (bez węzła) - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ (z węzłem), długości ok. 7,94 km	305 791 783,56	305 791,78	342 486,80	10	8,07	8,07	48
474	1212. Budowa drogi S8 Wrocław (Magnice) – Kłodzko, odc. węzeł Kobierzyce Północ (z węzłem) – węzeł Bardo (z węzłem)	zadanie 4 odc. węzeł Łagiewniki Zachód (bez węzła) - węzeł Niemcza (z węzłem)	Wrocław	w trakcie realizacji		19.10.2029	19.10.2029			Budimex SA	5261003187		—		383 994 080,22	383 994,08	430 073,37	10	0,78	0	20
286	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Paszków	2. Przeszkoda-Paszków	Warszawa	Okres Gwarancji	19.08.2016	3.10.2018	5.08.2019		15.03.2025	Intercor sp. z o.o.	6492086506	3.06.2015	—	"Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejewicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w zakresie Zadania II- kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda- Paszków o długości 11,6 km."	436 650 177,51	446 003,22	467 215,69	10	100	100	100
284	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Paszków	1. Radziejowice-Przeszkoda	Warszawa	Okres Gwarancji	20.02.2017	15.07.2019	15.07.2019		2.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	8.02.2016	—	Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania: Zadanie I - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km	306 919 824,99		341 904,21	10	100	100	100
304	1220. S8 Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dr. nr 7 odc. Paszków – Opacz – Łopuszańska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Janki Małe – skrzyżowanie z dw 721 w m. Sękocin Las	ARCHIWALNY: 2. odc.Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las	Warszawa	Okres Gwarancji		12.12.2015	12.12.2015	27.10.2016	30.06.2023	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—				605 209,03	10			brak wymaganych danych
303	1220. S8 Salomea – Wolica wraz z powiązaniami z dr. nr 7 odc. Paszków – Opacz – Łopuszańska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Janki Małe – skrzyżowanie z dw 721 w m. Sękocin Las	ARCHIWALNY: 1. odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) - ETAP I / CZĘŚĆ I	Warszawa	Okres Gwarancji		12.12.2015	12.12.2015	27.10.2016		Strabag sp. z o.o.	5210421928		—				605 290,03	10			brak wymaganych danych
305	1224. S8 Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska – w. Modlińska	ARCHIWALNY: w. Powązkowska - w. Modlińska	Warszawa	zakończona	18.07.2013	18.10.2015	18.10.2015	14.09.2016		Metrostav a.s.	0200000001		—	Umowa nr 66/2013 z 18.07.2013 r.			852 045,32	10			brak wymaganych danych
563	1228. S8 węzeł Marki – Drewnica – węzeł Radzymin	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	Warszawa	Okres Gwarancji	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	17.09.2021	3.05.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	18.11.2019	—	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	166 034 140,97	169 846,91	177 656,53	3		100	96
294	1228. S8 węzeł Marki – Drewnica – węzeł Radzymin	2. Kobyłka (bez węzła) - Radzymin Płd.	Warszawa	Okres Gwarancji	8.02.2016	28.11.2017	3.04.2019	27.04.2023	5.06.2024	Astaldi S.p.A; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	(IT) 00880281001; 8220010022	28.11.2014	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd." w podziale na zadania: Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł „Kobyłka" (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd."	405 895 217,76		434 307,88	3		100	103
293	1228. S8 węzeł Marki – Drewnica – węzeł Radzymin	ARCHIWALNY: 1. Marki - Kobyłka (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	5.10.2015	28.07.2017	10.11.2017		14.06.2023	Salini Polska sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export Pribex sp. z o.o.	7010289738; (IT) 02895590962; (IT) 08105460581; 5242719950	28.11.2014	—	Ogłoszony został przetarg na "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka	331 610 946,13		354 823,71	10			404
1	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wyszków – granica woj. podlaskiego	1a. Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem)	Białystok	Okres Gwarancji	22.02.2016	15.07.2018	3.06.2019	29.12.2020	16.12.2023	Skanska SA	7780001070	28.01.2016	—	Wykonanie Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego", odcinek Ia - Wyszków - węzeł "Poręba" (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości 12,99"	334 787 721,74	334 787 721,74	358 222,86	3	96,47	100	122
327	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wyszków – granica woj. podlaskiego	1b. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Okres Gwarancji	22.02.2016	15.07.2018	6.05.2019	25.08.2021	16.10.2024	PORR SA; Unibep SA	5221054994; 5430200365	17.02.2016	—	„Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego", odcinek Ib – węzeł "Poręba" (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km"	404 469 276,90		473 229,05	3	81,14	113,24	100
225	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. Wyszków – granica woj. podlaskiego	2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Okres Gwarancji	2.02.2016	15.07.2018	4.10.2018	18.01.2021	24.12.2023	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	2.02.2016	—	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km"	248 894 162,03		266 316,75	10		100	100
385	1236. Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów	ARCHIWALNY: gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	Białystok	Okres Gwarancji	10.03.2015	15.07.2017	15.08.2018	17.09.2019	12.06.2024	Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	28.01.2015	—	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego - do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00	454 908 790,35	461 274,70	486 752,41	10		101,72	99
383	1240. S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin	ARCHIWALNY: Wiśniewo - Mężenin	Białystok	Okres Gwarancji	7.08.2014	15.12.2016	7.08.2017	4.02.2020	15.03.2022	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	7.08.2014	—	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700	434 833 187,91	-	465 271,50	10	0	100	100
384	1244. Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo	ARCHIWALNY: Mężenin – Jeżewo	Białystok	Okres Gwarancji	15.03.2015	15.07.2017	27.05.2020	1.09.2023	15.01.2025	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	22.12.2014	—	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85	440 681 137,81	440 681,13	471 528,82	3	103,89	101,73	100
860	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	03. węzeł „Suchań" /z węzłem/ - węzeł „Recz" /z węzłem/	Szczecin	w trakcie realizacji	16.03.2026	24.05.2028	24.05.2028			Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 3: Suchań (z węzłem) – Recz (z węzłem)"	667 521 000,00	667 521,00	747 623,52	10	18,8	18,73	61
202	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	07. węzeł "Piecnik" /z węzłem/ - węzeł 'Wałcz Zachód" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	6.02.2026	24.05.2028	24.05.2028			Budimex SA	5261003187		—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł „Piecnik" (z węzłem) – węzeł „Wałcz Zachód" (bez węzła)".	552 221 154,24	552 221,15	618 487,69	10	19,03	33	61
200	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	05. węzeł „Cybowo" /z węzłem/ - węzeł „Łowicz Wałecki" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	19.02.2026	20.06.2028	20.06.2028			Budimex SA	5261003187		—	"Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Odcinek 5 - węzeł "Cybowo" (z węzłem) - węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)"	592 970 578,23	592 970,58	664 127,05	10	29,93	24	59
198	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	02. węzeł „Stargard Wschód" /bez węzła/ - węzeł „Suchań" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	16.03.2026	5.07.2028	5.07.2028			Budimex SA	5261003187		—	„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł „Stargard Wschód" /bez węzła/ - węzeł „Suchań" /bez węzła/"	450 385 115,94	450 385,12	504 431,33	10	19,9	38	58
199	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	04. węzeł „Recz" /bez węzła/ - węzeł „Cybowo" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	4.05.2026	5.07.2028	5.07.2028			Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 4, węzeł „Recz" (bez węzła) – węzeł „Cybowo" (bez węzła)"	647 000 000,00	647 000,00	724 640,00	10	12,01	8,78	58
861	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	08. węzeł "Witankowo"/bez węzła/ - węzeł "Piła Północ" /z węzłem/	Poznań	w trakcie realizacji		3.07.2028	3.07.2028		2.07.2034	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadanie pn. Budowa drogi S10 Szczecin-Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy m.Wałcz - odcinek 8: Wałcz węzeł "Witankowo" /bez węzła/ - węzeł "Piła Północ"	721 299 158,40	721 299,16	807 855,06	10	10,91	9,41	58
201	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	06. węzeł „Łowicz Wałecki" /z węzłem/ - węzeł „Piecnik" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		31.07.2028	31.07.2028			Budimex SA	5261003187		—	„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 6, węzeł Łowicz Wałecki (z węzłem) – węzeł Piecnik (bez węzła)"	538 050 252,90	538 050,25	602 616,28	12	12,5	17,63	53
196	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	01. węzeł „Szczecin Kijewo" /bez węzła/ - węzeł „Szczecin Zdunowo"	Szczecin	w trakcie realizacji		27.10.2028	27.10.2028			Budimex SA	5261003187		—	„Budowa drogi S-10 Szczecin - Piła, odcinek węzeł "Szczecin - Kijewo" (bez węzła) - węzeł "Szczecin Zdunowo" (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)	204 057 903,90	204 057,90	228 544,85	10	10,43	8	47
203	1260. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10	Szczecin	Okres Gwarancji	18.03.2019	12.10.2020	28.11.2020	6.08.2021	12.01.2026	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	12.09.2017	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10".	57 224 454,82	57 224,45	61 230,17	10	100	100	99
41	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 10	Szczecin	rozwiązana	18.11.2015	18.06.2018	26.05.2019			Energopol Szczecin SA	8520500598	18.11.2015	—	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10	430 488 192,00	431 257,28	460 622,37	10		85,4	311
697	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021			Gzd sp. z o.o. sp. k.; Saferoad Grawil sp. z o.o.; Budimex SA; Pol-Dróg Drawsko Pomorskie SA; PORR SA; MGM Business sp. z o.o.	7393461189; 8670012216; 5261003187; 2530033758; 5221054994; 7811919344		—	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10			200 834,41	10	100	100	brak wymaganych danych
445	1268. Budowa drogi S10 na odcinku obwodnicy Wyrzyska (druga jezdnia)	Budowa obwodnicy Wyrzyska w ciągu S10	Poznań	w trakcie realizacji		16.07.2029	16.07.2029		19.09.2039	Mirbud SA	8361702207		—	Zaprojektowanie i budowa drugiej jezdni obwodnicy Wyrzyska w ciągu drogi ekspresowej SlO wraz z wzmocnieniem jezdni istniejącej do KR6.	121 304 086,11	121 304,09	135 860,58	10	4,59	3,9	32
731	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	1. węzeł Bydgoszcz Południe (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Emilianowo (z węzłem) wraz z rozbudową DK25	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	21.11.2024	24.08.2026	24.08.2026		6.05.2027	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25	410 820 000,00	410 820,00	521 741,40	10	34,57	46	104
433	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	3. węzeł Solec (z węzłem) - węzeł Toruń Zachód (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	21.02.2025	24.04.2026	15.04.2027		20.07.2031	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód	425 869 442,92	425 869,44	540 854,19	10	72,78	81,94	90
733	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	2. węzeł Bydgoszcz Emilianowo (bez węzła) - węzeł Solec (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	2.07.2025	2.08.2026	17.07.2027		30.11.2032	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 2 od węzła Bydgoszcz - Emilianowo do węzła Solec	239 835 489,69	239 835,49	337 646,65	10	45,28	49,9	85
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	4. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.04.2026	20.03.2027	20.03.2027		16.05.2028	Rubau Polska sp. z o.o.; Poltores sp. z o.o.	5252491135; 5223029150		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 4 węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	339 949 475,71	339 949,48	431 735,83	10	21,51	19,4	90
249	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	5.07.2021	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2024	29.01.2029	Budimex SA	5261003187	4.03.2020	—	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	579 819 540,00	593 843,16	680 993,87	10	100	100	100
558	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	5.07.2021	7.08.2023	5.09.2023	2.07.2024	4.11.2028	Mostostal Warszawa SA	5260204995	7.02.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem).	478 301 049,24		559 846,98	10	100	100	99
559	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	7.07.2021	4.09.2023	4.10.2023	3.01.2025	21.10.2028	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	4.03.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)"	450 000 000,00	453 532,62	571 500,00	10	99,43	100	100
886	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	4. Budowa drogi krajowej nr 25 na odcinku w. Bobolice – rondo Bobolice	Szczecin	w trakcie realizacji		11.06.2028	11.06.2028		11.08.2030	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Budowa drogi krajowej nr 25 na odcinku w. Bobolice - rondo Bobolice	38 085 513,67	38 085,51	42 655,78	10	6,22	0	43
250	1292. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) – w. Szczecinek Północ (z węzłem)	Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek	Szczecin	w trakcie realizacji	2.04.2024	30.07.2026	25.09.2026		25.11.2031	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—		1 107 000 000,00	1 107 000,00	1 239 840,00	10	92,4	90,68	103
360	1296. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.03.2017	15.04.2019	10.08.2019	7.12.2023		Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	13.11.2015	—	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	322 817 734,32	331 176,79	345 414,98	10	100	100	104
408	1320. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Oborniki – węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	Budowa drogi S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	Poznań	w trakcie realizacji		3.07.2028	3.07.2028		14.09.2043	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	853 456 675,21	853 456,68	955 871,48	10	9,1	15	58
61	1324. S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. płn. Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. płn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) IIb etap	Poznań	zakończona		6.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	Skanska SA	7780001070		—	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 - ETAP IIB - S11 od węzła "Rokietnica" - km 7+740,00 do węzła "Swadzim" - km 13+068,00		140 248,08	140 248,08	5		100	brak wymaganych danych
27	1332. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	5.12.2014	18.08.2017	15.11.2017	10.04.2019	1.09.2022	Budimex SA	5261003187	18.11.2014	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11".	293 395 835,75	331 078,40	313 933,54	3	100,27	99,79	100
33	1336. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II	Poznań	Okres Gwarancji	8.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.01.2018	20.09.2022	Duna Polska SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573; (PT) 500197814	10.10.2014	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (II etap)".	284 264 227,07		304 162,77	3	100	100	100
863	1340. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	Dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno.	Poznań	w trakcie realizacji	17.08.2026	17.07.2027	17.07.2027		30.12.2024	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; oscinek III dobudowa drugiej jezdni na odcinku obwodnicy m. Kępno.	69 076 296,50	69 076,30	77 365,45	10	11,53	8,53	78
862	1340. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	węzeł "Ostrzeszów Północ" - węzeł "Kępno Północ"	Poznań	w trakcie realizacji		13.09.2029	13.09.2029		13.06.2039	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; odcinek II węzeł Ostrzeszów Północ - węzeł Kępno Północ	588 232 566,40	588 232,57	658 820,47	10	5,81	4	32
411	1340. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	węzeł „Przygodzice" – węzeł „Ostrzeszów Północ" (bez węzła)	Poznań	w trakcie realizacji		31.05.2029	31.05.2029			Mirbud SA	8361702207		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 Ostrów Wlkp. - Kępno; odcinek I węzeł Przygodzice - węzeł Ostrzeszów Północ (bez węzła)	549 441 000,00	549 441,00	615 373,92	10	4,66	6,86	33
31	1344. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Poznań	Okres Gwarancji; zakończona	3.11.2016	7.08.2018	7.08.2018	13.09.2019	6.06.2023	Budimex SA	5261003187	7.10.2015	—	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 - odcinek I GDDKiA O/Op-D-3/75-418-42/14	66 022 710,00	66 022,71	73 126,75	10		100	91
332	1348. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Poznań	Okres Gwarancji	4.07.2019	2.05.2021	3.09.2021	14.07.2022	19.10.2026	Intercor sp. z o.o.	6492086506	2.10.2017	—	Zaprojektowanie i wybudowanie "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II"	122 606 490,28	122 606,49	149 223,09	10	100	100	98
111	1352. Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	I odc. Kępno - Siemianice	Poznań	w trakcie realizacji		28.03.2028	28.03.2028		12.04.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. I, Kępno - Siemianice	375 650 011,00	375 650,01	420 728,01	10	7,44	0	64
838	1352. Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	III odc. Gotartów - początek obwodnicy Olesna	Opole	w trakcie realizacji	13.07.2026	26.04.2028	26.04.2028		26.05.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. III, Gotartów - początek obw. Olesna	464 941 426,57	464 941,43	520 734,40	10	9,34	5	62
837	1352. Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	II odc. Siemianice - Gotartów	Opole	w trakcie realizacji		14.07.2028	14.07.2028		18.09.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą:„Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianice – Gotartów.	577 556 748,89	577 556,75	646 863,56	10	8,13	0	57
365	1364. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Opole	Okres Gwarancji	16.03.2021	20.11.2022	28.07.2023	15.03.2024	10.10.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	20.05.2019	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 692 363,55	667 692,36	788 210,84	3	100	100	99
370	1380. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Wieniawa (z węzłem)	1. gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		13.09.2028	13.09.2028			Budimex SA	5261003187		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) - odcinek 1 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła)	452 092 429,83	452 092,43	506 343,52	10	6,97	8,1	56
853	1380. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Wieniawa (z węzłem)	2. węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji		15.08.2028	15.08.2028			Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) Odcinek 2 węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem).	597 392 518,08	485 684,97	669 079,62	10	6,89	8,06	56
64	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	1. Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08 (wraz z obiektem)	Lublin	w trakcie realizacji	27.04.2026	26.05.2027	26.05.2027		26.05.2028	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma", Odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08 (wraz z obiektem) długość ok. 9,81 km".	357 899 755,85	357 909,76	400 847,73	10	8,06	6,93	85
243	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	4. Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) - Dorohusk	Lublin	w trakcie realizacji	20.04.2026	26.05.2027	26.05.2027		26.05.2028	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma) odcinek nr 4: węzeł „Chełm Wschód" (bez węzła) – Dorohusk"	1 000 000 000,00	1 000 000,00	1 120 000,00	10	8,51	5,38	85
240	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	3. obiekt WD-15 (wraz z obiektem) - w. Chełm Zachód (bez węzła)	Lublin	w trakcie realizacji	1.06.2026	19.06.2027	19.06.2027			Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk, na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma), odcinek nr 3: obiekt WD-15 (wraz z obiektem) - węzeł „Chełm Zachód" (bez węzła).	760 038 777,59	760 038,78	851 243,43	10	22,25	8,97	84
462	1392. Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji	3.07.2023	14.12.2024	22.08.2025			Strabag sp. z o.o.	5210421928	14.06.2021	—	Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46	441 942,91	600 216,34	10	100,17	90,58	128

493	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów" (z węzłem)	Łódź	Okres Gwarancji	5.10.2018	5.12.2021	12.12.2022	21.12.2023	28.10.2027	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	5.10.2018	—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź – Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik”. Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź – Teofilów”	561 801 101,49	633 551,67	669 812,77	10	99,89	100	88
494	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	Okres Gwarancji	22.08.2019	22.04.2023	18.07.2023	6.11.2024	31.07.2028	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000	22.08.2019	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik	724 146 051,21	733 827,23	847 250,88	3	100	100	99
454	1404. Budowa drogi S 16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	2. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	Olsztyn	w trakcie realizacji	17.02.2026	13.06.2028	13.06.2028			PORR SA	5221054994		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) –Ełk (S61), odcinek Olsztyn –Biskupiec (budowa drugiej jezdni), odcinek Barczewo - Biskupiec”.	456 919 411,08	457 692,79	511 749,74	10	14,45	25,61	59
273	1404. Budowa drogi S 16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	1. Olsztyn Wschód - Barczewo	Olsztyn	w trakcie realizacji	9.09.2026	16.07.2028	16.07.2028		25.09.2034	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) –Ełk (S61), odcinek Olsztyn –Biskupiec (budowa drugiej jezdni), odcinek Olsztyn Wschód-Barczewo”.	507 412 682,28	507 412,68	568 302,20	10	8,43	13,99	55
276	1408. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.07.2021	28.11.2023	31.07.2024		31.07.2029	PORR SA	5221054994	28.05.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S16 Olsztyn (S51)-Ełk (S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo" Aneks nr 1 - zwiększenie MWZ - zwiększenie limitu waloryzacji do +/- 10%, a w konsekwencji zwiększenie MWZ do 112% Aneks nr 2 - roboty dodatkowe zwiazane z budową przyłacza wodociagowego i energetycznego na działce nr 10/10 Nowe Bagienice. Aneks nr 3 - roboty dodatkowe związane z wymianą gruntów. Aneks nr 4 - roboty dodatkowe zwiazane z posadowieniem dodatkowych ekranów akustycznych. Aneks nr 5 - roboty dodatkowe związane z wykonaniem zabezpieczenia prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych. Aneks nr 6 - zwiększenie MWZ - zwiększenie limitu waloryzacji do 15% (MWZ 117%). Aneks nr 7 - wymiana gruntu W80. Aneks nr 8 - zmiana CnU. Aneks nr 9 - wydłużenie GJ. Aneks nr 10 - oznakowanie eksperymentalne. Anek nr 11 - zwiększenie MWZ - Roszczenie 57 - koszty w przedłużonym Cnu. Aneks nr 12 - zwiększenie MWZ - wymiana gruntów. Aneks nr 13 - zwiększenie MWZ - rewizja R57 Aneks nr 14 - zwiększenie MWZ - zwiększenie limitu walryzacji do 25 % (MWZ 131,62%)	625 887 983,37	625 887,98	823 782,64	10	99,96	99,9	100
488	1414. Budowa drogi S16 Ełk – Białystok, odc. Knyszyn – Krynice	Knyszyn - Krynice (istn. dk65)	Białystok	w trakcie realizacji	12.05.2026	14.05.2028	14.05.2028		11.07.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	"Projekt i budowa drogi S16 odc. Knyszyn - Krynice"	314 700 000,00	314 700,00	352 464,00	10	11,98	17,58	61
362	1424. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.10.2020	30.09.2021		24.11.2025	PORR SA	5221054994	25.07.2017	—	Projekt i budowa węzła "Lubelska" na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	190 392 755,35	195 999,16	203 720,25	10	97	100	100
361	1424. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	5.11.2018	30.04.2021	5.10.2022		30.04.2026	Warbud SA	5260152146	22.11.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km	224 861 772,38	233 007,87	260 839,66	10	99,33	100	113
10	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli	Lublin	Okres Gwarancji	13.04.2018	27.05.2019	31.08.2020	28.07.2023	10.03.2031	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	—	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km"	370 482 446,43	382 997,94	396 416,22	10	100	100	111
68	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	2. obwodnica Kołbieli	Lublin	Okres Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	27.10.2022	10.03.2031	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	—	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km"	225 489 433,89	387 837,75	387 837,75	10	100	100	107
71	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	3. koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Okres Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	8.10.2021	20.12.2029	Budimex SA	5261003187	27.01.2016	—	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km"	289 972 500,00	338 683,49	362 146,12	10	100	100	102
254	1432. S17 Garwolin – Kurów	5. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy	Lublin	Okres Gwarancji	28.04.2016	30.04.2018	4.09.2018	29.12.2020	25.10.2023	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. [Zwoleń]; Energopol Szczecin SA	8111532371; 8520500598	30.12.2014	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy.	233 082 003,72	244 062,70	249 397,74	10	100	100	107
253	1432. S17 Garwolin – Kurów	4. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	Lublin	Okres Gwarancji	11.01.2017	19.05.2019	20.07.2019	25.03.2020	31.08.2024	Duna Polska SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573; (PT) 500197814	19.10.2015	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)	270 821 054,36	272 858,84	289 778,53	10	100	100	100
244	1432. S17 Garwolin – Kurów	3. granica województwa - w. Skrudki	Lublin	Okres Gwarancji	6.04.2017	9.12.2018	26.05.2020		30.06.2025	PORR SA	5221054994	9.11.2015	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem)	608 810 147,96	625 013,59	651 426,86	10	100	100	108
20	1432. S17 Garwolin – Kurów	1. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	22.07.2019	8.12.2020	15.07.2025	Budimex SA	5261003187	22.09.2015	—	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km"	288 577 825,14	296 611,84	308 778,27	10	100,05	100	100
57	1432. S17 Garwolin – Kurów	2. koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	9.07.2019	8.12.2020	15.07.2025	Budimex SA	5261003187	22.09.2015	—	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km"	313 625 595,57	321 654,25	335 579,39	10	100,06	100	99
274	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	6. węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe" wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji	22.07.2025	14.04.2026	18.04.2028			Budimex SA	5261003187		—		440 634 409,11	448 467,94	490 212,96	10	53,33	69,07	73
562	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	7. węzeł „Zamość Południe" bez węzła – węzeł ,,Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła	Lublin	w trakcie realizacji	2.02.2026	28.05.2026	16.04.2028			KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	(TR) 5750032195		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Odcinek nr 7: węzeł "Zamość Południe" bez węzła - węzeł "Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła; dł. 18,498 km	822 460 410,00	822 470,50	896 481,85	10	23,77	20,25	72
275	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji	27.06.2025	28.05.2026	28.05.2026			Budimex SA	5261003187		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km.	598 268 789,70	598 659,13	652 112,98	10	58,37	68,84	112
716	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	8. Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z pasami włączania i wyłączania	Lublin	w trakcie realizacji	30.09.2026	11.04.2027	11.04.2027			Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, Odcinek nr 8: Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych Jeziernia Wschód i Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego wraz z pasami włączania i wyłączania	63 787 036,17	64 009 692,43	71 441,48	10	8,77	9,62	85
261	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	4. węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji		20.07.2028	20.07.2028		31.08.2033	SP Sine Midas Stroy sp. z o.o.; Gap Inşaat yatirim ve diş ticaret anonim şirketi; Fabe Polska sp. z o.o.	(KZ) 060340007296; (TR) 3890092501; 9591969133		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne”, odcinek nr 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła - węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem.	503 961 270,18	503 961,27	564 436,62	10	4,11	1,04	56
256	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	1. Piaski, węzeł "Piaski Wschód" wraz z węzłem - węzeł "Łopiennik" wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji		28.08.2028	28.08.2028		27.09.2029	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne. Odcinek nr 1: Piaski, węzeł „Piaski Wschód” („Chełm”) wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” („Łopiennik”) wraz z węzłem	809 984 448,33	809 984,45	907 182,58	10	4,13	4,14	53
561	1440. Budowa drogi S17 Piaski – Hrebenne	3. węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji		11.09.2028	11.09.2028			Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne", odcinek nr 3: węzeł "Krasnystaw Północ" ("Krasnystaw I") wraz z węzłem - węzeł "Izbica" ("Tarzymiech") wraz z węzłem	961 547 274,96	961 547,27	1 076 932,95	10	6,28	6,85	52
279	1444. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciagu drogi S17	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2019	16.04.2021	9.08.2023		15.10.2028	Duna Polska SA	6750001573	17.11.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, dł. ok. 10 km	193 424 134,62	303 165,57	303 165,57	10	100	100	100
6	1448. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	1. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	11.01.2023	29.08.2024	30.04.2025			PORR SA	5221054994	12.03.2021	—	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	526 223 250,63	526 223,25	694 614,69	10	98,67	99	130
601	1448. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	3. węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) - węzeł Białystok Północ (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	8.07.2026	19.11.2027	19.11.2027		19.02.2029	Unibep SA	5430200365		—	Projekt i budowa drogi S19 Dobrzyniewo - Sokółka, odcinek: węzeł Czarna Białostocka (bez węzła) - Białystok Północ (bez węzła)	347 795 124,79	347 795,12	389 530,54	10	10,66	4,3	72
368	1448. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	2. węzeł Sokółka Północ (bez węzła) - węzeł Czarna Białostocka (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		21.06.2028	21.06.2028			Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		—	„Projekt i Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: węzeł Sokółka Północ (bez węzła) - węzeł Czarna Białostocka (z węzłem)”	828 831 081,40	828 831,08	928 290,81	10	6,66	6,66	59
688	1452. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	2. Krynice (od istniejącej dk 65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	12.03.2024	19.11.2024	15.10.2026		4.04.2030	PORR SA; Unibep SA	5221054994; 5430200365	19.05.2021	—	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+008 (km roboczy wg DHV na granicy działek nr 224/4 i 357 – obręb Dobrzyniewo Duże) do km 35+185 (na granicy działki nr 45 z działką nr 3/24 – obręb Jeroniki), Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19 z powiązaniem do S8, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Dobrzyniewo Duże i Choroszcz.	405 605 136,15	330 727,03	515 118,52	10	86,02	87,75	100
602	1452. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	1. węzeł Białystok Północ (bez węzła) - węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	8.09.2026	14.05.2028	14.05.2028			Unibep SA	5430200365		—		320 889 472,72	364 851,33	364 851,33	10	10	6,84	61
894	1452. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	3. węzeł Dobrzyniewo Północ	Białystok	w trakcie realizacji		16.03.2029	16.03.2029			PORR SA	5221054994		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 odc. węzeł Dobrzyniewo Północ	20 889 090,00	20 889,09	23 395,78	10	2,18	2,18	28
584	1454. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Deniski	ARCHIWALNY: 1c. węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski	Białystok	rozwiązana		9.06.2024	30.10.2024			Duna Polska SA	6750001573	27.11.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Ploski	396 981 704,99	396 981,70	444 619,51	10			151
583	1454. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Deniski	ARCHIWALNY: 1b. węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) - węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	rozwiązana		27.05.2024	23.09.2024			Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	9.12.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka	456 142 253,64	456 142,25	510 879,32	10			155
8	1454. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Deniski	ARCHIWALNY: 1a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) - węzeł Białystok Księżyno (z węzłem)	Białystok	rozwiązana		18.06.2027	18.06.2027		21.10.2029	Budimex SA	5261003187	9.12.2020	—	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)	577 003 174,56		646 243,56	10		8	90
926	1455. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Deniski – węzeł Boćki (z węzłem)	2a. Deniski - Haćki	Białystok	w trakcie realizacji	11.09.2024	29.07.2024	29.07.2024		10.01.2030	Unibep SA; Budrex sp. z o.o.; Value Engineering sp. z o.o.	5430200365; 9661544351; 7010481281	29.01.2021	—	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki	305 415 152,94	305 415,15	387 877,24	10	86,86	99,9	162
927	1455. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Deniski – węzeł Boćki (z węzłem)	2b-1. Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do istn. DK19)	Białystok	w trakcie realizacji		15.04.2026	15.04.2026			Budimex SA	5261003187	6.09.2021	—	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19	325 986 900,00	325 986,90	414 003,36	5	105,98	95,5	111
929	1455. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Deniski – węzeł Boćki (z węzłem)	2c. węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	10.10.2023	15.04.2026	15.04.2026			Strabag sp. z o.o.	5210421928	15.10.2021	—	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)	309 350 184,13	310 633,83	399 061,74	5	86,88	99,5	93
928	1455. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Deniski – węzeł Boćki (z węzłem)	2b-2. Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (od istn. DK19 do istn. DK66)	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2024	14.06.2025	15.08.2025	29.01.2026	15.02.2031	Unibep SA; Budrex sp. z o.o.; Value Engineering sp. z o.o.	5430200365; 9661544351; 7010481281		—	Projekt i budowa obwodnicy Bielska Podlaskiego w ciągu drogi krajowej nr 66 na odcinku od ist. DK19 do ist. DK66	77 739 934,68	80 309,62	90 955,72	5	116,62	100	99
710	1457. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. węzeł Boćki (bez węzła) – Chlebczyn	węzeł Boćki (bez węzła) - Malewice	Białystok	w trakcie realizacji	10.10.2023	2.05.2025	15.12.2025		10.09.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	6.09.2021	—	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice	343 584 035,95	362 785,98	459 474,93	10	114,73	99,99	117
711	1457. Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. węzeł Boćki (bez węzła) – Chlebczyn	Malewice - Chlebczyn	Białystok	w trakcie realizacji	7.02.2024	30.04.2025	29.04.2026		8.10.2026	KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	(TR) 5750032195	15.10.2021	—	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn	665 210 000,00	665 393,39	844 816,70	10	88,43	88	111
442	1462. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji	20.01.2025	25.08.2025	15.10.2027		23.02.2027	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy).	391 538 155,38	398 176,96	458 099,64	10	75,69	67,04	83
236	1463. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	1. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ)	Lublin	w trakcie realizacji	22.05.2026	16.04.2026	16.04.2026			Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		—	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część I Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyn Podlaski Północ) o długości 22,329 km	570 729 302,96	570 729,30	724 826,21	10	23,59	8,1	114
239	1463. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	2. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji	22.01.2026	15.04.2026	15.04.2026			Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część II Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) o długości 18,136 km	626 492 080,65	626 492,08	795 644,94	10	25,39	29,56	115
478	1464. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) – Lubartów w. „Lubartów Północ”	1. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	17.05.2024	1.10.2025	19.05.2026		14.08.2031	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ” , odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km.”	183 443 924,46	197 535,50	246 149,70	10	100	99,79	100
242	1464. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) – Lubartów w. „Lubartów Północ”	2. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ	Lublin	w trakcie realizacji	22.04.2026	15.04.2026	15.04.2026		15.09.2027	Rubau Polska sp. z o.o.; Poltores sp. z o.o.	5252491135; 5223029150		—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km.	389 997 651,99	389 997,65	495 297,02	10	23,4	14	115
463	1468. Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Lublin – Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji	25.11.2024	25.08.2024	30.06.2028		17.10.2029	Duna Polska SA	6750001573	26.02.2021	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)	835 660 771,00	835 660,77	1 275 811,40	10	59,45	65,27	77
281	1472. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Dąbrowica – w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"	Lublin	Okres Gwarancji	19.11.2014	29.11.2016	1.12.2016	8.11.2018	14.12.2021	Budimex SA	5261003187	29.10.2014	—	Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19	423 880 193,38		453 551,81	10	97,08	100	100
283	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	1. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	Lublin	Okres Gwarancji	12.08.2019	28.06.2021	24.11.2022	22.08.2025	16.11.2027	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	28.02.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica" obecnie „Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł „Niedrzwica D." obecnie „Niedrzwica Duża" z węzłem, długości ok. 12 km.	312 298 173,42	312 298,17	344 096,84	10	100	100	105
390	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	Lublin	Okres Gwarancji	29.11.2019	28.06.2021	30.11.2022	10.02.2025	12.08.2027	Duna Polska SA	6750001573	28.02.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł "Niedrzwica D." obecnie "Niedrzwica Duża" bez węzła - Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km	498 028 294,99	498 396,07	591 517,23	10	100	100	100
285	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodków' obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Gwarancji	7.10.2019	28.06.2021	17.03.2023	22.08.2025	15.05.2028	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	28.02.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km	319 457 083,38	326 096,56	357 333,13	10	100	100	97
412	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	1. Kraśnik (w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.06.2019	26.04.2021	16.08.2022		15.09.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" - bez węzła) - Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km”	389 936 041,56	417 456,99	539 016,02	10	100	100	99
413	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ'- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.07.2019	2.05.2021	10.12.2021		31.01.2027	Duna Polska SA	6750001573	30.10.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" - węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok. 7 km	148 543 963,51	184 237,67	211 075,60	10	100	100	99
414	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łążek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)	Lublin	Okres Gwarancji	5.08.2019	30.03.2021	30.11.2023	19.07.2024	4.12.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ” Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km	183 549 848,37	269 931,94	273 129,21	10	100	100	98
17	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	28.02.2020	4.08.2021	27.10.2021	28.12.2022	15.08.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	—	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Lasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdziary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”	236 328 298,82	236 413,50	252 871,28	10	100	100	100
193	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	10.10.2019	18.10.2021	16.06.2022	28.10.2022	1.07.2027	Mosty Łódź SA	7270126890	18.06.2018	—	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” od węzła „Zdziary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (bez węzła) o długości około 9 km ”.	286 886 390,59	287 252,97	306 968,44	10	100	100	99
204	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	7.01.2020	18.10.2021	22.10.2021	19.12.2025	14.09.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	—	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Południe” (z węzłem) o długości około 6 km ”.	196 339 975,77	196 428,43	210 083,77	10	100	100	100
206	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	11.03.2020	25.09.2021	18.11.2021	1.09.2023	24.12.2026	Budimex SA	5261003187	9.08.2018	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie "B" od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamień” (bez węzła) o długości około 10,5 km”.	333 520 613,12	334 570,22	356 867,06	10	100	100	102
205	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	10.02.2020	27.04.2022	27.04.2022	14.12.2022	29.04.2027	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	14.11.2018	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) Zadanie „A” od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5km”.	272 457 297,38	272 740,11	305 342,89	10	100	100	98
207	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	ARCHIWALNY: 9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	30.01.2024	6.05.2027	Budimex SA	5261003187	21.12.2018	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamień” (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km	286 403 716,49	286 423,86	313 612,07	10	100	100	100
546	1488. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rzeszów	w trakcie realizacji	15.05.2024	21.08.2026	21.08.2026		12.09.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni).	272 830 814,75	305 725,89	338 277,47	10	77,24	93	105
460	1492. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – Stobierna	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Rzeszów	Okres Gwarancji; zakończona	23.07.2015	5.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	5.06.2014	—	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna	289 978 814,46		310 277,33	10		100	100
461	1496. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. „Świlcza” – w. Rzeszów Południe	ARCHIWALNY: Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okres Gwarancji	2.06.2015	9.08.2017	9.08.2017	2.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	9.04.2014	—	„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"	342 566 799,40	342 566,80	366 546,48	10		100	100
73	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	1.03.2022	14.06.2026	7.01.2028		5.03.2030	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	10.07.2020	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	2 230 165 684,48	2 230 165,68	3 039 750,50	10	72,23	67,24	84
486	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	7. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	29.09.2023	12.11.2024	4.08.2025		30.09.2027	Strabag sp. z o.o.	5210421928	12.07.2021	—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km"	478 907 636,94	478 907,64	608 212,70	10	95,12	99,98	123

600	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	6. węzeł Iskrzynia (z węzłem) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	14.03.2023	25.06.2025	29.04.2026		13.09.2026	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	13.09.2021	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	365 074 863,34	365 074,86	463 645,08	10	94,14	99,5	109
213	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	2. w. Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z tymczasowym łącznikiem S19 z DK 19)	Rzeszów	w trakcie realizacji	4.09.2023	14.09.2026	28.11.2026		14.02.2027	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik długości około 11,6 km	1 253 370 000,00	1 254 111,94	1 591 779,90	10	80,83	86,96	98
487	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	8. w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa)	Rzeszów	w trakcie realizacji	23.07.2025	10.08.2026	10.08.2026		11.10.2027	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km"	1 541 121 487,77	1 541 121,49	1 972 635,50	10	20,09	21,51	106
937	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	Kontynuacja 5. węzeł Domaradz (bez węzła) – w. Iskrzynia (bez węzła)	Rzeszów	rozwiązana		7.06.2026	7.06.2026		8.11.2027				—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km"		1 063 251,94	1 190 842,17	10	12,75	13,37	brak wymaganych danych
758	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	4. Lutcza - w. Domaradz (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		29.05.2030	29.05.2030		28.05.2029	KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	(TR) 5750032195		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km	1 416 239 220,00	1 416 239,22	1 586 187,93	10	4,86	4,61	40
701	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	3. Jawornik - Lutcza	Rzeszów	w trakcie realizacji		13.06.2031	13.06.2031		28.06.2046	Gülermak SA; Budimex SA; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	5272741322; 5261003187; 1000032151		—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km	1 909 653 720,00	1 909 653,72	2 138 812,17	10	4,02	5	29
13	1508. S51 Olsztyn – Olsztynek (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2016	29.04.2019	9.12.2019	21.09.2023	31.08.2033	Budimex SA	5261003187	29.03.2016	—	Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe	913 017 870,96	1 043 055,63	1 094 974,97	10	100	100	100
328	1508. S51 Olsztyn – Olsztynek (S7)	2. Olsztyn Południe - Olsztynek	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	6.02.2015	12.05.2017	12.12.2019		27.06.2022	Energopol Szczecin SA	8520500598	6.02.2015	—	Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek	394 867 895,34	394 867,90	467 918,46	3	99,23	111,95	111
467	1516. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.07.2020	13.07.2023	3.06.2025		31.08.2025	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mosty Łódź SA; Gülermak SA	1000032151; 7270126890; 5272741322	13.11.2018	—	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)	1 427 968 500,00	1 427 968,50	1 927 757,48	10	95,2	100	93
53	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji	27.09.2019	14.10.2020	21.10.2021	31.08.2023	8.04.2025	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	31.10.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km	288 323 241,81		320 038,80	10		100	107
55	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	3.09.2019	14.10.2020	8.12.2021	28.03.2023	15.04.2028	Budimex SA	5261003187	31.10.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]	342 134 196,09	346 390,55	390 032,98	10	108,68	100	99
47	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji; Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2020	21.10.2020	16.03.2022	13.10.2023	21.10.2030	Duna Polska SA	6750001573	21.12.2017	—	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe”(z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód”(bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km”.	218 105 688,56	218 179,49	250 821,54	10	100	114,8	99
44	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	ARCHIWALNY: 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana		30.11.2020	30.11.2020			Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	30.01.2018	—	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]	479 116 813,03		512 654,99	10		4,2	308
45	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji	19.08.2019	9.12.2020	8.07.2021	22.05.2023	4.06.2028	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	9.02.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo”(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe”(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]	380 339 782,86		406 963,57	10	100	100	100
331	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	ARCHIWALNY: 4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana	16.03.2022	3.11.2021	3.11.2021			Toto S.p.A. Costruzioni Generali	(IT) 02208250692	11.10.2018	—		525 681 936,24		562 479,67	10		6,35	263
574	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	1. Kontynuacja węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji	15.12.2021	8.07.2023	7.08.2024	22.12.2025	2.11.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	8.01.2020	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]	749 962 055,99	749 962,06	877 455,61	10	102,55	100	100
743	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	4. Kontynuacja węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	25.05.2022	19.05.2025	24.08.2026		15.10.2031	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) - węzeł "Kolno" (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,963 km	713 408 472,26	713 408,47	834 687,91	10	110,84	98	104
11	1528. Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015	20.05.2021	27.01.2021	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"		126 216,46	151 599,46	5		102,64	brak wymaganych danych
444	1532. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	ARCHIWALNY: obw. Szczuczyna, II jezdnia	Białystok	Okres Gwarancji	16.10.2018	26.03.2020	14.05.2020	20.01.2021	1.04.2026	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	26.05.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.	75 080 380,94	75 080,38	80 336,01	10	100	100	106
388	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.10.2019	4.06.2021	29.04.2022	14.05.2026	30.09.2026	Budimex SA	5261003187	4.07.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki.	484 287 713,04	-	577 322,76	10	100	100	100
387	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Ełk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	2.10.2020	19.06.2021	3.11.2023		4.07.2026	Trakcja SA; Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.	5250002439; 5260204995; 5420201794	19.07.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16).	685 948 284,67	720 806,35	1 102 480,31	10	113,96	100	100
381	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Ełk Południe (z węzłem)	Olsztyn	Okres Gwarancji	16.03.2020	6.07.2021	31.05.2022		30.09.2026	PORR SA; PORR Bau GmbH; Unibep SA	5221054994; (AT) ATU36891100; 5430200365	6.08.2018	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr.państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc.Szczuczyn - Węzeł EłkPołudnie	699 510 021,67	794 609,42	794 609,42	10	111,25	100	112
36	1540. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWALNY: obwodnica Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	3.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	14.05.2024	Budimex SA	5261003187	29.09.2015	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61– Odcinek A i Odcinek B"	299 454 570,00	299 454,57	320 416,39	10	100	100	100
25	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWALNY: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	rozwiązana		6.11.2022	6.11.2022			Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.; Pizzarotti SA	1755470158; 1102230646	6.06.2017	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	605 580 962,90		647 971,63	10		2,9	173
573	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWALNY: Kontynuacja - koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.01.2020	8.09.2022	13.07.2023	30.09.2026	22.04.2028	Budimex SA	5261003187	8.01.2020	—	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	1 037 796 621,93	1 037 796,62	1 214 222,05	10	94,74	100	100
181	1554. Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów	Granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów	Kielce	w trakcie realizacji		12.07.2027	12.07.2027		20.09.2027	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów	1 004 117 943,71	1 004 117,94	1 124 612,10	10	10,35	9,14	81
182	1556. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce	1. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	Kielce	w trakcie realizacji	13.12.2024	9.09.2025	19.03.2027			Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		—	Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów-Kielce	537 699 999,99	537 700,00	726 650,60	10	64,86	82	92
184	1556. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce	2. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (DK 73)	Kielce	w trakcie realizacji	23.04.2026	24.07.2026	24.07.2026		8.12.2031	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce odc. Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)-Kielce (DK nr 73)	713 402 055,63	713 402,06	799 010,30	10	6,32	6,6	107
434	1558. Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Cedzyna – Łagów wraz z obwodnicą Łagowa	Cedzyna - Łagów wraz z obw. Łagowa	Kielce	w trakcie realizacji		28.03.2028	28.03.2028		26.04.2029	Duna Polska SA	6750001573		—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa"	1 149 762 210,00	1 149 762,21	1 287 733,68	10	8,72	9	64
435	1560. Budowa drogi S74 Kielce – Nisko, odc. Łagów – Jałowęsy – Tomaszów	Łagów – Jałowęsy – Tomaszów	Kielce	w trakcie realizacji	21.09.2026	20.07.2027	20.07.2027		17.02.2029	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534		—	Projekt i budowa drogi S74 Kielce - Nisko. odc. Łagów - Jałowęsy - Tomaszów	632 234 597,60	632 234,60	708 102,75	10	13,16	13,16	81
436	1564. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.02.2023	31.10.2024	12.12.2025		16.06.2026	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	17.06.2021	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK 9"	403 662 229,39	403 662,23	529 066,94	10	97	99,23	100
499	1564. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznika północnego)	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.02.2023	14.04.2025	14.04.2025		28.11.2029	Mostostal Warszawa SA	5260204995	30.11.2021	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą " Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 - Łącznik Północny "	57 509 068,94	57 509,07	67 285,61	10	99,93	99,94	100
126	2016. Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Wrocław	Okres Gwarancji	14.12.2016	15.04.2020	15.04.2020	19.10.2020	26.10.2025	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	14.12.2016	—	Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5	73 451 216,23		78 592,80	3	100	100	100
670	2064. Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji	2.10.2023	18.04.2025	15.12.2025		18.04.2030	Budimex SA	5261003187	14.05.2021	—	Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96	250 332,86	316 415,31	10	99,56	100	100
634	2068. Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu dk 8	obwodnica Sztabina	Białystok	w trakcie realizacji	15.09.2023	1.05.2025	15.12.2025		1.05.2030	Budimex SA	5261003187	28.05.2021	—	Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 330,70	134 825,33	171 228,17	10	99,59	100	100
635	2072. Budowa obwodnicy Białobrzegów w ciągu dk 8	Obwodnica Białobrzeg	Białystok	w trakcie realizacji		13.07.2028	13.07.2028		31.08.2029	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Projekt i Budowa obwodnicy Białobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 8	181 925 610,00	181 925,61	203 756,68	10	7,4	7,4	57
660	2080. Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9	Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9	Warszawa	w trakcie realizacji		30.04.2029	30.04.2029			Mirbud SA	8361702207		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Projekt i Rozbudowa drogi krajowej nr 9 na odcinku Skaryszew- do początku obwodnicy Iłży od km ok 20+700 do km ok 32+900 wraz z budową obwodnicy Skaryszewa. Odcinek 1. Projekt i budowa Obwodnicy Skaryszewa. Odcinek 2. Projekt i rozbudowa DK9 od km ok 20+700 do km ok. 32+900.”		91 314,76	102 272,53	10	4,16	20	30
309	2084. Budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	Budowa obwodnicy Iłży	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	24.09.2020	18.05.2022	18.08.2022		30.05.2027	Intercor sp. z o.o.	6492086506	18.10.2018	—	Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	184 972 461,35	207 169,16	207 169,16	10	100	100	100
422	2088. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego DK 9	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	19.11.2021	9.04.2024	9.04.2024		24.05.2029	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o.	9591969133; (KZ) 060340007296	9.07.2020	—	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa obwodnicy Ostrowca Świetokrzyskiego DK9"	52 921 333,43	52 921,33	67 210,09	10	98,42	100	99
334	2118. Budowa obwodnicy Głogowa	Budowa obwodnicy miasta Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12	Wrocław	w trakcie realizacji		3.11.2028	3.11.2028		7.02.2030	Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości ok. 18,5 km	798 202 873,98	798 202,87	893 987,22	10	5,63	0	46
605	2120. Budowa obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12	Budowa obwodnicy miasta Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12	Zielona Góra	w trakcie realizacji		13.12.2028	13.12.2028			Mirbud SA	8361702207		—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka w ciagu drogi krajowej nr 12	158 350 669,55	158 350,67	177 352,75	10	5,94		35
650	2124. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	3.08.2023	30.03.2025	10.12.2025		27.01.2031	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	30.06.2021	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12	246 832 635,59	246 832,64	319 398,64	10	118,95	100	100
676	2140. Budowa obwodnicy Srocka w ciągu dk 12	Budowa obwodnicy m. Srock w ciągu drogi krajowej nr 12 (91)	Łódź	w trakcie realizacji		7.07.2028	7.07.2028			Budimex SA	5261003187		—	Budowa obwodnicy Srocka w ciągu drogi krajowej nr 12	81 899 506,95	81 899,51	91 727,45	10	6,09	7,18	49
392	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	Szczecin	rozwiązana	8.11.2019	9.07.2021	9.07.2021			Energopol Szczecin SA	8520500598	9.03.2018	—	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13	140 422 950,00	140 422,95	144 635,64	10		34	259
708	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Hakena do węzła "Siadło Górne" /bez węzła/	Szczecin	Okres Gwarancji	16.06.2021	29.03.2024	29.03.2024	8.05.2024	24.04.2034	Budimex SA	5261003187	25.03.2021	—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Warzymic i Przecławia w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek1-od Ronda Hakena do węzła "Siadło Górne" /bez węzła/"	85 972 522,80	85 972,52	100 587,85	10	100	100	80
757	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	2. Odcinek 2 od węzła "Siadło Górne" /z węzłem/ do węzła "Szczecin Zachód" /z węzłem/	Szczecin	w trakcie realizacji	20.08.2025	28.07.2028	28.07.2028			Budimex SA	5261003187		—	wykonanie zadania w systemie Buduj pod nazwą„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia DK13 od węzła Siadło Górne /z węzłem/ do węzła Szczecin Zachód /z węzłem/” wraz z budową obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budową infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6”		308 082,29	345 052,16	10	20,81	24,28	42
641	2148. Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu dk 13	Budowa obwodnicy Kołbaskowa w ciągu dk13	Szczecin	w trakcie realizacji	20.08.2025	28.07.2028	28.07.2028			Budimex SA	5261003187		—	wykonania zadania pod nazwą„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia DK13 od węzła Siadło Górne /z węzłem/ do węzła Szczecin Zachód /z węzłem/” wraz z budową obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz budową infrastruktury drogowej na granicznym początkowym odcinku autostrady A6		78 816,47	88 274,45	12	20,1	22,99	42
652	2174. Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	17.06.2024	5.08.2025	1.12.2025		16.01.2031	Polimex Infrastruktura sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509		—	„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15”	76 207 917,29	76 207,92	97 378,48	10	116,84	100	100
134	2198. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	23.02.2015	26.07.2017	17.11.2018	26.06.2020	30.06.2024	Mirbud SA; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim sp. z o.o.	8361702207; 7712202407	5.11.2014	—	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25	359 004 597,86	365 005,42	384 134,92	3		100	67
114	2214. Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	13.11.2014	13.06.2016	13.06.2016	21.10.2016	26.02.2021	Skanska SA; Skanska a.s.	7780001070; (CZ) CZ6271303	13.11.2014	—	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00	47 856 726,84		51 206,70	10		100	100
23	2218. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Olsztyn	Okres Gwarancji	12.10.2018	2.06.2021	31.07.2023	30.06.2025	28.06.2029	PORR SA; PORR Bau GmbH	5221054994; (AT) ATU36891100	2.02.2018	—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.	318 193 128,00	318 193,13	379 995,07	10	100	100	99
50	2234. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	1. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Gwarancji	6.11.2015	18.09.2018	19.04.2019	15.11.2021	1.07.2024	Intercor sp. z o.o.; Most sp. z o.o.	6492086506; 5851398301	18.08.2015	—	Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16	387 456 124,05	409 800,14	414 578,05	3	100	100	100
640	2242. Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej nr 20	Szczecin	w trakcie realizacji	16.03.2026	12.09.2027	12.09.2027			Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stargardu w ciągu drogi krajowej Nr 20 , na odcinku od km 0+000 do km 4+505. Powyższy odcinek jest zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim, na terenie gmin Stargard	76 047 645,36	76 047,65	87 437,25	10	33,58	25	72
246	2250. Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	1.04.2019	31.10.2020	31.10.2020			PRD Nowogard SA	8561609079		—				13 818,11	10		100	brak wymaganych danych
642	2254. Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji		15.05.2029	13.05.2029		29.08.2030	PORR SA	5221054994		—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pn "Budowa obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20"	141 403 260,00	141 403,26	158 371,65	10	3,54	0	31
607	2262. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	Okres Gwarancji	14.11.2022	14.04.2025	14.04.2025	10.10.2025	30.04.2030	Budimex SA	5261003187	14.07.2021	—	Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	106 634 850,00	127 794,95	127 794,95	10	114,24	100	100
135	2266. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	Gdańsk	Okres Gwarancji	21.10.2015	10.09.2017	10.09.2017	27.11.2018	10.09.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	10.09.2014	—	Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	164 645 503,15	164 645,50	176 170,69	10	99,78	100	100
798	2274. Budowa drogi krajowej nr 69 na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6	Zadanie 1. Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213	Gdańsk	w trakcie realizacji	28.05.2026	17.05.2028	17.05.2028		20.06.2033	Polimex Infrastruktura sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA; Mosty Łódź SA	5252643148; 8210014509; 7270126890		—	nazwa zadania „Budowa drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6. Zadanie 1: Lubiatowo - droga wojewódzka nr 213”	177 899 777,77	144 633,97	199 247,75	10	21,42	6,62	50
880	2274. Budowa drogi krajowej nr 69 na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6	Zadanie 2. droga wojewódzka nr 213 - droga powiatowa DP1455G	Gdańsk	w trakcie realizacji		4.12.2028	4.12.2028			Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534		—		199 995 570,92	199 995,57	223 995,04	10	4,72	0	38
394	2278. Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	Zielona Góra	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	30.11.2022	27.11.2024	7.04.2025		15.01.2030	Colas Polska sp. z o.o.	7861395883	27.05.2021	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	78 076 361,12	78 076,36	99 156,98	10	121,36	100	96
664	2282. Budowa obwodnicy Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22	Budowa obwodnicy m. Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji		13.07.2029	13.07.2029		17.09.2035	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22	104 381 203,95	104 381,20	116 906,95	10	4,9		29
647	2294. Budowa obwodnica Rusinowa w ciągu dk 22	Budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej 22	Szczecin	w trakcie realizacji	28.07.2025	20.08.2027	20.08.2027		19.06.2034	Budimex SA	5261003187		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Rusinowa w ciągu drogi krajowej nr 22"	54 980 539,98	54 980,54	61 578,20	10	64,7	71,68	74
646	2298. Budowa obwodnica Wałcza (Strączno) w ciągu dk 22	Budowa obwodnicy Wałcza (Strączno) w ciągu drogi krajowej 22	Szczecin	w trakcie realizacji	8.09.2025	15.07.2028	15.07.2028		16.07.2029	PORR SA	5221054994		—		175 649 906,46	175 649,91	196 727,90	10	30,42	30,41	57
645	2302. Budowa obwodnica Szwecji w ciągu dk 22	Budowa obwodnica Szwecji w ciągu dk 22	Szczecin	w trakcie realizacji	27.03.2025	9.04.2027	9.04.2027			Budimex SA	5261003187		—		60 721 508,40	60 721,51	68 008,09	10	93,07	89,69	86
335	2310. Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22	Budowa obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu drogi krajowej nr 22	Gdańsk	w trakcie realizacji		5.08.2030	5.08.2030			Unibep SA	5430200365		—		407 939 365,19	407 939,37	456 892,09	3	0		6
636	2334. Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	Okres Gwarancji	19.08.2021	24.10.2022	17.03.2023	4.12.2023	12.01.2035	Polimex Infrastruktura sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509	24.06.2021	—	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25	31 860 138,76	41 057,32	41 057,32	10	97,87	102,82	89
417	2338. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego	1. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		3.10.2028	3.10.2028		19.10.2043	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 2 Projekt i budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 90+540 do km 96+317”	115 377 076,00	115 377,08	129 222,33	10	6,56	0	47
418	2338. Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego	2. Budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		3.06.2028	3.06.2028		19.06.2043	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego z podziałem na 2 części: Część 1 Projekt i budowa obwodnicy Kamienia Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku od km 81+100 do km 84+405.	43 249 160,00	43 249,16	48 439,06	10	6,87	0	52
401	2350. Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	21.11.2017	10.09.2019	30.10.2019	10.03.2021	9.12.2020	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	10.08.2017	—	Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km	93 972 000,00	96 940,90	100 550,04	3		100	100
750	2354. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (z wyłączeniem obwodnicy Kalisza)	odc. Biskupice Ołoboczne - Ostrów Wielkopolski	Poznań	w trakcie realizacji		18.03.2029	18.03.2029		15.02.2039	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		—	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Biskupice Ołoboczne – Ostrów Wielkopolski	266 767 440,20	266 767,44	298 779,53	10	4,97	4,75	36
869	2354. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (z wyłączeniem obwodnicy Kalisza)	odc. Zbiersk - Kokanin	Poznań	w trakcie realizacji		30.10.2029	30.10.2029			Strabag sp. z o.o.	5210421928		—	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk-Kokanin.	484 134 160,50	484 134,16	542 230,26	10	1,93	0,25	20
868	2354. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (z wyłączeniem obwodnicy Kalisza)	odc. Konin-Rychwał	Poznań	w trakcie realizacji		13.11.2029	13.11.2029		13.02.2031	PORR SA	5221054994		—	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Rychwał	379 822 770,00	379 822,77	425 401,50	10	3,15	1	19
416	2354. Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin (z wyłączeniem obwodnicy Kalisza)	odc. Rychwał - Zbiersk	Poznań	w trakcie realizacji		18.03.2030	18.03.2030		16.06.2031	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Konin-Rychwał	379 134 612,06	379 134,61	424 630,77	10	3,14	1	15
90	2366. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk. nr 26	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr .kr. nr 26	Szczecin	zakończona	29.05.2019	14.09.2021	14.09.2021		16.12.2026	Maldrobud sp. z o.o. sp. k.	5971652742		—				45 558,49	10			brak wymaganych danych
189	2378. Budowa obwodnicy m. Zator dk. nr 28	Budowa obwodnicy m. Zator dk nr 28	Kraków	w trakcie realizacji	22.09.2025	26.11.2027	26.11.2027			Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928		—	BUDOWA OBWODNICY ZATORA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 28 (projekt pilotażowy realizowany z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM)	76 234 023,94	76 234,02	85 382,11	10	42,73	44,62	52
333	2394. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.02.2022	31.07.2023	7.09.2023	12.01.2024	29.12.2029	Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.; Swietelsky AG	6770012048; (AT) ATU23240400	21.12.2021	—	Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	49 718 440,18	49 718,44	59 151,85	10	100	103	101
21	2406. Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka	Rzeszów	Okres Gwarancji	9.08.2017	9.05.2019	7.04.2020	1.03.2021	22.04.2025	Max Bögl Polska sp. z o.o.; Max Bögl Stiftung & Co. KG	8511313158; 0200000000	9.02.2016	—	"Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km"	139 909 727,58	171 581,45	171 581,45	10	0	100	95
617	2410. Budowa obwodnicy Sanoka (II etap) w ciągu dk 28	Budowa obwodnicy Sanoka II etap w ciągu dk 28	Rzeszów	w trakcie realizacji	14.01.2026	15.05.2028	15.05.2028		12.07.2028	Budimex SA	5261003187		—		152 304 424,33	152 304,42	170 580,96	10	26,81	28,2	61
395	2422. Budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29	Obwodnica m. Krosno Odrzańskie w ciągu DK 29	Zielona Góra	w trakcie realizacji	20.08.2025	7.12.2027	7.12.2027			Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—	Zaprojektowania i wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Krosno Odrzańskie w ciągu drogi krajowej nr 29. Aneks nr 1 - zawarty dnia 08.02.2026 w związku ze zmianą m.in. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. wprowadzonym obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) Aneks nr 2 - zawarty dnia 29.07.2026 r. na wykonanie dodatkowych Robót budowlanych związanych z usunięciem i zagospodarowaniem odpadów ujawnionych pod powierzchnią terenu na Placu Budowy, w rejonie DK29 km 2+950–3+010 oraz drogi dodatkowej JD5 km 0+070–0+080. Szacunkowa wartość wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych Robót budowlanych wynosi: 45 888,09 PLN netto, co stanowi łącznie kwotę brutto 56 442,35 PLN.	305 123 366,87	305 179,81	341 738,17	10	30,48	33,78	70
247	2430. Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	Okres Gwarancji	15.09.2022	27.10.2024	27.10.2024	19.09.2025	16.12.2029	Roverpol sp. z o.o.; Rover Infraestructras SA	5213774490; (ES) A28111607	27.04.2021	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31	74 771 700,00	78 355,53	89 571,28	10	98,8	98,95	100
351	2434. Budowa obwodnicy Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31	Obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą w ciągu DK 31	Zielona Góra	w trakcie realizacji		13.07.2029	13.07.2029			Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu DK31	285 381 291,96	285 381,29	319 627,05	3	3,36	0	29
653	2446. Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	29.03.2023	27.07.2024	16.05.2025	30.06.2026	27.09.2029	Infrakom Kościan sp. z o.o	6981838791	27.04.2021	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32	32 679 870,00	32 679,87	41 503,43	10	120,34	100	100

657	2450. Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	Okres Gwarancji	27.02.2023	31.07.2024	13.09.2024	22.10.2025	31.10.2026	PORR SA	5221054994	26.10.2021	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32	65 631 500,23	65 631,50	80 070,43	10	113,49	100	100
232	2454. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	Opole	Okres Gwarancji; zakończona	22.03.2016	15.04.2018	29.05.2018	16.01.2019	28.05.2023	Intercor sp. z o.o.; Trakt SA	6492086506; 9591267282	23.01.2015	—	Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	197 101 068,60	197 101,07	210 898,14	10		100	99
106	2494. Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II	Opole	Okres Gwarancji	9.06.2020	15.06.2022	6.11.2022	24.08.2023	15.06.2032	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	15.10.2018	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"	220 628 748,49	222 572,66	250 038,67	10	100	100	99
117	2498. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Opole	Okres Gwarancji	17.04.2015	6.10.2017	6.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Duna Polska SA; Himmel i Papesch Opole sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	6.08.2014	—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".	307 440 393,64	307 440,39	328 961,22	10	100	100	100
407	2502. Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu dk 41	Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu dk 41	Opole	w trakcie realizacji		14.09.2029	14.09.2029			Mirbud SA	8361702207		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41	89 877 600,60	89 877,60	100 662,91	10	0	0	8
604	2510. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Obwodnica Wąchocka w ciągu DK 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.04.2025	17.06.2025		1.06.2031	Strabag sp. z o.o.	5210421928	21.12.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42"	283 729 291,97	283 729,29	420 810,09	10	97,25	97,96	128
589	2522. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Oświęcimia	Kraków	w trakcie realizacji	18.10.2022	10.04.2024	14.12.2026		15.01.2032	Budimex SA	5261003187	10.07.2020	—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP).	467 674 827,51	646 007,20	705 074,69	10	92,31	96,17	98
464	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe	Kraków	Okres Gwarancji	16.08.2017	31.10.2017	30.06.2019	27.06.2019	27.06.2029	Vistal Gdynia SA; Most sp. z o.o.; Polbud-Pomorze sp. z o.o.	5830003993; 5851398301; 5562351032		—	Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44		41 240,20	41 240,20	10	123	100	brak wymaganych danych
465	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA	6350000127		—			4 091,61	4 091,61	10			brak wymaganych danych
579	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	Okres Gwarancji	14.07.2021	30.06.2022	30.06.2022		2.11.2027	Eurovia Polska SA	6350000127		—	Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skotnicka i Obwodnica) na rondo			10 370,39	5		100	brak wymaganych danych
348	2534. Budowa obwodnicy Praszki	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	Okres Gwarancji	12.12.2020	20.11.2022	24.04.2023	2.04.2024	24.10.2024	Mostostal Warszawa SA	5260204995	20.05.2019	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"	171 500 097,16	171 500,10	200 655,11	10	99,9	100	100
628	2546. Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu dk 46	Budowa obwodnicy Sidziny w ciągu dk 46	Opole	w trakcie realizacji		12.10.2029	12.10.2029		12.01.2036	Mirbud SA	8361702207		—	Projekt i budowa obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46	149 146 744,19	149 146,74	167 044,35	10	3,99	0	21
131	2550. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Opole	zakończona	1.08.2019	24.11.2021	24.11.2021	27.10.2022	24.12.2021	Duna Polska SA; Himmel i Papesch Opole sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	43244	—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46".	264 162 952,00	264 162,95	277 404,65	10		100,7	99
132	2558. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46	Opole	Okres Gwarancji	13.07.2018	22.10.2019	2.11.2019	44001	45634	Drog-Bud sp. z o.o.; Nowak-Mosty sp. z o.o.; Bitum sp. z o.o.	5732272806; 6292472541; 5751663011	43273	—	Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46	40 776 841,86	40 776 841,86	43 631,22	10	100	100	99
301	2594. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Warszawa	Okres Gwarancji	26.04.2016	4.12.2019	5.05.2020	8.10.2021	14.11.2025	Intercor sp. z o.o.; Planeta sp. z o.o.	6492086506; 5260211618	42464	—	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km.	313 649 999,99	317 163,25	335 605,50	10		100	100
342	2598. Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Warszawa	w trakcie realizacji	14.10.2024	3.06.2025	30.11.2026		31.05.2027	Intercor sp. z o.o.	6492086506	44533	—	Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu dk nr 50. W ramach budowy Wykonawca wykona: 1)Budowę obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50, 2)Remont istniejącego budynku administracyjno-socjalnego Obwodu Drogowego (OD) oraz budowa budynków towarzyszących wraz z infrastrukturą niezbędną dla właściwego funkcjonowania OD oraz utrzymania sieci dróg, 3)Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, 4)Budowę dróg innych niż droga krajowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 5)Budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej, 6)Budowę lub/i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 7)Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę krajową, 8)Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania, 9)Obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową, 10)System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, 11)Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ekrany przeciwolśnieniowe, 12)Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, 13)Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, 14)Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych i inne.	341 940 000,00	368 712,08	481 604,97	9	47,03	58,65	98
622	2610. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajny w ciągu dk 51	Olsztyn	Okres Gwarancji	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022	26.10.2023	29.11.2027	Budimex SA	5261003187	44182	—	Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 369,48	25 848,37	31 153,28	10	100	104,07	98
633	2646. Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej 55	Budowa obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej 55	Gdańsk	w trakcie realizacji	27.10.2026	1.11.2028	1.11.2028			Trakcja SA	5250002439		—		218 384 286,62	218 384,29	244 590,40	10	0		0
302	2688. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III – od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolska	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Warszawa	Okres Gwarancji	13.12.2017	25.08.2020	3.07.2021	28.10.2024	5.04.2028	Skanska SA	7780001070	42941	—	Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.	45 737 368,92	46 370,82	49 167,27	10	100	100	99
495	2690. Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji	10.10.2023	17.03.2025	28.04.2026			Strabag sp. z o.o.	5210421928	44364	—	projekt i budowa obwodnicy Pułtuska	442 203 013,82	442 203,01	610 217,29	10	97,26	97	110
16	2698. Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015		6.01.2021	PORR Polska Construktion SA	5260012623		—	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości			191 225,48	5		100	brak wymaganych danych
538	2746. Budowa obwodnicy Gąsek w ciągu dk 65	Odcinek 1. obwodnica Gąsek	Olsztyn	w trakcie realizacji	2.09.2024	18.05.2027	18.05.2027			PORR SA	5221054994		—	Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowejnr 65	76 985 161,26	63 295,16	86 223,38	10	79,51	92,56	86
651	2762. Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	Okres Gwarancji	6.02.2023	28.03.2024	19.06.2024	18.12.2024	4.07.2029	Polimex Infrastruktura sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509	44375	—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61	18 865,25	22 072,35	10	114,97	100	99
171	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	Kielce	Okres Gwarancji	5.02.2019	26.04.2022	26.04.2022	18.08.2023	24.04.2028	Mostostal Warszawa SA; Masfalt sp. z o.o.; Drogomex sp. z o.o.	5260204995; 7350026179; 5840201424	43307	—	Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek I (Kielce - m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj	77 910 055,84	79 327,86	84 921,96	10		100	90
496	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Morawica - Wola Morawicka	Kielce	w trakcie realizacji	25.07.2024	7.04.2026	7.04.2026		6.07.2027	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o.; Dampak sp. z o.o.	9591969133; (KZ) 060340007296; 5213648526		—	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica - Wola Morawicka w systemie Projektuj i Buduj.	214 889 551,33	214 889,55	277 833,12	10	93,14	96,22	115
136	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	2.01.2017	23.06.2019	23.06.2019			Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w restrukturyzacji; Vistal Gdynia SA	9591368379; 5830003993	42697	—	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,79		85 315,64	10		12,66	385
502	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	Okres Gwarancji	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020	26.02.2026	22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o.; Azi-Bud sp. z o.o.; Duna Aszfalt Út-és Mélyépítő Kft.	6291858847; 6252454212; (HU) Cg.03-09-105290	43291	—	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 363,02	106 154,22	106 154,22	10	100	100	142
725	2792. Budowa obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73	Budowa obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73	Rzeszów	w trakcie realizacji		31.05.2029	31.05.2029		24.10.2032	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA	8722175948		—		87 833 538,05	87 833,54	98 373,56	10	2,72	4,74	28
727	2794. Budowa obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73	Budowa obwodnicy Jasła w ciągu drogi krajowej nr 73	Rzeszów	w trakcie realizacji		12.04.2030	12.04.2030		12.01.2031	Intercor sp. z o.o.	6492086506		—	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Jasła w ciągu DK73, dł. ok. 6,6 km wraz z rozbudową istniejącej DK73 dł. ok. 2,5 km	324 178 274,32	324 178,27	363 079,67	10	2,05	2,06	18
83	2798. Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	19.12.2014	1.04.2017	31.03.2017	17.11.2017	17.04.2022	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	41974	—	Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 880 253,76		215 331,87	10	100	100	100
62	2802. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	2.02.2015	15.04.2017	23.12.2016	30.07.2018	2.05.2022	Budimex SA	5261003187	42004	—	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 651 197,27		155 846,78	10		105,65	100
683	2816. Budowa obwodnicy Dzwoli w ciągu dk 74	Budowa drogi kl. GP - obwodnicy m. Dzwola w ciągu DK 74	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	8.08.2023	17.05.2025	26.10.2025			Mosty Łódź SA; Antex II sp. z o.o.; PBI Infrastruktura SA	7270126890; 9212029705; 8161465524		—	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 225+149 wraz z budową obwodnicy Dzwoli"		5.06.2016	27.05.2030	10.01.1900	15.04.1900	9.04.1900	99
682	2824. Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	Lublin	w trakcie realizacji	3.04.2025	17.05.2027	17.05.2027			Antex II sp. z o.o.; Mosty Łódź SA	9212029705; 7270126890		—	Projekt i budowa obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 od km 235+575 do km 242+615; dł. ok. 6,658 km	119 072 200,09	119 072,20	133 360,86	10	52,73	61,63	86
415	2840. Budowa dk 75 klasa GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „brzeskiego"	Odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.09.2022	23.05.2024	24.01.2025	27.05.2026	15.05.2031	Eurovia Polska SA	6350000127	44158	—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brzesko- Nowy Sącz odc. I - II etap Łącznika Brzeskiego"	98 321 280,00	126 468,71	136 300,84	10	100	100	100
216	2852. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik – Przemyśl	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.05.2019	30.03.2021	22.05.2021	29.04.2024	7.06.2026	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	42977	—	„Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi"	199 189 315,22		223 086,44	10	99,92	99,92	100
337	2860. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500	1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)	Katowice	Okres Gwarancji	9.03.2022	23.04.2023	25.04.2025	14.09.2026	10.06.2030	Kobyłamia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	43822	—	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500".	414 708 742,10	485 209,23	526 680,10	10	99,9	100	100
338	2864. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969	2. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice)	Katowice	w trakcie realizacji	6.12.2024	18.03.2028	18.03.2028			Polaqua sp. z o.o.	7750001125		—		234 202 298,79	234 202,30	325 714,26	10	41,35	42,9	58
648	2868. Budowa obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78	Budowa obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78	Katowice	w trakcie realizacji	25.10.2024	12.04.2027	28.04.2027			NDI SA	5851451923		—	Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78	162 308 764,85	162 308,76	183 961,86	10	71,99	73	80
649	2872. Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78	Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78	Katowice	w trakcie realizacji	5.02.2025	16.03.2027	29.05.2027			NDI SA	5851451923		—	Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78	64 890 841,29	64 890,84	86 195,62	10	72,97	73	76
513	2892. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	17.07.2023	10.05.2024	3.11.2025		15.11.2030	Budimex SA	5261003187	44175	—	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 810,82	109 937,81	142 443,77	10	98,56	100	100
258	2904. Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Kraków	w trakcie realizacji	21.08.2023	21.08.2027	21.08.2027		21.08.2032	Budimex SA	5261003187		—	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"	675 797 909,85	681 559,61	756 893,66	10	77,96	78,95	80
70	2948. Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk 42 i 91	Budowa obwodnicy Radomska	Łódź	w trakcie realizacji		16.10.2029	16.10.2029			Budimex SA	5261003187		—		214 142 160,17	214 142,16	239 839,22	10	2,63	5	21
252	2950. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu dk. 3	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Szczecin	Okres Gwarancji	12.11.2019	17.09.2022	28.12.2022	28.01.2025	14.08.2028	PORR SA; PORR Bau GmbH; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Energopol Szczecin SA	5221054994; (AT) ATU36891100; 1000032151; 8520500598	43360	—	Zaprojektowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną" .	793 186 390,32	793 186,39	873 561,99	10	99,78	100	111
101	2976. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Gwarancji	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2023	1.11.2026	Budimex SA	5261003187	43238	—	Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzaniami budowlanymi odc. Łańcut - Głuchów km od 613+767,30 do 619+589,86	115 847 768,51	128 452,59	128 452,59	10	103,85	100	100
145	Budowa dk 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ	Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	25.06.2020	19.10.2023	31.10.2024		24.12.2029	Intercor sp. z o.o.	6492086506	43362	—	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23	908 320,34	1 144 130,79	10	100	100	132
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzka nr 961 w Poroninie	Kraków	Okres Gwarancji	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018		30.10.2025	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o.; Eurovia Polska SA	6291858847; 6350000127		—				43 869,00	10		100	brak wymaganych danych
801	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libetów - Gaj	Kraków	w trakcie realizacji	14.02.2025	8.07.2027	8.07.2027		14.07.2037	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie sp. z o.o.	5480009066		—	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków- Libertów- Gaj"	149 557 670,46	149 557,67	167 504,59	10	57,1	63	82
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	18.03.2024	20.06.2025		15.02.2032	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.; Torpol SA	8220010022; 9720959445	44183	—	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe".	194 840 229,92	194 840,23	218 221,06	10	67,93	77,48	130
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	30.08.2022	2.05.2024	13.12.2024		31.08.2025	PORR SA	5221054994		—	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	167 272 552,30	171 356,11	195 708,89	10	100,17	100	100