1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Identyfikator CZD	**Nazwa inwestycji *1**	**Nazwa odcinka *2**	**Oddział GDDKiA *3**	**Stan realizacji umowy na roboty *4**	**Data rozpoczęcia robót *5**	**Umowna data zakończenia robót nie aneksowana *6**	**Umowna data zakończenia robót po aneksach *7**	**Data wydania świadectwa wykonania *8**	**Data zakończenia ostatniej gwarancji należytego wykonania zabezpieczona finansowo *9**	**Wykonawca robót *10**	**Wykonawca robót NIP *11**	**Data podpisania umowy z wykonawcą *12**	**Aneks do umowy z wykonawcą robót (data, nr, komentarz) *13**	**Przedmiot umowy na roboty *14**	**Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty *15**	**Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodna z ostatnim aneksem zł *16**	**Maksymalna wartość zobowiązania roboty *17**	**Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy *18**	**Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19**	**Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *20**	**Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy *21**
451	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	Łódź	Okres Gwarancji	03.10.2014	03.08.2016	03.08.2016	21.11.2018		Strabag sp. z o.o.; Budimex SA	5210421928; 5261003187		–	Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850,00 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850,00 do km 310+000,00.			353 208,10	10	100		99
453	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000	Łódź	Okres Gwarancji	06.10.2014	06.08.2016	06.08.2016			Duna Polska SA	6750001573		–	Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - wezeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000		360 747,07	375 176,96	10	100	100,76	98
450	0004. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	Okres Gwarancji	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016		15.08.2021	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		–	Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850,00 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010,00 do km 335+937,62 (bez odcinka od km 322+150,00 do km 324+950,00).		338 050,13	340 123,29	10	100		96
34	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	Łódź	Okres Gwarancji	12.12.2018	30.09.2021	10.08.2022	23.11.2023	13.01.2029	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	30.07.2018	–	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51. Część nr 1: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00".	478 873 944,87	675 430,70	709 971,08	10	99,99	100	brak wymaganych danych
63	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	30.08.2018	30.10.2021	30.06.2022	07.12.2022	18.10.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	30.08.2018	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D –od km 392+720,00 do km 399+742,51"	338 250 000,00	349 360 111,05	369 189,38	3	99,86	100	brak wymaganych danych
48	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.09.2018	14.11.2021	30.07.2022	06.11.2023	15.07.2022	Strabag sp. z o.o.; Budimex SA	5210421928; 5261003187	14.09.2018	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00".	573 143 150,11	621 268,67	683 395,53	10	98,65	99,9	brak wymaganych danych
553	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.09.2019	18.09.2022	20.04.2023			Mirbud SA	8361702207	18.04.2019	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00".	857 000 000,00	933 881,75	1 064 617,74	10	99,59	99,5	42
158	0010. Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	03.12.2018	23.06.2022	30.08.2022	20.11.2023	29.03.2028	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	23.07.2018	–	Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła)	596 515 897,28	625 466,01	662 132,65	10	99,94	100	brak wymaganych danych
119	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek G [w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)]	Katowice	Okres Gwarancji	31.08.2015	02.11.2018	15.05.2019	05.01.2022	30.01.2024	Berger Bau Polska sp. z o.o.; Berger Bau GmbH	8981011638; (DE) DE161889626	31.08.2015	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem)"	219 382 321,53		234 739,08	3	100,97	100	brak wymaganych danych
120	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	ARCHIWALNY: Odcinek F [w. Rząsawa (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem)]	Katowice	rozwiązana	24.07.2019	15.11.2019	15.11.2019		30.01.2024	Salini Polska sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A	7010289738; (IT) 02895590962; (IT) 08105460581	12.10.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek F: węzeł "Rząsawa" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	703 281 570,14		752 511,28	10	66,6	58,25	brak wymaganych danych
122	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek H [w. Zawodzie (bez węzła) - w. Woźniki (z węzłem)]	Katowice	Okres Gwarancji	04.03.2016	16.06.2019	06.08.2019	21.10.2021	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	04.03.2016	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H: węzeł "Zawodzie" (bez węzła) - węzeł "Woźniki" (z węzłem)	574 466 949,36		632 976,00	10	110,18	100	brak wymaganych danych
133	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Odcinek I [w. Woźniki (bez węzła) - w. Pyrzowice (bez węzła)]	Katowice	Okres Gwarancji	26.08.2015	26.11.2018	05.08.2019	19.08.2021	30.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	26.08.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek I: węzeł "Woźniki" (bez węzła) - węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)	609 501 183,07		756 649,20	10	121,53	100	brak wymaganych danych
572	0014. A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Pyrzowice – koniec obw. Częstochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Gwarancji	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021		Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Budimex SA; Budpol sp. z o.o.	5260038485; 5261003187; 5730108267	24.07.2019	–	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	434 402 991,17		477 843,29	3	108,78	100	24
65	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.06.2020	14.08.2020	18.12.2020	15.10.2025	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie : Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" odcinek I od węzła „Lubelska" (bez węzła) do węzła „Konik" (z węzłem) o długości około 5,6 km".	200 207 091,62		214 221,59	10	101,41	100	brak wymaganych danych
77	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.11.2017	25.06.2020	27.07.2020	20.09.2021	15.07.2026	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego", odcinek II od węzła „Konik" (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km."	302 316 480,18		323 478,63	10	101,31	100	brak wymaganych danych
363	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek" (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzeł „Groszki" (z węzłem) w km 536+065,00	Warszawa	w trakcie realizacji	16.12.2021	05.09.2023	06.05.2024		20.11.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	05.03.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce", Odcinek III od węzła "Ryczołek" (bez węzła) do węzła "Groszki"(z węzłem) o długości około 12,06 km".	499 759 123,99		584 718,18	10	93,83	99,93	100
582	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzeł „Grężów" (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda" (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	03.01.2022	07.10.2023	28.06.2024		15.05.2030	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	07.04.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)-Siedlce. Odcinek V od węzła "Grężów" (z węzłem) do węzła "Swoboda" (z węzłem) o długości około 12,49km"	559 161 350,57	559 161,35	654 218,78	10	107,76	99,98	21
581	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Groszki" (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Grężów" (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	15.12.2022	28.07.2024	11.12.2024		18.02.2026	Stecol Corporation	(CN) 91120116167270500 0	28.01.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek" (koniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) - Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki" (bez węzła) do węzła „Grężów" (bez węzła) o długości około 12,89 km".	530 816 290,75	531 237,57	621 055,06	10	91,78	97,71	21
693	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	2. km 580+190 – węzeł „Łukowisko" (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji	12.07.2023	01.07.2024	15.05.2025		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	01.04.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko" o długości około 18,026 km".	528 900 000,00		618 813,00	10	25,58	62,67	brak wymaganych danych
695	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	4. km 610+722 – węzeł „Biała Podlaska" (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji	26.09.2022	01.07.2024	19.09.2024		30.08.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	01.04.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór" o długości około 14,108 km".	467 661 011,65		547 286,58	10		99,95	brak wymaganych danych
692	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	1. węzeł „Siedlce Południe" (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	23.05.2023	14.07.2024	14.07.2024		30.04.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	14.04.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór" (z węzłem), Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem "Borki" o długości około 18,750 km.	699 894 878,60		818 877,01	10	39,46	73,08	brak wymaganych danych
694	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Siedlce – Biała Podlaska	3. węzeł „Łukowisko" (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	20.09.2023	14.07.2024	16.06.2025		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	14.04.2021	–	394830,00125	369 000 001,17		431 730,00	10	11,43	65,95	brak wymaganych danych
449	0066. Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Korczowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi",	Rzeszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	23.02.2018	03.12.2021	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		–	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi		985 709,83	985 709,83	10	134,82	140,63	67
515	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	Okres Gwarancji	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022	06.04.2023	14.09.2032	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	14.11.2019	–	Budowa autostrady A 18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 408,87	254 146,41	311 189,05	10	103,6	100	69
128	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olszyna - do km 11+860	Zielona Góra	Okres Gwarancji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023	11.09.2024	08.12.2028	PORR SA	5221054994	24.04.2020	–		185 877 900,17	138 490,65	162 034,06	10	116,94	100	brak wymaganych danych
516	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	Okres Gwarancji	08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	12.12.2024		Budimex SA	5261003187	21.01.2021	–	Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85	175 145,23	218 458,67	10	104,7	100	92
130	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	4. gr. województwa - w. Golnice	Zielona Góra	Okres Gwarancji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	06.09.2024		Kobylarnia SA; Mirbud SA; Budpol sp. z o.o.	9532234789; 8361702207; 5730108267	27.01.2021	–		258 700 000,01	258 700,00	330 540,83	10		100	brak wymaganych danych
507	1008. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. „Lotnisko")	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Katowice	Okres Gwarancji	26.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	16.11.2021	16.06.2026	Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	26.11.2018	–	Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko" – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość odcinka objętego zamówieniem - 9,722 km.	121 769 949,10		130 293,85	3	100	100	97
324	1012. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.12.2020	11.12.2023	24.06.2024		12.02.2030	Budimex SA	5261003187	11.09.2020	–	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56		330 083,59	10	92,67	100	98
587	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	2.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim" (z węzłem) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji	15.09.2022	14.08.2023	05.06.2025		21.06.2030	PORR SA; Duna Polska SA	5221054994; 6750001573	14.05.2020	–	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice	989 751 443,10		1 214 425,02	10	83,39	95,86	20
588	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	3.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok" (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji	03.10.2022	03.11.2023	30.09.2024		15.06.2030	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	03.08.2020	–	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)	586 710 000,00		686 450,07	10	59,94	83,19	19
734	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	1.2.Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Bieruń" (z węzłem) – węzeł „Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	Katowice	w trakcie realizacji	20.08.2024	15.12.2024	07.06.2025		01.12.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	30.11.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł "Bieruń" (z węzłem) - węzeł "Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	212 701 633,06		248 860,91	10	10,92	31,34	brak wymaganych danych
735	1016. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała	1.1.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II" (z węzłem) – węzeł „Bieruń (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji	07.02.2025	03.10.2025	12.10.2025		18.11.2030	Budimex SA	5261003187		–	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła)	489 175 059,00		572 334,82	10	9,01	8,79	brak wymaganych danych
169	1020. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	06.09.2024			Mirbud SA; Kobylarnia SA; Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż	8361702207; 9532234789; (UA) 30963768	10.10.2019	–	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	1 378 952 702,84		1 691 561,28	10	99,42	92,7	brak wymaganych danych
22	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	01.03.2017	11.08.2020	13.08.2021	30.08.2023	14.04.2026	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	11.12.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła Lubelska z podziałem na trzy zadania: Zadanie A od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km	1 222 236 392,51		1 307 792,94	10	100	100	brak wymaganych danych
35	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem)- w. Wał Miedzeszyński (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	07.06.2017	11.08.2020	19.11.2020	29.02.2024	22.12.2025	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.	1000032151; 8220010022	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B" od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km"	757 643 100,00	792 289,62	810 678,12	10	99	100	brak wymaganych danych
43	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie C: w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	21.08.2017	11.08.2020	22.12.2020	20.11.2023	22.09.2025	Warbud SA	5260152146	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C" od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km"	561 660 312,21	564 073,61	600 976,53	10	104,8	104,8	brak wymaganych danych
251	1036. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądz /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	27.01.2022	03.05.2024	03.05.2024		13.07.2030	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	28.08.2020	–	Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądz"	688 811 618,14		815 901,14	10	82,74	93,82	100
560	1036. Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście	2. Dargobądz /z węzłem/ - Troszyn	Szczecin	w trakcie realizacji	10.01.2022	18.05.2024	02.04.2025		14.07.2029	Polbud-Pomorze sp. z o.o.; Intop Skarbimierzyce sp. z o.o.; Intop Warszawa sp. z o.o.; PRD Nowogard SA	5562351032; 8513197644; 5213425602; 8561609079	28.08.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa dogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądz (z węzłem) – Troszyn"	679 353 473,78		794 843,56	10	95,45	91,09	brak wymaganych danych
12	1040. Budowa drogi S3 Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	Szczecin	Okres Gwarancji	26.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	21.02.2022	03.06.2026	Budimex SA	5261003187	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo- Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część II zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica".	360 544 586,98	360 544,59	385 782,71	10	100	100	brak wymaganych danych
18	1040. Budowa drogi S3 Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica	2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	17.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	28.07.2022	03.06.2026	Budimex SA	5261003187	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)– Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część drugiego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica".	126 275 875,48		135 115,19	10	100	100	brak wymaganych danych
399	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 1. Rozbudowa węzła Kijewo	Szczecin	rozwiązana	12.10.2018	08.07.2020	08.07.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	08.09.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę w niezbędnym zakresie, wykonanie rozbudowy węzła drogowego „Kijewo" w ciągu autostrady A6 krzyżującej się z drogą krajową nr 10 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie węzła „Kijewo" oraz oddanie do użytkowania węzła „Kijewo".	56 622 693,30		60 586,28	10	29,2	17	100
400	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/	Szczecin	rozwiązana	30.03.2020	08.04.2020	08.04.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	08.09.2017	–	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica"

578	1088. S5 Poznań – Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) – Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	Okres Gwarancji	14.06.2019	29.12.2019	13.12.2021		24.07.2024	Colas Polska sp. z o.o.; Budimex SA; Impel Safety Security Partner sp. z o.o. sp. k.; Saferoad Grawil sp. z o.o.; Euroformat EU sp. z o.o.; Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo-Tech sp. z o.o.; Nowbal Kinga Płócieniak; Kryształ Ziemek P.W. Kado; Polwar SA; Mbs Budownictwo sp. z o.o.; ERPLAST sp. z o.o.; Primost Południe sp. z o.o.; Transpol Lider sp. z o.o. sp. k.; Firma Budowlana Anna-Bud sp. z o.o.; KTM Infrastruktura sp. z o.o.; ANW sp. z o.o.	7861395883; 5261003187; 8992786975; 8670012216; 7831762176; 7842490600; 7831515590; 7831259141; 5830007838; 7792507697; 5542922856; 6252468929; 5562762249; 6572911869; 7831771608; 7511774083		–	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	634 995,43	690 331,54	5	98	98	22
163	1092. S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	04.01.2020	11.01.2021	05.01.2025	Budimex SA	5261003187	13.04.2016	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 285 460,00	381 214,18	384 435,44	3	106,1	100	brak wymaganych danych
340	1092. S5 Poznań – Wrocław, odc. Wronczyn – Radomicko	2. S5 Kościan Płd.-Radomicko	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020	16.09.2024	29.08.2025	Duna Polska SA	6750001573	12.04.2016	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko	303 067 324,77	327 963,58	327 963,58	10	108,15	100	133
215	1096. S5 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo	1. S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	16.05.2016	17.09.2018	05.11.2018	28.02.2023	15.05.2025	Duna Polska SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573; (PT) 500197814	16.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd.	443 254 788,43	463 841,03	474 282,62	3	98,96	100	99
339	1096. S5 Poznań – Wrocław, odc. Radomicko – Kaczkowo	2. S5 odc. Leszno Płd.-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	03.10.2018	30.04.2020	24.07.2024	Budimex SA	5261003187	05.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. - Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo	232 647 957,30	236 867,75	248 993,31	3	99,36	100	101
113	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex SA; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5261003187; 5260038485	31.07.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00		616 592,85	3	100	100	brak wymaganych danych
127	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Dragados SA	(ES) A15139314	12.09.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km	310 479 941,90		332 213,54	12	99,15	100	brak wymaganych danych
172	1100. S5 Poznań – Wrocław, odc. w. Korzeńsko – Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017		15.09.2024	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	10.09.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km	597 604 698,16		639 427,03	12	97,43	100	brak wymaganych danych
356	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2016	16.07.2018	08.11.2019	31.05.2021	15.01.2024	PORR SA; Polbud-Pomorze sp. z o.o.	5221054994; 5562351032	03.03.2016	–	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód"	645 522 977,66	764 622,61	764 622,61	10	93,44	100	brak wymaganych danych
319	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	22.07.2019	11.10.2019	22.12.2021	30.04.2021	PORR SA	5221054994	19.11.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód - węzeł "Ustronie Morskie"	342 921 540,00		366 926,05	10	100	100	100
320	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.03.2019	25.10.2019	17.08.2022	29.10.2021	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	29.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	436 844 659,80		467 123,79	10	99,86	100	99
318	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	04. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	27.12.2016	09.05.2019	27.09.2019	27.09.2021	30.09.2020	Polaqua sp. z o.o.; Dragados SA	7750001125; (ES) A15139314	09.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" - węzeł "Kołobrzeg Zachód"	455 042 180,12	459 533,40	486 895,13	10	100	100	98
317	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	03. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	05.05.2019	05.05.2019	18.12.2020	21.05.2024	Budimex SA	5261003187	05.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)	253 995 000,00	284 690,07	284 690,07	3	100	100	99
14	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	01. Budowa drogi S6 w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.04.2019	29.04.2019	23.12.2020	15.05.2024	Budimex SA	5261003187	29.09.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard	343 910 460,00		367 984,19	3	100	100	brak wymaganych danych
316	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	25.03.2019	07.10.2019	31.08.2021	16.06.2025	Mosty Łódź SA	7270126890	23.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty	390 246 867,54	394 766,76	417 564,15	10	100	100	296
547	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	w trakcie realizacji; Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.08.2021	20.08.2023	07.08.2024		20.08.2033	Polbud-Pomorze sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o.; Wibra Infrastruktura sp. z o.o. sp. k.	5562351032; 8130334353; 6772373885	20.07.2021	–	Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448 877 889,58	448 877,89	617 890,05	10	91,22	99,8	48
552	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	09. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska" do węzła „Kołobrzeg Wschód"	Szczecin	Okres Gwarancji	24.08.2022	08.04.2024	08.04.2024	13.09.2024		PORR SA	5221054994		–	Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód"	56 327 206,12	63 086,47	63 086,47	10	96,31	107,84	43
357	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	1. koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Sławno Zachód"/	Szczecin	w trakcie realizacji	01.08.2023	31.08.2025	31.08.2025		30.09.2030	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		–	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/	657 935 862,92	659 785,16	769 784,96	10	40,21	73,43	100
358	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	2. budowa obwodnicy m. Sławno /bez w. "Sławno Zachód"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/	Szczecin	w trakcie realizacji	18.09.2023	17.10.2025	17.10.2025		19.11.2027	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		–	Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno/ bez w. "Bobrowice" - poczatek obwodnicy w. Słupsk / bez w. " Słupsk Zachód")	701 635 369,87	701 635,37	820 913,38	10	37,54	83,55	99
326	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	Gdańsk	w trakcie realizacji	14.03.2023	28.04.2025	18.06.2025		31.05.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928	28.05.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska	128 440 271,21	128 440,27	158 021,47	10		88,79	100
144	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	02.08.2023	15.05.2025	31.10.2025		27.06.2030	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	15.06.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem).	344 400 000,00	402 948,00	402 948,00	10	37,26	74,52	brak wymaganych danych
139	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	17.07.2023	29.05.2025	24.08.2025		29.06.2026	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	676235576; (ES) A28233534	29.06.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)." o długości Trasy Zasadniczej ok 13,152 km.	283 199 309,17	283 199,31	331 343,19	10		60,8	brak wymaganych danych
492	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	16.03.2023	16.06.2025	07.10.2025		21.11.2030	Budimex SA	5261003187	29.07.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła)"	718 669 944,83	846 601,84	846 601,84	10	57,6	80,17	114
137	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.10.2023	29.08.2025	20.04.2026		10.11.2030	NDI SA; NDI Sopot SA; Limited Liability Partnership Todini Central Asia	5851451923; 5830007531; (KZ) 040240000053	29.12.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)	548 743 636,72	548 743,64	642 030,05	10		50,01	brak wymaganych danych
160	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	24.09.2019	26.07.2021	24.06.2022		07.08.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	26.03.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 4: W. SZEMUD (BEZ WĘZŁA) – W. GDYNIA WIELKI KACK (Z WĘZŁEM)	817 110 153,92	943 975,45	955 324,60	10	109,59	99,74	brak wymaganych danych
159	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	12.11.2019	11.10.2021	06.05.2022	18.11.2022	21.05.2027	Budimex SA	5261003187	11.06.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 3: W. LUZINO (BEZ WĘZŁA) – W. SZEMUD (Z WĘZŁEM).	335 873 785,14	343 107,29	379 537,38	10	110,9	100	brak wymaganych danych
491	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	31.01.2020	11.07.2021	17.09.2022	31.10.2024	05.01.2028	PORR SA	5221054994	11.06.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)".	337 981 735,78		418 048,70	10	117	100	95
118	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	06.02.2023	16.03.2025	15.09.2025		29.04.2030	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	16.04.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776 999 999,91	884 557,74	1 001 107,74	10	41	84,14	brak wymaganych danych
109	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	13.10.2022	17.03.2025	21.06.2025		14.05.2025	Budimex SA	5261003187	16.04.2021	–	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - Węzeł Żukowo (bez węzła).	715 169 700,63	728 155,17	870 015,32	10	77,63	97,4	brak wymaganych danych
142	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 2. Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	Gdańsk	Okres Gwarancji	09.10.2015	09.10.2018	14.12.2018	17.09.2019	14.08.2024	Budimex SA	5261003187	09.10.2015	–	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	1 576 393 866,42		1 686 741,44	10	104,1	100	brak wymaganych danych
138	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	09.10.2015	09.10.2018	27.04.2019	28.02.2020	09.10.2028	Metrostav a.s.	0200000001	09.10.2015	–	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (a-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański	1 642 440 982,07		1 757 411,85	10	102,83	104,71	brak wymaganych danych
32	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2015	15.08.2017	16.07.2018	30.07.2019	15.08.2024	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	15.06.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B").	1 318 200 354,97		1 410 474,38	10	102,77	100	brak wymaganych danych
30	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"A" Miłomłyn - Ostróda Północ	Olsztyn	Okres Gwarancji	05.11.2014	05.04.2017	22.03.2017	18.12.2017	20.04.2022	Budimex SA; Ferrovial Agroman SA	5261003187; (ES) A28019206	05.11.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S7, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ	292 291 844,56		312 752,27	10	104,98	100	brak wymaganych danych
72	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	10.08.2017	14.01.2019	14.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	22.04.2015	–	"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1)"	299 204 865,24	341 901,40	341 901,40	10	112,21	112,21	brak wymaganych danych
255	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztynek	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	31.10.2017	28.01.2020	13.10.2024	Strabag sp. z o.o.	5210421928	22.04.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2)	388 528 160,19	427 963,77	427 963,77	10	110,03	110,03	100
473	1148. S7 Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)	S5 Ornowo-Wirwajdy	Olsztyn	Okres Gwarancji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	26.09.2023	10.10.2028	Budimex SA	5261003187	28.04.2020	–	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203 692 436,61	204 721,26	230 376,15	10	100	100	101
277	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki	1. Nidzica Północ- Nidzica Południe wraz z węzłem	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	31.05.2018	25.04.2019	15.06.2023	Strabag sp. z o.o.	5210421928	22.01.2015	–	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) - długość około 9,1 km	229 372 086,65	235 390,25	251 665,85	10	104,4	100	100
278	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki	2. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	24.09.2017	25.06.2019	30.05.2023	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5260038485	22.01.2015	–	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki - długość około 13,6km	263 128 737,81	264 214,33	282 633,34	10	100,75	100	100
263	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.02.2019	20.04.2021	23.12.2022	17.03.2025	13.07.2028	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	20.12.2017	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława"	294 758 191,72	352 198,94	352 198,94	10	116,53	100	100
354	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.10.2019	20.04.2021	28.03.2023	29.04.2025	01.01.2030	PORR SA; PORR Bau GmbH	5221054994; (AT) ATU36891100	20.12.2017	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo"	446 164 736,81	535 868,59	535 868,59	10	117,19	100	brak wymaganych danych
352	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki	Olsztyn	Okres Gwarancji	18.09.2019	12.05.2021	08.10.2022	30.12.2024	22.10.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki"	516 167 345,04	516 167,35	571 655,33	10	109,12	100	brak wymaganych danych
353	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk (S10)	4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk	Olsztyn	Okres Gwarancji	18.09.2019	12.05.2021	29.12.2022	30.12.2024	21.10.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk"	311 712 089,49	311 712,09	357 502,60	10	110,47	100	brak wymaganych danych
569	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	07.09.2022	13.11.2023	19.08.2025		01.10.2030	Budimex SA	5261003187	12.05.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	598 797 880,35	627 237,08	723 739,49	10	69,29	83,05	32
568	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	13.01.2023	11.04.2025	03.08.2025		09.07.2025	Mostostal Warszawa SA	5260204995	09.07.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła)"	635 056 154,84		743 304,19	10	64,43	75,46	25
94	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Załuski" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	11.05.2023	02.05.2025	02.05.2025		22.03.2027	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	676235576; (ES) A28233534	30.09.2020	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin" (bez węzła) do węzła

383	1240. S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin	ARCHIWALNY: Wiśniewo - Mężenin	Białystok	Okres Gwarancji	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	15.03.2022	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	07.08.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700	434 833 187,91		465 271,50	10	100,67	100	100
384	1244. Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo	Mężenin - Jeżewo	Białystok	Okres Gwarancji	15.03.2015	15.07.2017	27.05.2020	01.09.2023	15.01.2025	Astaldi S.p.A	(IT) 00880281001	22.12.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85	440 681 137,81	440 681,13	471 528,82	3	107	101,73	111
860	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	03. węzeł „Suchań" /z węzłem/ - węzeł „Recz" /z węzłem/	Szczecin	w trakcie realizacji		24.05.2028	24.05.2028			Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 3: Suchań (z węzłem) – Recz (z węzłem)"	667 521 000,00		747 623,52	10			brak wymaganych danych
202	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	07. węzeł "Piecnik" /z węzłem/ - węzeł 'Wałcz Zachód" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		24.05.2028	24.05.2028			Budimex SA	5261003187		–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 7, węzeł „Piecnik" (z węzłem) – węzeł „Wałcz Zachód" (bez węzła)".	552 221 154,24		618 487,69	10		0	101
200	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	05. węzeł „Cybowo" /z węzłem/ - węzeł „Łowicz Wałecki" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		20.06.2028	20.06.2028			Budimex SA	5261003187		–	"Budowa drogi S10 Szczecin - Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - początek obwodnicy Piły (z węzłem "Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz. Odcinek 5 - węzeł "Cybowo" (z węzłem) - węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)"	592 970 578,23	592 970,58	664 127,05	10			100
198	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	02. węzeł „Stargard Wschód" /bez węzła/ - węzeł „Suchań" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		05.07.2028	05.07.2028			Budimex SA	5261003187		–	„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, Odcinek 2: węzeł „Stargard Wschód" /bez węzła/ - węzeł „Suchań" /bez węzła/"	450 385 115,94	450 385,12	504 431,33	10		0	91
199	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	04. węzeł „Recz" /bez węzła/ - węzeł „Cybowo" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		05.07.2028	05.07.2028			Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		–	„Budowa drogi S10 Szczecin – Piła na odcinku koniec obwodnicy Stargardu – początek obwodnicy Piły (z węzłem „Koszyce") z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz, odcinek 4, węzeł „Recz" (bez węzła) – węzeł „Cybowo" (bez węzła)"	647 000 000,00		724 640,00	10		0	104
861	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	08. węzeł "Witankowo"/bez węzła/ - węzeł "Piła Północ" /z węzłem/	Poznań	w trakcie realizacji		30.06.2028	30.06.2028		02.07.2034	Budimex SA	5261003187		–		721 299 158,40		807 855,06	10		3,03	brak wymaganych danych
201	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	06. węzeł „Łowicz Wałecki" /z węzłem/ - węzeł „Piecnik" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		31.07.2028	31.07.2028			Budimex SA	5261003187		–		538 050 252,90		602 616,28	12			99
196	1252. Budowa drogi S10 Szczecin – Piła	01. węzeł „Szczecin Kijewo" /bez węzła/ - węzeł „Szczecin Zdunowo"	Szczecin	w trakcie realizacji		27.10.2028	27.10.2028			Budimex SA	5261003187		–	„Budowa drogi S-10 Szczecin - Piła, odcinek węzeł "Szczecin - Kijewo" (bez węzła) - węzeł "Szczecin Zdunowo" (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)	204 057 903,90		228 544,85	10		1	100
203	1260. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10	Szczecin	Okres Gwarancji	18.03.2019	12.10.2020	28.11.2020	06.08.2021	12.01.2026	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.; Strabag sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	12.09.2017	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10".	57 224 454,82	57 224,45	70 693,24	10	100	100	99
41	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 10	Szczecin	rozwiązana	18.11.2015	18.06.2018	26.05.2019			Energopol Szczecin SA	8520500598	18.11.2015	–	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10	430 488 192,00	431 257,28	460 622,37	10	89,3	85,4	brak wymaganych danych
697	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciagu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021			Budimex SA; PORR SA; Pol-Dróg Drawsko Pomorskie SA; Saferoad Grawil sp. z o.o.; Gzd sp. z o.o. sp. k.; MGM Business sp. z o.o.	5261003187; 5221054994; 2530033758; 8670012216; 7393461189; 7811919344		–	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10			200 834,41	10	100	100	brak wymaganych danych
731	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	1. węzeł Bydgoszcz Południe (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Emilianowo (z węzłem) wraz z rozbudową DK25	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	21.11.2024	24.08.2026	24.08.2026		06.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25	410 820 000,00	410 820,00	480 659,40	10	5,54	5,7	brak wymaganych danych
433	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	3. węzeł Solec (z węzłem) - węzeł Toruń Zachód (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	21.02.2025	24.04.2026	24.04.2026		20.07.2031	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód	425 869 442,92	425 869,44	498 267,25	10	10,08	12,5	brak wymaganych danych
733	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	2. węzeł Bydgoszcz Emilianowo (bez węzła) - węzeł Solec (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		02.08.2026	02.08.2026		01.09.2031	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 2 od węzła Bydgoszcz - Emilianowo do węzła Solec	239 835 489,69	239 835,49	280 607,52	10	7,47	9,9	brak wymaganych danych
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	4. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		20.03.2027	20.03.2027		20.01.2028	Rubau Polska sp. z o.o.; Poltores sp. z o.o.	5252491135; 5223029150		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 4 węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	339 949 475,71	339 949,48	397 740,89	10	4,56	8,42	brak wymaganych danych
249	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	05.07.2021	31.08.2023	31.08.2023	27.09.2024	29.01.2029	Budimex SA	5261003187	04.03.2020	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	579 819 540,00	593 843,16	680 993,87	10	99,93	100	100
558	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	05.07.2021	07.08.2023	05.09.2023	02.07.2024	04.11.2028	Mostostal Warszawa SA	5260204995	07.02.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem).	478 301 049,24		559 846,98	10	100	100	37
559	1288. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	07.07.2021	04.09.2023	04.10.2023	03.01.2025	21.10.2028	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	04.03.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)"	450 000 000,00		526 500,00	10	99,94	100	37
250	1292. Budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) – w. Szczecinek Północ (z węzłem)	Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice - Szczecinek	Szczecin	w trakcie realizacji	02.04.2024	30.07.2026	30.07.2026		25.11.2031	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–		1 107 000 000,00		1 239 840,00	10	5,6	45	99
360	1296. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.03.2017	15.04.2019	10.08.2019	07.12.2023		Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	13.11.2015	–	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	322 817 734,32	331 176,79	345 414,98	10	100	100	99
408	1320. Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Oborniki – węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	Budowa drogi S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	Poznań	w trakcie realizacji		03.07.2028	03.07.2028		14.09.2043	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207		–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S11 Piła-Poznań, odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ wraz z obwodnicą Obornik	853 456 675,21	853 456,68	955 871,48	10	0	2,9	brak wymaganych danych
61	1324. S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pln. Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pln. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) IIb etap	Poznań	zakończona		06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	Skanska SA	7780001070		–	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr 5S w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 - ETAP IIB - S11 od węzła "Rokietnica" - km 7+740,00 do węzła "Swadzim" - km 13+068,00		140 248,08	140 248,08	5	100	100	brak wymaganych danych
27	1332. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	05.12.2014	18.08.2017	15.11.2017	10.04.2019	01.09.2022	Budimex SA	5261003187	18.11.2014	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11".	293 395 835,75	331 078,40	313 933,54	3	98,6	99,79	brak wymaganych danych
33	1336. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II	Poznań	Okres Gwarancji	08.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.01.2018	20.09.2022	Duna Polska SA	6750001573	10.10.2014	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (II etap)".	284 264 227,07		304 162,77	3	100	100	brak wymaganych danych
863	1340. Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno	Dobudowa drugiej jezdni na obwodnicy m. Kępno.	Poznań	w trakcie realizacji		17.07.2027	17.07.2027		30.12.2024	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–		69 076 296,50	69 076,30	77 365,45	10	0	27,05	brak wymaganych danych
31	1344. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Poznań	Okres Gwarancji; zakończona	03.11.2016	07.08.2018	07.08.2018	13.09.2019	06.06.2023	Budimex SA	5261003187	07.10.2015	–	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 - odcinek I GDDKiA O/Op-D-3/75-418-42/14	66 022 710,00	66 022,71	73 126,75	10	110,69	100	brak wymaganych danych
332	1348. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Poznań	Okres Gwarancji	04.07.2019	02.05.2021	03.09.2021	14.07.2022	19.10.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	02.10.2017	–	Zaprojektowanie i wybudowanie "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II"	122 606 490,28	122 606,49	149 223,09	10	100	100	99
111	1352. Budowa drogi S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	I odc. Kępno - Siemianice	Opole	w trakcie realizacji		28.03.2028	28.03.2028		12.04.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		–	Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. I, Kępno - Siemianice	375 650 011,00		420 728,01	10		0	brak wymaganych danych
838	1352. Budowa drogi S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	III odc. Gotartów - początek obwodnicy Olesna	Opole	w trakcie realizacji		26.04.2028	26.04.2028			Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–	Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. III, Gotartów - początek obw. Olesna	464 941 426,57		520 734,40	10	0	0	brak wymaganych danych
837	1352. Budowa drogi S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno – granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)	II odc. Siemianice - Gotartów	Opole	w trakcie realizacji		14.07.2028	14.07.2028		18.09.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–	zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą:„Budowa drogi ekspresowej S11 Kępno – A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianice – Gotartów.	577 556 748,89		646 863,56	10		0	brak wymaganych danych
365	1364. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Opole	Okres Gwarancji	16.03.2021	20.11.2022	28.07.2023	15.03.2024	10.10.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	20.05.2019	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 692 363,55	667 692,36	788 210,84	3	99	100	95
370	1380. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Wieniawa (z węzłem)	1. gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		13.09.2028	13.09.2028			Budimex SA	5261003187		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) - odcinek 1 gr. woj. łódzkiego - węzeł Przysucha (bez węzła)	452 092 429,83		506 343,52	10		3,44	102
853	1380. Budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego – węzeł Wieniawa (z węzłem)	2. węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji		15.08.2028	15.08.2028			Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 odcinek granica woj. łódzkiego - węzeł Radom Południe (bez węzła) Odcinek 2 węzeł Przysucha (z węzłem) - węzeł Wieniawa (z węzłem).	597 392 518,08		669 079,62	10		1,78	brak wymaganych danych
64	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	1. Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08 (wraz z obiektem)	Lublin	w trakcie realizacji		26.05.2027	26.05.2027		26.05.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin - Dorohusk na odcinku Piaski - Dorohusk z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma", Odcinek nr 1: Piaski (koniec obwodnicy) – obiekt WD-08 (wraz z obiektem) długość ok. 9,81 km".	357 899 755,85		400 847,73	10	1,28	3,67	brak wymaganych danych
243	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	4. Chełm (w. Chełm Wschód - bez węzła) - Dorohusk	Lublin	w trakcie realizacji		26.05.2027	26.05.2027		26.05.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma) odcinek nr 4: węzeł „Chełm Wschód" (bez węzła) – Dorohusk"	1 000 000 000,00		1 120 000,00	10	2,76	3,15	100
240	1388. Budowa drogi S12 Lublin – Dorohusk odcinek Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem obwodnicy Chełma)	3. obiekt WD-15 (wraz z obiektem) - w. Chełm Zachód (bez węzła)	Lublin	w trakcie realizacji		19.06.2027	19.06.2027			Stecol Corporation	(CN) 91120116167270500 0		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk, na odcinku Piaski – Dorohusk (z wyłączeniem budowy obwodnicy Chełma), odcinek nr 3: obiekt WD-15 (wraz z obiektem) - węzeł „Chełm Zachód" (bez węzła).	760 038 777,59		851 243,43	10	2,18	4,05	100
462	1392. Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji	03.07.2023	14.12.2024	14.12.2024			Strabag sp. z o.o.	5210421928	14.06.2021	–	Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46		517 073,21	10	19,94	39,74	119
493	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów" (z węzłem)	Łódź	Okres Gwarancji	05.10.2018	05.12.2021	12.12.2022	21.12.2023	28.10.2027	Budimex SA; Strabag sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	05.10.2018	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" – węzeł „Łódź – Teofilów". Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów" (bez węzła) – DK91 w m Słowik". Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" – węzeł „Łódź – Teofilów"	561 801 101,49	633 551,67	669 812,77	10	99,89	100	99
494	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	Okres Gwarancji	22.08.2019	22.04.2023	18.07.2023	06.11.2024	31.07.2028	Stecol Corporation	(CN) 91120116167270500 0	22.08.2019	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik	724 146 051,21	733 827,23	847 250,88	3	99,34	100	100
454	1404. Budowa drogi S 16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	2. Barczewo - Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	Olsztyn	w trakcie realizacji		13.06.2028	13.06.2028			PORR SA	5221054994		–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61), odcinek Olsztyn –Biskupiec (budowa drugiej jezdni), odcinek Barczewo - Biskupiec".	456 919 411,08		511 749,74	10		3,8	125
273	1404. Budowa drogi S 16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	1. Olsztyn Wschód - Barczewo	Olsztyn	w trakcie realizacji		16.07.2028	16.07.2028		25.09.2034	Budimex SA	5261003187		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) –Ełk (S61), odcinek Olsztyn –Biskupiec (budowa drugiej jezdni), odcinek Olsztyn Wschód-Barczewo".	507 412 682,28	507 412,68	568 302,20	10		2,69	100
276	1408. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.07.2021	28.11.2023	31.07.2024		31.07.2029	PORR SA	5221054994	28.05.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S16 Olsztyn (S51)-Ełk (S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo" Aneks nr 1 - zwiększenie limitu waloryzacji do +/- 10%, a w konsekwencji zwiększenie MWZ do 112% Aneks nr 2 - roboty dodatkowe zwiazane z budową przyłacza wodociągowego i energetycznego na działce nr 10/10 Nowe Bagienice. Aneks nr 3 - roboty dodatkowe związane z wymianą gruntów. Aneks nr 4 - roboty dodatkowe związane z posadowieniem dodatkowych ekranów akustycznych. Aneks nr 5 - roboty dodatkowe związane z wykonaniem zabezpieczenia prześwitów między krawędziami sąsiadujących pomostów obiektów mostowych. Aneks nr 6 - zwiekszeie limitu waloryzacji do 15% (MWZ 117%). Aneks nr 7 - wymiana gruntu WB0. Aneks nr 8 - zmiana CnU. Aneks nr 9 - wydłużenie GJ.	625 887 983,37	625 887,98	732 288,94	10	91,34	99,9	100
488	1414. Budowa drogi S16 Ełk – Białystok, odc. Knyszyn – Krynice	Knyszyn - Krynice (istn. dk65)	Białystok	w trakcie realizacji		14.05.2028	14.05.2028		11.07.2028	Mirbud SA; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–	"Projekt i budowa drogi S16 odc. Knyszyn - Krynice"	314 700 000,00		352 464,00	10		2,9	brak wymaganych danych
362	1424. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.10.2020	30.09.2021		24.11.2025	PORR SA	5221054994	25.07.2017	–	Projekt i budowa węzła "Lubelska" na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	190 392 755,35	195 999,16	203 720,25	10	99,83	100	brak wymaganych danych
361	1424. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) – Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	05.11.2018	30.04.2021	05.10.2022		30.04.2026	Warbud SA	5260152146	22.11.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) – węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5 km	224 861 772,38	233 007,87	260 839,66	10	99,91	100	brak wymaganych danych
10	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli	Lublin	Okres Gwarancji	13.04.2018	27.05.2019	31.08.2020	28.07.2023	10.03.2031	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km"	370 482 446,43	382 997,94	396 416,22	10	95,43	100	brak wymaganych danych
68	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	2. obwodnica Kołbieli	Lublin	Okres Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	27.10.2022	10.03.2031	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km"	225 489 433,89	387 837,75	387 837,75	10	100	100	brak wymaganych danych
71	1428. Budowa drogi S17 Warszawa – Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) – Garwolin	3. koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Okres Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	08.10.2021	20.12.2029	Budimex SA	5261003187	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km"	289 972 500,00	338 683,49	362 146,12	10	100	100	brak wymaganych danych
254	1432. S17 Garwolin – Kurów	5. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy	Lublin	Okres Gwarancji	28.04.2016	30.04.2018	04.09.2018	29.12.2020	25.10.2023	Energopol Szczecin SA; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. [Zwolen]	8520500598; 8111532371	30.12.2014	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy.	233 082 003,72	244 062,70	249 397,74	10	100	100	100
253	1432. S17 Garwolin – Kurów	4. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	Lublin	Okres Gwarancji	11.01.2017	19.05.2019	20.07.2019	25.03.2020	31.08.2024	Duna Pol

463	1468. Budowa S19 Lublin – Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji	25.11.2024	25.08.2024	05.08.2025		17.10.2029	Duna Polska SA	6750001573	26.02.2021	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ" (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)	835 660 771,00	921 382,76	977 723,10	10	11,23	14,35	101
281	1472. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Dąbrowica – w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"	Lublin	Okres Gwarancji	19.11.2014	29.11.2016	01.12.2016	08.11.2018	14.12.2021	Budimex SA	5261003187	29.10.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19	423 880 193,38		453 551,81	10	97,08	100	100
283	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	1. Lublin -w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.08.2019	28.06.2021	24.11.2022		16.11.2027	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica" obecnie „Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł „Niedrzwica D." obecnie „Niedrzwica Duża" z węzłem, długości ok. 12 km.	312 298 173,42	312 298,17	334 159,05	10	103,83	100	111
390	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	17.12.2019	28.06.2021	30.11.2022	10.02.2025	12.08.2027	Duna Polska SA	6750001573	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł "Niedrzwica D." obecnie "Niedrzwica Duża" bez węzła - Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km	498 028 294,99	498 396,07	591 517,23	10	115,02	100	brak wymaganych danych
285	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodków' obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	22.10.2019	28.06.2021	29.11.2021		15.05.2028	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km	319 457 083,38	326 096,56	349 905,78	10	105,4	100	brak wymaganych danych
412	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	1. Kraśnik (w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.06.2019	26.04.2021	16.08.2022		15.04.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Mfp. Północ" Cześć nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" - bez węzła) - Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km"	389 936 041,56	417 456,99	539 016,02	10	94,01	100	brak wymaganych danych
413	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ"- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.07.2019	02.05.2021	10.12.2021		15.04.2026	Duna Polska SA	6750001573	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Mfp. Północ" Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" - węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok. 7 km	148 543 963,51	184 237,67	211 075,60	10	100	100	brak wymaganych danych
414	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łążek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)	Lublin	Okres Gwarancji	05.08.2019	30.03.2021	30.11.2023	19.07.2024	04.12.2026	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Mfp. Północ" Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km	183 549 848,37	269 931,94	273 129,21	10	98,65	100	brak wymaganych danych
17	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	28.02.2020	04.08.2021	27.10.2021	28.12.2022	15.08.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A" od węzła „Lasy Janowskie" (bez węzła) do węzła „Zdziary" (z węzłem) o długości około 9,3 km"	236 328 298,82	236 413,50	252 871,28	10	105,6	100	brak wymaganych danych
193	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	10.10.2019	18.10.2021	16.06.2022	28.10.2022	01.07.2027	Mosty Łódź SA	7270126890	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B" od węzła „Zdziary" (bez węzła) do węzła „ Rudnik nad Sanem" (bez węzła) o długości około 9 km ".	286 886 390,59	287 252,97	306 968,44	10	106,84	100	100
204	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	07.01.2020	18.10.2021	22.10.2021		14.09.2027	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła „Nisko Południe" (z węzłem) o długości około 6 km ".	196 339 975,77	196 428,43	210 083,77	10	105,35	100	125
206	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	11.03.2020	25.09.2021	18.11.2021	01.09.2023	24.12.2026	Budimex SA	5261003187	09.08.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie "B" od węzła „Podgórze" (z węzłem) do węzła „Kamień" (bez węzła) o długości około 10,5 km".	333 520 613,12	334 570,22	356 867,06	10	105,09	100	brak wymaganych danych
205	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	Rzeszów	Okres Gwarancji	10.02.2020	27.04.2022	27.04.2022	14.12.2022	29.04.2027	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	14.11.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) Zadanie „A" od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Podgórze" (bez węzła) o długości około 11,5km".	272 457 297,38	272 740,11	305 342,89	10	100	100	100
207	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Mfp. Północ	9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Rzeszów	Okres Gwarancji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	30.01.2024	06.05.2027	Budimex SA	5261003187	21.12.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9 km	286 403 716,49	286 423,86	313 612,07	10	105,55	100	99
546	1488. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Mfp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Mfp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rzeszów	w trakcie realizacji	15.05.2024	21.08.2026	21.08.2026		12.09.2026	Strabag sp. z o.o.	5210421928		–	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Mfp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni).	272 830 814,75		305 570,51	10	4,84	28,51	48
460	1492. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Sokołów Mfp. Północ (bez węzła) – Stobierna	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Mfp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Rzeszów	Okres Gwarancji; zakończona	23.07.2015	05.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	05.06.2014	–	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna	289 978 814,46		310 277,33	10	100	100	105
461	1496. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. "Świlcza" – w. Rzeszów Południe	ARCHIWALNY: Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okres Gwarancji	02.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	02.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	09.04.2014	–	„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"	342 566 799,40	342 566,80	366 546,48	10	100	100	94
73	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	01.03.2022	14.06.2026	14.06.2026		10.07.2025	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	10.07.2020	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	2 230 165 684,48	2 230 165,68	2 631 595,51	10	52,3	49,21	brak wymaganych danych
486	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	7. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	29.09.2023	12.11.2024	12.11.2024		08.09.2025	Strabag sp. z o.o.	5210421928	12.07.2021	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km"	478 907 636,94	478 907,64	560 321,94	10	24	71	89
600	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	6. węzeł Iskrzynia (z węzłem) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	14.03.2023	25.06.2025	26.11.2025		13.09.2026	Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756; (ES) A28233534	13.09.2021	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	365 074 863,34	365 074,86	427 137,59	10	41	68	14
213	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	2. w. Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z tymczasowym łącznikiem S19 z DK 19)	Rzeszów	w trakcie realizacji	04.09.2023	14.09.2026	14.09.2026		14.02.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik długości około 11,6 km	1 253 370 000,00	1 254 111,94	1 466 442,90	10		47,4	96
487	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	8. w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa)	Rzeszów	w trakcie realizacji		04.05.2027	04.05.2027		11.10.2027	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km"	1 541 121 487,77		1 803 112,14	10		5,52	92
485	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	5. węzeł Domaradz (bez węzła) – w. Iskrzynia (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji		07.10.2026	07.10.2026		08.11.2027	Mostostal Warszawa SA	5260204995		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km"	1 063 251 940,57		1 190 842,17	10	4,36	6,47	100
758	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	4. Lutcza - w. Domaradz (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		29.05.2030	29.05.2030		28.05.2029	KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	(TR) 5750032195		–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lutcza – w. Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,43 km	1 416 239 220,00		1 586 187,93	10		0,8	brak wymaganych danych
701	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	3. Jawornik - Lutcza	Rzeszów	w trakcie realizacji		13.06.2031	13.06.2031		28.06.2046	Gülermak sp. z o.o.; Budimex SA; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	5272741322; 5261003187; 1000032151		–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Jawornik - Lutcza dł. ok. 5,25 km	1 909 653 720,00		2 138 812,17	10			brak wymaganych danych
13	1508. S51 Olsztyn – Olsztynek (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2016	29.04.2019	09.12.2019	21.09.2023	31.08.2033	Budimex SA	5261003187	29.03.2016	–	Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe	913 017 870,96	1 043 055,63	1 094 974,97	10	99,54	100	brak wymaganych danych
328	1508. S51 Olsztyn – Olsztynek (S7)	2. Olsztyn Południe - Olsztynek	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	06.02.2015	12.05.2017	12.12.2019		27.06.2022	Energopol Szczecin SA	8520500598	06.02.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek	394 867 895,34	394 867,90	467 918,46	3	111,79	111,95	100
467	1516. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2020	13.07.2023	03.06.2025		30.07.2025	Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mosty Łódź SA; Gülermak sp. z o.o.	1000032151; 7270126890; 5272741322	13.11.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)	1 427 968 500,00		1 927 757,48	10		97	80
53	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji	27.09.2019	14.10.2020	21.10.2021	31.08.2023	08.04.2025	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	31.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [561] + DK 63 [GP] 2,250 km	288 323 241,81		320 038,80	10	103,57	100	brak wymaganych danych
55	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	03.09.2019	14.10.2020	08.12.2021	28.03.2023	15.04.2028	Budimex SA	5261003187	31.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [561]	342 134 196,09		390 083,59	10	106,07	100	brak wymaganych danych
47	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji; Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2020	21.10.2020	16.03.2022	13.10.2023	21.10.2030	Duna Polska SA	6750001573	21.12.2017	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe"(z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód"(bez węzła), na długości około 7,186 km [561] + DK 63 [GP] 8,907 km".	218 105 688,56	218 179,49	250 821,54	10	114,87	114,8	brak wymaganych danych
44	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	ARCHIWALNY: 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana		30.11.2020	30.11.2020			Rubau Polska sp. z o.o.; Construcciones Rubau SA	5252491135; (ES) A17013863	30.01.2018	–	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła), na długości około 19,463 km [561] + 3,0 km [58] + 3,57 km [klasy G]	479 116 813,03		512 654,99	10	7,92	4,2	brak wymaganych danych
45	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	Białystok	Okres Gwarancji	19.08.2019	09.12.2020	08.07.2021	22.05.2023	04.06.2028	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	09.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo"(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe"(bez węzła), na długości około 16,999 km [561]	380 339 782,86		406 963,57	10	100	100	brak wymaganych danych
331	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	ARCHIWALNY: 4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana	16.03.2022	03.11.2021	03.11.2021			Toto S.p.A. Costruzioni Generali	(IT) 02208250692	11.10.2018	–		525 681 936,24		562 479,67	10	7,35	6,35	99
574	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	1. Kontynuacja węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.12.2021	08.07.2023	07.08.2024		02.11.2029	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	08.01.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze" (z węzłem) – węzeł „Śniadowo" (bez węzła), na długości około 19,463 km [561] + 3,008 km [58] + 3,57 km [klasy G]	749 962 055,99	749 962,06	877 455,61	10		100	23
743	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn	4. Kontynuacja węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	25.05.2022	19.05.2025	19.05.2025		18.06.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506		–	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) - węzeł "Kolno" (bez węzła), na długości około 12,922 km [561] + DK 64 [GP] 6,963 km	713 408 472,26		834 687,91	10	64,06	89,38	brak wymaganych danych
11	1528. Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015	20.05.2021	27.01.2021	Polaqua sp. z o.o.	7750001125		–	"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Elk - Suwałki - Budzisko - Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"			151 599,46	5	102,64	102,64	brak wymaganych danych
444	1532. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	ARCHIWALNY: obw. Szczuczyna, II jezdnia	Białystok	Okres Gwarancji	16.10.2018	26.03.2020	14.05.2020	20.01.2021	01.04.2026	Polaqua sp. z o.o.	7750001125	26.05.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.	75 080 380,94		80 336,01	10	106,49	100	brak wymaganych danych
388	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.10.2019	04.06.2021	29.04.2022		30.09.2026	Budimex SA	5261003187	04.07.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki.	484 287 713,04	-	577 322,76	10	100	100	100
387	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Ełk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	02.10.2020	19.06.2021	03.11.2023		04.07.2026	Trakcja SA; Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o.	5250002439; 5260204995; 5420201794	19.07.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wypłotem w ciągu dk 16).	685 948 284,67	721 178,01	1 011 500,98	10	111,8	100	98
381	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn – m. Raczki	1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Ełk Południe (z węzłem)	Olsztyn	Okres Gwarancji	16.03.2020	06.07.2021	31.05.2022		30.09.2026	PORR SA; PORR Bau GmbH; Unibep SA	5221054994; (AT) ATU36891100; 5430200365	06.08.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr.państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc.Szczuczyn - Węzeł ElkPołudnie	699 510 021,67	699 510,02	787 442,30	10	99,8	100	214
36	1540. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWALNY: obwodnica Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	03.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	14.05.2024	Budimex SA	5261003187	29.09.2015	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61– Odcinek A i Odcinek B"	299 454 570,00	299 454,57	320 416,39	10	100	100	brak wymaganych danych
25	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWALNY: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	rozwiązana		06.11.2022	06.11.2022			Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.; Pizzarotti SA	1755470158; 1102230646	06.06.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	605 580 962,90		647 971,63	10	2,42	2,9	brak wymaganych danych
573	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa odc. koniec obw. Suwałk – Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.01.2020	08.09.2022	13.07.2023		22.04.2028	Budimex SA	5261003187	08.01.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	1 037 796 621,93		1 214 222,05	10		100	22
181	1554. Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów	2. granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów	Kielce	w trakcie realizacji		12.07.2027	12.07.2027		20.09.2027	Stecol Corporation	(CN) 911201161672705000		–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Sulejów – Przełom/Mniów, odc. granica województwa świętokrzyskiego – Przełom/Mniów	1 004 117 943,71		1 124 612,10	10	1,57	5,15	brak wymaganych danych
182	1556. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce	1. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	Kielce	w trakcie

117	2498. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Opole	Okres Gwarancji	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Duna Polska SA; Himmel i Papesch Opole sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	06.08.2014	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".	307 440 393,64	307 440,39	328 961,22	10	100	100	brak wymaganych danych
604	2510. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.04.2025	26.06.2025		31.12.2025	Strabag sp. z o.o.	5210421928	21.12.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42"	283 729 291,97		359 700,43	10	67,47	70,06	7
589	2522. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Oświęcimia	Kraków	w trakcie realizacji	18.10.2022	10.04.2024	10.04.2024		09.06.2031	Budimex SA	5261003187	10.07.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP).	467 674 827,51	467 674,83	615 007,20	10	68,34	83,69	24
464	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.	Kraków	Okres Gwarancji	16.08.2017	31.10.2017	30.06.2019	27.06.2019	27.06.2029	Most sp. z o.o.; Polbud-Pomorze sp. z o.o.; Vistal Gdynia SA	5851398301; 5562351032; 5830003993		–	Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44		41 240,20	41 240,20	10	100	100	101
465	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA	6350000127		–			4 091,61	4 091,61	10	9,5		99
579	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	Okres Gwarancji	14.07.2021	30.06.2022	30.06.2022		02.11.2027	Eurovia Polska SA	6350000127		–	Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skotnicka i Obwodnica) na rondo			10 370,39	5	100	100	27
348	2534. Budowa obwodnicy Praszki	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	Okres Gwarancji	12.12.2020	20.11.2022	24.04.2023	02.04.2024	24.10.2024	Mostostal Warszawa SA	5260204995	20.05.2019	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"	171 500 097,16		200 655,11	10	99,9	100	brak wymaganych danych
131	2550. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Opole	zakończona	01.08.2019	24.11.2021	24.11.2021	27.10.2022	24.12.2021	Duna Polska SA; Himmel i Papesch Opole sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	24.05.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46".	264 162 952,00	264 162,95	277 404,65	10	100,7	100,7	brak wymaganych danych
132	2558. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46	Opole	Okres Gwarancji	13.07.2018	22.10.2019	02.11.2019	19.06.2020	08.12.2024	Drog-Bud sp. z o.o.; Bitum sp. z o.o.; Nowak-Mosty sp. z o.o.	5732272806; 5751663011; 6292472541	22.06.2018	–	Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46	40 776 841,86	40 776 841,86	43 631,22	10	100	100	brak wymaganych danych
301	2594. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Warszawa	Okres Gwarancji	26.04.2016	04.12.2019	05.05.2020	08.10.2021	14.11.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.; Planeta sp. z o.o.	6492086506; 5260211618	04.04.2016	–	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km.	313 649 999,99	317 163,25	335 605,50	10	99,09	100	brak wymaganych danych
342	2598. Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Warszawa	w trakcie realizacji	14.10.2024	03.06.2025	03.06.2025		31.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	03.12.2021	–	Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu dk nr 50. W ramach budowy Wykonawca wykona: 1)Budowę obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50, 2)Remont istniejącego budynku administracyjno-socjalnego Obwodu Drogowego (OD) oraz budowa budynków towarzyszących wraz z infrastrukturą niezbędną dla właściwego funkcjonowania OD oraz utrzymania sieci dróg, 3)Przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową, 4)Budowę dróg innych niż droga krajowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości, 5)Budowę dodatkowych jezdni, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi krajowej, 6)Budowę lub/i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 7)Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę krajową, 8)Utwardzenie terenu na potrzeby utrzymania, 9)Obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową, 10)System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, 11)Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń i ekrany przeciwolśnieniowe, 12)Infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, 13)Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, 14)Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych i inne.	341 940 000,00	341 940,00	400 069,80	9	6,86	19,8	129
622	2610. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajny w ciągu dk 51	Olsztyn	Okres Gwarancji	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022	26.10.2023	29.11.2027	Budimex SA	5261003187	17.12.2020	–	Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 369,48	25 848,37	31 153,28	10	119,07	104,07	brak wymaganych danych
302	2688. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III – od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolska	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Warszawa	Okres Gwarancji	13.12.2017	25.08.2020	03.07.2021	28.10.2024	05.04.2028	Skanska SA	7780001070	25.07.2017	–	Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.	45 737 368,92	46 370,82	49 167,27	10	100	100	brak wymaganych danych
495	2690. Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji	10.10.2023	17.03.2025	17.03.2025			Strabag sp. z o.o.	5210421928	17.06.2021	–	projekt i budowa obwodnicy Pułtuska	442 203 013,82		517 377,53	10	40,84	62,98	brak wymaganych danych
16	2698. Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015		06.01.2021	PORR Polska Construktion SA	5260012623		–	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości			191 225,48	5	98,65	100	brak wymaganych danych
538	2746. Budowa obwodnicy Gąsek w ciągu dk 65	Odcinek 1. obwodnica Gąsek	Olsztyn	w trakcie realizacji	02.09.2024	18.05.2027	18.05.2027			PORR SA	5221054994		–	Budowa obwodnicy miejscowości Gąski w ciągu drogi krajowejnr 65	76 985 161,26		86 223,38	10	3,29	25	brak wymaganych danych
651	2762. Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	06.02.2023	28.03.2024	19.06.2024		04.07.2029	Polimex Infrastruktura sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509	28.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61	18 865,25	22 072,35	10	82	98	brak wymaganych danych
171	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	Kielce	Okres Gwarancji	05.02.2019	26.04.2022	26.04.2022	18.08.2023	24.04.2028	Mostostal Warszawa SA; Masfalt sp. z o.o.; Drogomex sp. z o.o.	5260204995; 7350026179; 5840201424	26.07.2018	–	Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek I (Kielce - m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj	77 910 055,84	79 327,86	84 921,96	10	99,8	100	brak wymaganych danych
496	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Morawica - Wola Morawicka	Kielce	w trakcie realizacji	25.07.2024	07.04.2026	07.04.2026		06.07.2027	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o.; Dampak sp. z o.o.	9591969133; (KZ) 060340007296; 5213648526		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica - Wola Morawicka w systemie Projektuj i Buduj.	214 889 551,33		251 420,78	10	8,23	36	96
136	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	02.01.2017	23.06.2019	23.06.2019			Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w restrukturyzacji; Vistal Gdynia SA	9591368379; 5830003993	23.11.2016	–	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,79		85 315,64	10	9,88	12,66	brak wymaganych danych
502	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	Okres Gwarancji	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020		22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o.; Azi-Bud sp. z o.o.; Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft.	6291858847; 6252454212; (HU) Cg.03-09-105290	10.07.2018	–	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 363,02	106 154,22	106 154,22	10	98,69	100	100
83	2798. Budowa obwodnicy Wielunia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wielunia w ciagu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	19.12.2014	01.04.2017	31.03.2017	17.11.2017	17.04.2022	Strabag sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	01.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 880 253,76		215 331,87	10	121,06	100	brak wymaganych danych
62	2802. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciagu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	02.02.2015	15.04.2017	23.12.2016	30.07.2018	02.05.2022	Budimex SA	5261003187	31.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 651 197,27		155 846,78	10	105,65	105,65	brak wymaganych danych
683	2816. Budowa obwodnicy Dzwoli w ciągu dk 74	Budowa drogi kl. GP - obwodnicy m. Dzwola w ciągu DK 74	Lublin	w trakcie realizacji	08.08.2023	17.05.2025	17.05.2025			Mosty Łódź SA; Antex II sp. z o.o.; PBI Infrastruktura SA	7270126890; 9212029705; 8161465524		–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 225+149 wraz z budową obwodnicy Dzwoli"			47 630,03	10	29,97	74,57	brak wymaganych danych
682	2824. Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	Budowa obwodnicy Gorajca na drodze Nr 74	Lublin	w trakcie realizacji	03.04.2025	17.05.2027	17.05.2027			Antex II sp. z o.o.; Mosty Łódź SA	9212029705; 7270126890		–	Projekt i budowa obwodnicy m. Gorajec w ciągu drogi krajowej nr 74 od km 235+575 do km 242+615; dł. ok. 6,658 km	119 072 200,09		133 360,86	10	4,22	5,81	brak wymaganych danych
415	2840. Budowa dk 75 klasa GP na odc. Brzesko – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „brzeskiego"	Odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.09.2022	23.05.2024	05.10.2024		25.01.2030	Eurovia Polska SA	6350000127	23.11.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brzesko- Nowy Sącz odc. I - II etap Łącznika Brzeskiego"	98 321 280,00		117 462,51	10		99	brak wymaganych danych
216	2852. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik – Przemyśl	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77 Lipnik - Przemyśl	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.05.2019	30.03.2021	22.05.2021	29.04.2024	07.06.2026	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995; (ES) A81638108	30.08.2017	–	„Zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu DK-77 (dł. ok. 15,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi"	199 189 315,22		223 086,44	10	99,92	99,92	100
337	2860. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) od km 105+836 do km 122+500	1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromołów)	Katowice	w trakcie realizacji	09.03.2022	23.04.2023	25.04.2025		01.07.2028	Kobylarnia SA; Mirbud SA	9532234789; 8361702207	23.12.2019	–	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500".	414 708 742,10		485 209,23	10	79,42	91,16	100
338	2864. Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969	2. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 2: odcinek w m. Zawiercie (Kromołów - Żerkowice)	Katowice	w trakcie realizacji	06.12.2024	18.03.2028	18.03.2028			Polaqua sp. z o.o.	7750001125		–		234 202 298,79	234 202,30	262 306,57	10		0,03	105
648	2868. Budowa obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78	Budowa obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78	Katowice	w trakcie realizacji	25.10.2024	12.04.2027	12.04.2027			NDI SA	5851451923		–	Budowa obwodnicy miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej nr 78	162 308 764,85	162 308 764,85	181 785,82	10		13	brak wymaganych danych
649	2872. Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78	Budowa obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78	Katowice	w trakcie realizacji	05.02.2025	16.03.2027	16.03.2027			NDI SA	5851451923		–	Budowa obwodnicy miejscowości Pradła w ciągu drogi krajowej nr 78	64 890 841,29		72 677,74	10		2	brak wymaganych danych
513	2892. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	17.07.2023	10.05.2024	19.05.2025		22.06.2029	Budimex SA	5261003187	10.12.2020	–	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 810,82		128 831,42	10	44,5	93,3	88
258	2904. Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Budowa obwodnicy Zabierzowa na drodze nr 79	Kraków	w trakcie realizacji	21.08.2023	21.08.2027	21.08.2027		21.08.2032	Budimex SA	5261003187		–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79"	675 797 909,85		756 893,66	10	9,27	36,11	67
252	2950. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu dk. 3	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	12.11.2019	17.09.2022	28.12.2022		14.08.2028	PORR SA; PORR Bau GmbH; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Energopol Szczecin SA	5221054994; (AT) ATU36891100; 1000032151; 8520500598	17.09.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną".	793 186 390,32		864 573,17	10	100	100	100
101	2976. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Gwarancji	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2023	01.11.2026	Budimex SA	5261003187	18.05.2018	–	Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzaniami budowlanymi odc. Łańcut - Głuchów km od 613+767,30 do 619+589,86	115 847 768,51	128 452,59	128 452,59	10	99,94	100	brak wymaganych danych
145	Budowa dk 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odc. Rdzawka – Nowy Targ	Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	25.10.2024		24.12.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.	6492086506	19.09.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23	907 836,88	1 144 130,79	10	93,89	95	brak wymaganych danych
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 961 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzka nr 961 w Poroninie	Kraków	Okres Gwarancji	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018		30.10.2025	Eurovia Polska SA; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex sp. z o.o.	6350000127; 6291858847		–				43 869,00	10	99	100	100
801	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj	Kraków	w trakcie realizacji	14.02.2025	08.07.2027	08.07.2027		14.07.2037	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB Podbeskidzie sp. z o.o.	5480009066		–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków- Libertów- Gaj"	149 557 670,46		167 504,59	10		24	brak wymaganych danych
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemyśl - Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemyśl - Medyka	Rzeszów	w trakcie realizacji; Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022		03.08.2027	Eurovia Polska SA	6350000127		–	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi ".			106 435,80	10	100	100	brak wymaganych danych
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	18.06.2024	18.06.2024		31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.; Torpol SA	8220010022; 9720959445	44183	–	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe".	194 840 229,92		218 221,06	10	17,22	14,46	55
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.08.2022	02.05.2024	06.11.2024			PORR SA	5221054994		–	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	167 272 552,30	169 918 231,08	187 345,26	10	34,3	95	brak wymaganych danych