Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

# PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

## RZGW we Wrocławiu

**stan na 31 października 2026 r.**

### Liczba zakończonych zadań

**do końca października 2026 r. zakończono realizację 65 zadań**

**Tab. 1** Wykaz prac zakończonych do końca **października 2026 r.**

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nysa | kłodzki | kłodzko | Przegląd agregatu prądotwórczego GETOR GD 250+ na Zbiorniku Krosnowice | Przegląd agregatu prądotwórczego GETOR GD 250+ na Zbiorniku Krosnowice | 20.01.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Legnica | świdnicki | Dobromierz | Usuwanie skutków powodzi na ciekach i w infrastrukturze będącej w administracji PGW Wody Polskie w 2025 r. Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarządy Zlewni Legnica – części od 1 do 17” | Wykonanie prac zabezpieczających, naprawczych oraz udrożnieniowych na kilku odcinkach rzeki Nysa Szalona | 23.01.2026 r., protokół odbioru z dn. 11.02.2026 r. | tak | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Część 6 – Naprawa skarp wraz z udrożnieniem rzeki Nysa Szalona na terenie gm. Dobromierz i Bolków | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nysa | kłodzki | kłodzko | Naprawa awarii układu automatyki rozdzielni głównej na suchym zbiorniku Szalejów Górny | Naprawa awarii układu automatyki rozdzielni głównej na suchym zbiorniku Szalejów Górny | 4.02.2026 | nie | nie |
| 4 | Wrocław | Wrocławski | Wrocław | Jaz Wrocław I - naprawa języka rozdzielczego, m. Wrocław | naprawa języka rozdzielczego, zagęszczenie gruntu, odtworzenie powierzchni brukowanej (Decyzja Nakazowa WINB) | 26.02.2026 | nie | nie |
| 5 | Zielona Góra | nowosolski | Nowe Miasteczko | Podjęcie, wywóz i utylizacja padłej sarny z koryta cieku Biała Woda | Podjęcie, wywóz i utylizacja padłej sarny z koryta cieku Biała Woda | 6.02.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Legnica | złotoryjski, legnicki | Pielgrzymka, Zagrodno, Chojnów | Usuwanie skutków powodzi na ciekach i w infrastrukturze będącej w administracji PGW Wody Polskie w 2025. Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarządu Zlewni Legnica - część od 1 do 17 Cz.10. Udrożnienie koryta rzeki Skora wraz z dopływami | przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych oraz umocnień brzegowych, udrożnienie przekroju koryta, zasypanie wyrw | 17.03.2026 r., protokół odbioru z dn. 24.03.2026 r. | tak | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Legnica | złotoryjski, legnicki | Pielgrzymka, Zagrodno, Chojnów | Usuwanie skutków powodzi na ciekach i w infrastrukturze będącej w administracji PGW Wody Polskie w 2025. Udrożnienie i naprawa koryt cieków oraz przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych w ramach usuwania skutków powodzi na wybranych ciekach zlewni Kaczawy Zarządu Zlewni Legnica - część od 1 do 17 Cz.10. Udrożnienie koryta rzeki Skora wraz z dopływami | przywrócenie funkcjonalności urządzeń wodnych oraz umocnień brzegowych, udrożnienie przekroju koryta, zasypanie wyrw | 17.03.2026 r., protokół odbioru z dn. 24.03.2026 r. | tak | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zielona Góra | leszczyński | Święciechowa | Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie - wycinka 1 szt. drzew z gatunku olcha czarna, przeprowadzenie cięć sanitarnych drzewa z gatunku topola czarna, rosnących na brzegu jeziora Krzyckie Wielkie na dz. 206 obręb Krzycko Małe | wycinka 1 szt. drzew z gatunku olcha czarna, przeprowadzenie cięć sanitarnych drzewa z gatunku topola czarna, rosnących na brzegu jeziora Krzyckie Wielkie na dz. 206 obręb Krzycko Małe | 18.03.2026 | tak | tak |
| 9 | Legnica | wrocławski | Mietków | Wykonanie zastępczej Instrukcji gospodarowania wodą i zastępczej Instrukcji eksploatacji i utrzymania dla ZW Mietków | Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do dochodzeń wodnoprawnych w tym aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z Instrukcją gospodarowania wodą i na ich podstawie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego wraz z Instrukcją | 01.04.2026 unieważnienie - brak ofert | tak | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego Mietków do czasu wykonania niezbędnych prac remontowych. | | | |
| 10 | Legnica | wrocławski | Mietków | Wykonanie zastępczej Instrukcji gospodarowania wodą i zastępczej Instrukcji eksploatacji i utrzymania dla ZW Mietków | Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do dochodzeń wodnoprawnych w tym aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z Instrukcją gospodarowania wodą i na ich podstawie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego wraz z Instrukcją eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego Mietków do czasu wykonania niezbędnych prac remontowych. | 01.04.2026 unieważnienie - brak ofert | tak | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Zielona Góra | świebodziński | Łagów | Awaryjne usunięcie drzew z terenu Nadzoru Wodnego w Słubicach | Awaryjne usunięcie drzew z terenu Nadzoru Wodnego w Słubicach | 3.04.2026 | tak | Tak |
| 12 | Zielona Góra | nowosolski | Otyń | Podjęcie, wywóz i utylizacja martwych psów z rzeki Śląska Ochla | Urząd Miejski Otyń nota księgowa dla ZZ Zielona Góra - Podjęcie, wywóz i utylizacja martwych psów z rzeki Śląska Ochla | 30.03.2026<br>04.05.2026 | nie | nie |
| 13 | Legnica | Wrocławski Wrocław | Kąty Wrocławskie, Mietków, Wrocław | „Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Legnicy (części 9)” **Część 5.** Rzeka Bystrzyca i Strzegomka - konserwacja wałów przeciwpowodziowych gm. Kąty Wrocławskie, Mietków; rzeka Bystrzyca - konserwacja wałów przeciwpowodziowych, gm. Wrocław - NW Świdnica. | Wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych wraz z wygrabieniem lub rozdrobnieniem pokosu na łącznej powierzchni 52 24 ha. Koszenie zapory zbiornika Mietków. Ścinanie krzewów i rocznych samosiejek. Drobne roboty utrzymaniowe – zabudowa dziur w korpusie wału. Oczyszczanie powierzchni wałów ze śmieci wraz z utylizacją. | 28.07.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Legnica | | | Wykonanie zastępczej Instrukcji gospodarowania wodą i zastępczej Instrukcji eksploatacji i utrzymania dla ZW Mietków | Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji do dochodzeń wodnoprawnych w tym aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z Instrukcją gospodarowania wodą i na ich podstawie uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego wraz z Instrukcją eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego Mietków do czasu wykonania niezbędnych prac remontowych. | 27.07.2026 | | |
| 15 | Nysa | brzeski, nyski | Lewin Brzeski, Nysa | Przegląd spalinowego agregatu prądotwórczego wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na jazie Lewin Brzeski | Przegląd spalinowego agregatu prądotwórczego wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na jazie Lewin Brzeski | 07.07.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nysa | nyski | Nysa, Otmuchów | Przegląd pomp na pompowni Zwierzyniec - 4 szt.. Siestrzechowice - 3 szt.. z remontem 1 pompy | Przegląd pomp na pompowni Zwierzyniec - 4 szt.. Siestrzechowice - 3 szt.. z remontem 1 pompy | 03.07.2026 | nie | nie |
| 17 | Wrocław | brzeski | Skarbimierz | Prace podwodne przy lewej zasuwie górnej głowy Śluzy Lipki | Konieczność zatrudnienia nurka celem wykonania prac podwodnych przy awarii lewej zasuwy kanału obiegowego na głowie górnej śluzy pociągowej | 1.07.2026 | nie | nie |
| 18 | Wrocław | oławski | Oława | Naprawa przejazdu wałowego na wale W-3 (S) rz. Odry, gm. Oława | naprawa przejazdu wałowego | 13.07.2026 | nie | nie |
| 19 | Wrocław | namysłowski | Namysłów | Awaryjne zatamowanie przepływu wody przez zastawkę przy jazie na Widawie w Namysłowie | Awaryjne zatamowanie przepływu wody przez zastawkę przy jazie na Widawie w Namysłowie | 14.07.2026 | nie | nie |
| 20 | Wrocław | średzki | Miękinia | Odra - zabezpieczenie i naprawa wału przeciwpowodziowego w km 31+400-33+200, gm. Miękinia | Zabezpieczenie wału przed wjeżdżaniem (montaż blokad i słupków) oraz naprawa uszkodzonej korony wału | 17.07.2026 | nie | tak |
| 21 | Nysa | brzeski | Lewin Brzeski | Przegląd i regulacja elementów mechanicznych i | Przegląd i regulacja elementów mechanicznych i | 20.08.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | automatyki jazu Lewin Brzeski | automatyki jazu Lewin Brzeski | | | |
| 22 | Nysa | nyski | Nysa | Naprawa docisku zapory czołowej ZW Nysa | Naprawa docisku zapory czołowej ZW Nysa | 03.08.2026 | nie | nie |
| 23 | Wrocław | dzierżoniowski | Łagiewniki | Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w m. Sieniawka gm. Łagiewniki | Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu w m. Sieniawka gm. Łagiewniki | 06.08.2026 | nie | nie |
| 24 | Wrocław | Wrocław | Wrocław | Naprawa stałego przelewu polderu Blizanowice-Trestno - NW Wrocław | zabudowa uszkodzeń wału | 14.08.2026 | tak | nie |
| 25 | Wrocław | wołowski | Wińsko | Rzeka Odra- interwencyjna naprawa wału przeciwpowodziowego, m. Budków, gm. Wińsko | Naprawa wału polegająca na odkopaniu i zabudowaniu nor zwierzęcych, zabezpieczenie siatką | 21.08.2026 | nie | nie |
| 26 | Wrocław | oławski | Jelcz - Laskowice | Wymiana mechanizmów wyciągowych na jazie Hanna, gm. Jelcz - Laskowice | Wymiana mechanizmów wyciągowych na jazie Hanna, gm. Jelcz - Laskowice | 21.08.2026 | nie | nie |
| 27 | Zielona Góra | krośnieński | Krosno Odrzańskie | Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry: Ciemnice - Szczawno w km 0+000 - 4+000 | Koszenie skarp, usuwanie krzaków,miejscowa naprawa wału (wyrównanie korony i | 06.08.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | skarp), nadzór przyrodniczy | | | |
| 28 | Legnica | dzierżoniowski | Dzierżoniów | Likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie wywrotu z koryta potoku Brzęczek dz. nr 112 Wp obręb Przedmieście w Dzierżoniowie | Likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie wywrotu z koryta potoku Brzęczek dz. nr 112 Wp obręb Przedmieście w Dzierżoniowie | 5.09.2026 | nie | tak |
| 29 | Legnica | wałbrzyski | Jedlina-Zdrój | Interwencyjne usunięcie złomu powalonego drzewa z koryta pot. jedlina, gm. Jedlina-Zdrój | Interwencyjne usunięcie złomu powalonego drzewa z koryta pot. jedlina, gm. Jedlina-Zdrój | 28.09.2026 | nie | tak |
| 30 | Legnica | wałbrzyski | Walim | Interwencyjne usunięcie padliny jelenia z koryta rzeki Bystrzycy w m. Olszyniec, gm. Walim | Interwencyjne usunięcie padliny jelenia z koryta rzeki Bystrzycy w m. Olszyniec, gm. Walim | 25.09.2026 | nie | tak |
| 31 | Legnica | wałbrzyski | Stare Bogaczowice | 2025 „Likwidacja skutków awarii skarpy rzeki Bystrzycy w m. Zagórze Śląskie wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2876D” | 2025 „Likwidacja skutków awarii skarpy rzeki Bystrzycy w m. Zagórze Śląskie wraz z rekonstrukcją odcinka drogi powiatowej nr 2876D” | 30.09.2026 | tak | tak |
| 32 | Legnica | wałbrzyski | Walim | Remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka w m. Michałkowa | Remont zabudowy regulacyjnej potoku Młynówka w m. Michałkowa | 29.09.2026 | tak | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Lwówek Śląski | | | Wykonanie izolacji pionowej ściany od budynku pompowni w Miszkowicach Zbiornika Wodnego Bukówka | uszczelnienie ściany popmpowni | 16.09.2026 | nie | nie |
| 34 | Nysa | Kłodzki | Lądek-Zdrój | Remont zniszczonego muru w pot. Orliczka w m. Orłowiec | Remont zniszczonego muru w pot. Orliczka w m. Orłowiec | 25.09.2026 | nie | nie |
| 35 | Nysa | Brzeski | Lewin Brzeski | Naprawa dylatacji na prawym przyczółku jazu w Lewinie Brzeskim | Naprawa dylatacji na prawym przyczółku jazu w Lewinie Brzeskim | 16.09.2026 | nie | nie |
| 36 | Nysa | Brzeski | Lewin Brzeski | Naprawa nawierzchni z kostki brukowej i płyt ażurowych przy jazie w Lewinie Brzeski | Naprawa nawierzchni z kostki brukowej i płyt ażurowych przy jazie w Lewinie Brzeski | 16.09.2026 | nie | nie |
| 37 | Wrocław | brzeski | Skarbimierz | Wymiana pompy odwadniającej prawy filar jazu Lipki | wymiana pompy odwadniającej | 1.09.2026 | nie | nie |
| 38 | Wrocław | wrocławski | Długołęka | Usunięcie barszczu Sosnowskiego ze skarp cieku Krakowiak w m. Bierzyce, gm. Długołęka | usunięcie niebezpiecznych chwastów | 04.09.2026 | nie | nie |
| 39 | Wrocław | wrocławski | Wrocław | Naprawa uszkodzeń wału przeciwpowodziowego rz. Ślęzy we Wrocławiu | Interwencyjna naprawa pękniętego wału rzeki Ślęzy, Oporów Wrocław | 14.09.2026 | nie | nie |
| 40 | Wrocław | średzki | Udanin | Zabroda – konserwacja cieku gm. Udanin (pow. średzki) | wykoszenie skarp brzegowych, usunięcie poostów z dna cieku, usunięcie samosiejek | 24.09.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | drzew i krzewów, hakowanie dna, usuwanie zatorów | | | |
| 41 | Zielona Góra | leszczyński | Święciechowa | Usunięcie wiszących gałęzi i konarów z drzewa z gatunku wierzba, rosnącego przy Jeziorze Krzyckie Wielkie dz. nr ew. 206 obręb Krzycko Małe, gm. Święciechowa | Usunięcie wiszących gałęzi i konarów z drzewa z gatunku wierzba, rosnącego przy Jeziorze Krzyckie Wielkie dz. nr ew. 206 obręb Krzycko Małe, gm. Święciechowa | 14.09.2026 | nie | tak |
| 42 | Zielona Góra | słubicki | Słubice, Cybinka | Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-5+080; Wał przeciwpowodziowy rzeki Ilanki, odc. Rybocice-Świecko w km 0+000-3+757; Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-1 Miłów-Krzesin w km 4+000-5+000; Wał wsteczny Kanału Cybinka w km 0+000-7+300 | Prace polegające na jednokrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu | 21.09.2026 | nie | tak |
| 43 | Zielona Góra | krośnieński | Krosno Odrz., Maszewo, Gubin | Wał p.powodziowy Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000 - | Wykaszanie korpusu wałów, usuwanie zakrzaczeń oraz | 28.09.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20+000; 0+000 - 5+513. - Wał p.powodziowy Miłów - Krzesin w km 0+000 - 4+000. | wyrównanie korony wału Miłów-Krzesin na dł.1,6 km oraz prowadzenie nadzoru przyrodniczego | | | |
| 44 | Leszno | ostrowski | Odolanów | Konserwacja rzeki Barycz w km 111+290 - 126+500, w Nadzorze Wodnym w Miliczu | wykoszanie skarp, wycinka gęstych krzaków | 9.10.2026 | nie | nie |
| 45 | Leszno | teren całego ZZ Leszno | teren całego ZZ Leszno | Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie, Prace polegające na usuwaniu zatorów, rozbiórce tam bobrowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Lesznie. | Prace polegające na usuwaniu zatorów, rozbiórce tam bobrowych na terenie działania 1. Nadzoru w Krotoszynie<br>2. Nadzoru w Miliczu<br>3.Nadzoru w Ostrzeszowie<br>4. Nadzoru w Trzebnicy<br>5.Nadzoru w Lesznie<br>6. Nadzoru w Rawiczu | 1. 16.10.2026<br>2. 15.10.2026<br>3. 15.10.2026<br>4.15.10.2026<br>5. 23.10.2026<br>6. 23.10.2026 | nie | nie |
| 46 | Leszno | Odolanów | ostrowski | „Roboty budowlane na rzece Złotnica, Meresznica i Rów Główny na terenie NW Ostrzeszów”. | Prace budowlane polegające na remoncie obiektów hydrotechnicznych. | 18.10.2026 | nie | |
| 47 | Leszno | Żmigród | trzebnicki | „Roboty budowlane budowli hydrotechnicznych na terenie NW Milicz w zlewni rzeki Barycz”. | Prace budowlane polegające na remoncie obiektów hydrotechnicznych. | 18.10.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Leszno | Rawicz | rawicki | „Roboty budowlane na obiektach i budowlach hydrotechnicznych na terenie NW Rawicz w zlewni rzeki Dąbrocznia i Masłówka”. | Prace budowlane polegające na remoncie obiektów hydrotechnicznych. | 9.10.2026 | nie | tak |
| 49 | Leszno | Trzebnica | trzebnicki | „Roboty budowlane na obiektach i budowlach hydrotechnicznych na terenie NW Trzebnica w zlewni rzeki Barycz”. | Prace budowlane polegające na remoncie obiektów hydrotechnicznych. | 9.10.2026 | nie | tak |
| 50 | Leszno | Pakosław | rawicki | „Roboty budowlane na obiektach i budowlach hydrotechnicznych na terenie NW Krotoszyn w zlewni rzeki Orli”. | Prace budowlane polegające na remoncie obiektów hydrotechnicznych. | 9.10.2026 | nie | tak |
| 51 | Nysa | Kłodzki | Kłodzko | Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Nysa Cz. 2 Koszenie wałów na terenie NW Kłodzko | Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Nysa Cz. 2 Koszenie wałów na terenie NW Kłodzko | 21.10.2026 | nie | tak |
| 52 | Nysa | Kłodzki | Międzylesie | Zbiornik Roztoki Pomiar geodez. Owalizacji przelewu powierzchniowego | Zbiornik Roztoki Pomiar geodez. Owalizacji przelewu powierzchniowego | 19.10.2026 | nie | nie |
| 53 | Nysa | Kłodzki | Kłodzki | Serwis wentylacji mechanicznej w budynku zaplecza suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krosnowice | Serwis wentylacji mechanicznej w budynku zaplecza suchego zbiornika przeciwpowodziowego Krosnowice | 14.10.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Nysa | brzeski | Lewin Brzeski | Naprawa murów oporowych w zakresie spoinowania i naprawy daszków na terenie Hydrowęzła Lewin Brzeski | Naprawa murów oporowych w zakresie spoinowania i naprawy daszków na terenie Hydrowęzła Lewin Brzeski | 6.10.2026 | nie | nie |
| 55 | Wrocław | Wrocław | Wrocław | Wymiana nawierzchni kładki nad bramą powodziową, SW Psie Pole, m. Wrocław | wymiana drewnianych elementów nawierzchni kładki | 1.10.2026 | nie | nie |
| 56 | Wrocław | Brzeg | Szydłowice | Likwidacja przebić pod wałem p.pow. Szydłowice - Nowe Kolnie | uszczelnienie podłoża wału, likwidacja przesiąków | 9.10.2026 | nie | nie |
| 57 | Wrocław | wrocławski | Wrocław | Usunięcie padliny bobra w korycie rzeki Ślęzy w m. Wrocław | usunięcie padliny i utylizacja | 9.10.2026 | nie | nie |
| 58 | Wrocław | średzki | Środa Śląska | Naprawa rurociągu – rz. Dłużek, m. Lipnica, gm. Środa Śląska | naprawa rurociągu będącego częścią rzeki Dłużek | 16.10.2026 | nie | nie |
| 59 | Wrocław | Głogów Lubin Góra | Żukowice, Głogów, Pęcław, Kotla, Rudna, Góra | Rzeka Odra, Rudna – konserwacja wałów p.powodziowych, gm. Żukowice, Pęcław, Rudna, Kotla, Głogów, Niechlów, Jemielno, Ścinawa - Nadzór Wodny w Głogowie i Nadzór Wodny w | wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów p. powowodziowych oraz międzywala, uporządkowanie terenu | 22.10.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lubinie dwukrotne koszenie | | | | |
| 60 | Wrocław | trzebnicki | Wisznia Mała | Rzeka Ława-udrożnienie koryta cieku w Gminie Wisznia Mała na długości 2,60 km | udrożnienie koryta cieku | 30.10.2026 | nie | nie |
| 61 | Zielona Góra | zielonogórski, krośnieński | Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów, Zabór, Zielona Góra | Wały przeciwpowodziowe: Kanał Zimny Potok w km 0+200 - 3+900 ; Kanał Zimny Potok w km 0+000 - 3+200 ; Kanał Zimny Potok W-16 L w km 0+000 - 4+850; Kanał Zimny Potok W-17 P w km 0+000 - 4+850; Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Leśna Góra-Laski w km 12+500-36+600 ; Wał przeciwpowodziowy Rzeki OdryTarnawa w km 0+000 - 4+300, 0+000 - 0+220, 0+000 - 0+530, 0+000 - 0+450; Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry Wielobłota - Leśna Góra w km 0+000 | Koszenie skarp i korony wału, usuwanie krzaków, nadzór przyrodniczy | 12.10.2026 | nie | tak |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - 12+500 ; Wał przeciwpowodziowy Rzeki Odry, Dąbrowa - Milsko w km 0+000 - 6+000, 0+000 - 0+700 | | | | |
| 62 | Zielona Góra | słubicki, gorzowski | Słubice, Górzyca, Kostrzyn n/O, Cybinka | Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Słubice-Kostrzyn n/O w km 0+455 - 0+700 (+185m wału bocznego) oraz 4+500 - 33+705; Wał okrężny, prawy b. rzeki Odry, odc. Słubice - Drzecin w km 0+000 - 5+900; Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. W-1 Rąpice-Urad w km 0+000-18+500 | Prace polegające na dwukrotnym mechanicznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału przy użyciu kosiarki bijakowej, ręcznym wykoszeniu porostów miękkich i twardych ze skarp i korony wału oraz ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia z rozdrobnieniem na miejscu | 19.10.2026 | nie | tak |
| 63 | Zielona Góra | nowosolski | Nowa Sól | Demontaż i montaż ruchomych elementów konstrukcji piętrzącej - okien jazu za pomocą ładowarki teleskopowej Manitou na Jazie Przyborów w km 2+622 | Demontaż i montaż ruchomych elementów konstrukcji piętrzącej - okien jazu za pomocą ładowarki teleskopowej Manitou na Jazie Przyborów w km 2+623 | 23.10.2026 | nie | nie |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Zielona Góra | zielonogórski | Sulechów, Czerwieńsk | Wał przeciwpowodziowy Pomorsko - Bródki w km 0+000÷11+070, 0+000÷1+870 | Ręczne i mechaniczne koszenie korpusu wału, usuwanie zatorów z powalonych drzew | 29.10.2026 | nie | tak |
| 65 | Zielona Góra | głogowski | Kotla | Bogomicki w km 0+000-5+590 | Prace utrzymaniowe | 29.10.2026 | tak | tak |