

ID	Nazwa zadania	Duration	Start	Finish	March B E M	May B E M	July B E M	Septem B E M	Novem B E M	January B E M	March B E M	May B E M	July B E M	Septem B E M	Novem B E M
1	3A.2/4 Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy - zbiornik Serafa 2	596 days	Mon 02.09.19	Mon 13.12.21											
2	Złożenie wniosku o wydanie PNRI	0 edays	Thu 01.04.21	Thu 01.04.21											
3	Pozwolenie na realizację (PNRI)	90 edays	Thu 01.04.21	Wed 30.06.21											
4	Ostateczność decyzji PNRI	40 edays	Wed 30.06.21	Mon 09.08.21											
5	Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń	596 days	Mon 02.09.19	Mon 13.12.21											
6	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	14,38 edays	Mon 02.09.19	Mon 16.09.19											
7	Badanie socjoekonomiczne	30 edays	Mon 09.09.19	Wed 09.10.19											
8	Opracowanie studium socjoekonomicznego	14,38 edays	Mon 04.11.19	Mon 18.11.19											
9	Przygotowanie PPNiP	176,38 edays	Mon 04.11.19	Tue 28.04.20											
10	Przekazanie do Klienta	0 days	Tue 28.04.20	Tue 28.04.20											
11	Analizy Klienta i aktualizacje	97 edays	Tue 28.04.20	Mon 03.08.20											
12	Przekazanie do BKP	0 days	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20											
13	Analizy BKP i aktualizacje	142 edays	Mon 03.08.20	Wed 23.12.20											
14	Uzyskanie "OK" BKP na potrzeby upublicznienia PPNiP	7 edays	Wed 23.12.20	Wed 30.12.20											
15	Upublicznienie PPNiP i konsultacje społeczne	22 edays	Mon 18.01.21	Tue 09.02.21											
16	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	35 edays	Tue 09.02.21	Tue 16.03.21											
17	Uzyskanie "NO" Banku Światowego dla PPNiP	14 edays	Tue 16.03.21	Tue 30.03.21											
18	Pozyskanie nieruchomości	162 days	Fri 30.04.21	Mon 13.12.21											
19	Wyceny zajęć stałych	91 edays	Fri 30.04.21	Fri 30.07.21											
20	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	46 edays	Thu 15.07.21	Mon 30.08.21											
21	Wyплаты odszkodowań	42 edays	Mon 09.08.21	Mon 20.09.21											
22	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	0 edays	Mon 30.08.21	Mon 30.08.21											
23	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	60 edays	Mon 30.08.21	Fri 29.10.21											
24	Uprawomocnienie decyzji Wojewody	31 edays	Fri 29.10.21	Mon 29.11.21											
25	Wyплаты odszkodowań	14 edays	Mon 29.11.21	Mon 13.12.21											